

공약 조정 안건(13건)

□ 심의안건 목록 : 총13개 공약사업

→ 변경확정: 2020. 12. 11.(금) / 공약이행 군민평가단 공약조정 승인

연번	관리번호	공 약 명	추진부서	조정내용
1	1 - 1 - 4	최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진	총 무 과	공약명, 예산, 목표
2	2 - 1 - 2	간척지 『첨단농업단지』 조성	농 정 과	공약명, 예산, 목표
3	2 - 1 - 5	해남2030푸드플랜 추진(로컬푸드)	유통지원과	예산, 목표
4	3 - 1 - 2	여름음악축제 개발	관 광 과	예산, 목표
5	3 - 1 - 4	해남 문화관광재단 설립	관 광 과	목표 변경
6	3 - 1 - 5	세계 땅끝공원 조성	관 광 과	예산, 목표
7	3 - 1 - 6	빛의 숲 조성	관 광 과	공약명 및 목표
8	3 - 1 - 7	화원 목포구 등대 관광지화	관 광 과	목표 변경
9	3 - 1 - 8	오시아노 관광단지 활성화	관 광 과	목표 및 예산
10	3 - 1 - 9	우수영 역사 관광촌	관 광 과	목표
11	3-1-10	작은영화관 신설	문화예술과	예산, 목표
12	4-1-10	깨끗한 하수처리시설 확대	상하수도사업소	목표, 예산
13	5 - 2 - 3	청소년 복합문화센터 건립	주민복지과	예산, 목표

□ 심의안건 총괄 내역

공 약 명		당초	변경
1-1-4 최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진	계약명	○최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진	○ 남북교류협력사업 발굴지원
	사업비	○ 비예산	⇒ ○ 176백만원
	목표	○ 남북교류협력 지원사업 발굴	○ 남북교류협력 지원사업 발굴 ○ 통일 역량강화 사업 및 이북민 지원
2-1-2 간척지 『첨단농업 단지』 조성	계약명	○ 간척지『첨단농업단지』조성	○ 간척지 등 『첨단농업단지』 조성
	사업비	○ 37,059백만원	⇒ ○ 19,712백만원
	목표	○간척지 수출전문 스마트팜 온실 신축	○ 간척지 수출전문 스마트팜 온실 신축 ○ 스마트팜ICT 융복합 확산 등 비닐 온실지원
2-1-5 해남2030푸드플랜 추진 (로컬푸드)	사업 기간	○ 2018. ~ 2020.	○ 2018. ~ 2021.
	사업비	○ 6,900백만원	⇒ ○ 7,004백만원
	목표	○ 2020년 직매장 건립 ○ 2020년 공공급식센터 건립	○ 2021년 직매장 건립 ○ 2021년 공공급식센터 건립
3-1-2 여름음악축제 개발	사업 기간	○ 2018. ~ 2020.	○ 2018. ~ 2022.
	사업비	○ 3,700백만원(연 1,200백만원)	⇒ ○ 900백만원(연 300백만원)
	목표	○ 2020년 축제 개최	○ 2021년 축제 개최
3-1-4 해남 문화관광재단 설립	사업 기간	○ 2018. ~ 2020.	○ 2018. ~ 2021.
	목표	○ 2020년 법인 설립	⇒ ○ 2021년 법인 설립
	투자 계획	○ 2019년부터 500백만원	○ 2021년부터 500백만원
3-1-5 세계 땅끝공원 조성	사업비	○ 2,093백만원	○ 4,918백만원
	사업량	○ 4,000m ²	○ 13,000m ²
	사업 내용	○휴게쉼터, 조경시설, 전망광장, 6대륙 조형벽, 세계로 조형물(지구본) 세계로광장, 산책로, 전망광장	⇒ ○ 추가: 세계 6대륙 땅끝정원, 6대륙 땅끝 조형물 안내판, 야간조명 주차장 ○ 삭제: 6대륙 조형벽, 세계로 조형물 (지구본), 세계로광장

공 약 명		당초	변경
3-1-6 빛의 숲 조성	계약명	○ 빛의 숲 조성	○ 빛의 울돌목 조성
	위치	○ 미정	○ 우수영 관광지
	사업비	○ 8,200백만원	⇒ ○ 4,590백만원
	내용	○ 숲과 물 등 자연 융합되는 빛의 숲 조성	○ 역사적 현장 울돌목에서 펼쳐지는 빛의 테마 이색대첩비, 울돌목 스카이워크
3-1-7 화원 목포구 등대 관광지화	목표	○ 2019년 타당성 및 기본계획 수립 ○ 2020년 부지확보 및 사전절차	⇒ ○ 2020년 타당성 및 기본계획 수립 ○ 2021년 부지확보 및 사전절차
3-1-8 오시아노 관광단지 활성화	사업 기간	○ 2018. ~ 2021.	○ 2018. ~ 2022.
	사업비	○ 37,900백만원	⇒ ○ 40,899백만원
	사업량	○ 국민휴양마을 조성 (120실 연면적 11,633㎡, 관광숙박시설)	○ 오시아노리조트호텔 (100실, 연면적 11,600㎡)
3-1-9 우수영 역사 관광촌	사업 기간	○ 2018. ~ 2021.	○ 2018. ~ 2022. 6.
	목표	○ 2021. 사업 준공	○ 2022. 6. 3차분 착공
	사업 내용	○ 성곽 저잣거리, 장인촌, 명랑먹거리, 명랑대랜드마크 조형물, 명랑대첩 AR/VR 시뮬레이터 체험존, 경관조명 울돌목 해상케이블카 조성	⇒ ○ 삭제: 저잣거리, 장인촌, 명랑먹거리, 명랑대 랜드마크 조형물, 명랑대첩 AR/VR 체험존 ○ 추가: 휴게쉼터, 한옥편 편의시설 신축, 소규모대잔치광장 안도및도로정비
3-1-10 작은영화관 신설	사업 기간	○ 2019. ~ 2020.	○ 2019. ~ 2021.
	사업비	○ 2,300백만원	⇒ ○ 5,820백만원
	목표	○ 2020년 영화관 준공	○ 2021년 영화관 준공
4-1-10 깨끗한 하수처리시설 확대	목표	○ 65.6%	○ 57%
	사업비	○ 49,654백만원	⇒ ○ 55,339백만원

공 약 명		당초		변경
5-2-3 청소년 복합문화센터 건립	사업 기간	○ 2019. ~ 2020.		○ 2019. ~ 2022. 6.
	사업비	○ 2,438백만원	⇒	○ 3,718백만원
	목표	○ 2020년 복합문화센터 건립		○ 2021년 문화센터 건립

1-1-4

남북교류협력사업 발굴 · 지원

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		176		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		60
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		이원빈 (5534)		

□ 최종목표

- 남북교류협력사업 발굴 및 지원
- 통일기틀 마련을 위한 통일 역량강화사업 및 이북민 지원

□ 추진개요

- (사업기간) '18. 8. ~ 사업 완료 시
- (주요내용)
 - 남북교류 재개 대비 남북교류협력사업 발굴
 - 남북교류협력사업 지원
 - 우리군 통일 역량 강화 사업 및 이북민 지원
- (총사업비) 176백만원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
남북교류협력사업 발굴 및 지원	계획	-	조례제정 및 위원회 구성	간담회 추진	사업발굴 및 지원	사업시행 및 지원
	실적	해당 없음	완료	완료	-	-
통일 역량강화 사업 및 이북민 지원	계획	-	-	북한이탈주민 지원기금제정	통일역량강화 · 이북민 지원	통일역량강화 · 이북민 지원
	실적			완료		

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
합계	176	-	-	-	14	111	51	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	176	-	-	-	14	111	51	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
합계	125 (-)	-	-	-	14	111	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	125 (-)	-	-	-	14	111	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북관계 및 국제정세 관련 동향 파악 <ul style="list-style-type: none"> - UN안보리 제재 완화 여부 및 남북관계에 영향을 미칠 우려가 있는 사건(예: 북한 석탄 반입 의혹 사건, 이산가족 상봉) 등 지속 확인 ○ 남북교류사업 추진을 위한 중개단체와 협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 일자: 2018. 12. 11.(화) - 방문단체: 전남도민남북교류협의회 - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> • 북측과 지자체간 교류는 현실적으로 어려움 • 북측은 인도적 지원 지양, 개발협력사업 선호 • 농업 현대화, 역사 관련 등 북측이 선호하는 사업 검토 ○ 남북교류협력에 대한 계획 수립 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북교류협력사업 지원 조례 개정: 19. 5. / 보조금 지원근거 마련 ○ 남북교류협력 추진위원회 구성 	

연도(분기)	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 구성시기: 19. 7월 - 인원/임기: 12명(공무원 4, 군의원 1, 민간 7) - 주요역할: 해남군 남북교류 협력사업 추진 및 민간 교류 지원 ○ 남북교류협력사업 추진을 위한 예산확보: 10,000천원(민간경상사업보조) ○ 해남군 남북교류협력위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12. 5.(목) - 회의결과: 부위원장 선출(김영동) 및 남북교류협력사업 승인 - 조생종 벼 종자(조명 1호) 이북 보내기 사업: 10,000천원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조생종 벼 종자(조명 1호) 이북보내기 사업 포기에 따른 사업비 반납 <ul style="list-style-type: none"> - 포기사유: 남북관계 악화 ○ 해남군 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례 시행규칙 제정 ○ (사)전남남북교류평화센터 간담회 추진 - 10. 21.(수) ○ 남북경제문화협력재단 업무 협약을 위한 남북도시간 협력사업 기초 준비과정 교육 수료 - 12월 중 5회(7시간 30분) ○ 민선7기 군정중점과제 변경 <ul style="list-style-type: none"> - (당초) 최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진 → (변경) 남북교류협력사업 발굴·지원 - 변경 요청일자: 2020. 10. - 군민 공약평가단 공약 변경승인: 2020. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북교류를 위한 사업 발굴 및 교류 추진 ○ 통일역량강화 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 통일공감캠프 · 북한이탈주민과 함께하는 내고장 체험행사 ○ 이북민 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 북한이탈주민 정착지원금 지원 	

□ 기대효과

- 지속적인 상호 교류를 통해 민족 화해와 남북 간 격차 해소, 남북 평화 체계 구축
- 통일 역량강화사업, 이북민이 살기 좋은 해남 만들기 등을 통하여 급작스러운 남북통일에 선진적으로 대처 가능

2-1-2

간척지 등 『첨단 농업단지』 조성

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		19,712		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)		농정과 (농업기술센터)						담 당 자 (연 락 처)		박순정 (5384)		

□ 최종목표

- 스마트 팜의 불모지인 해남에 첨단농업단지 조성, 고부가가치 영농 선도
- 기후변화에 대응 미래농업에 대한 성공적 기반구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022년(4년간)
- (사업위치) 영산강 III-1지구(산이 2-1공구) 간척지 등
- (사업량) 51.8ha(유리온실 4 비닐온실 46.3)
- (총사업비) 19,712백만원(국비 2,126.5 지방비 8,444.4 자담 9,141.1)
- (주요내용) 스마트팜 온실 신·개축

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
간척지 수출전문 스마트팜 온실 신축	계획	-	1차공모선정	1차사업 착공	1차사업 운영	-
	실적	-	공모선정(2ha)	한국농어촌공사 업무위수탁협약	-	-
스마트팜 ICT 융복합 확산 등 비닐온실지원	계획	-	3.3ha	14ha	15.5ha	17ha
	실적	-	3.3ha	16.6ha		

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,712	-	-	1,696	5,624.6	3,817	4,154.4	4,420
국비	2,147	-	-	-	740	422	445	540
지방비	8,767.3	-	-	848	2,549.2	1,619.9	1,840.2	1,910
기타	8,797.7	-	-	848	2,335.4	1,775.1	1,869.2	1,970

※ 공모 계획상의 투자 계획 / 국비, 지방비(도비, 군비) 비율 미정

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	8,938.1 (5,894.4)	-	-	1,696 (720)	5,624.6 (5,174.4)	1,617.5	-	-
국비	892.6 (739.4)	-	-	-	740 (739.4)	152.6	-	-
도비	1,386 (700.6)	-	-	848 (360)	460.8 (340.6)	77.2	-	-
군비	2,088.4 (1,925.3)	-	-	-	2,088.4 (1,925.3)	766.4	-	-
기타	3,804.7 (2,529.1)	-	-	848 (360)	2,335.4 (2,169.1)	621.3	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 참여의사 법인 및 지역주민 의견 청취 : 2018. 10월 ○ 아열대 및 기타 작물 첨단 현대화하우스 수요조사 실시 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 대비 예비사업자 군 자체 모집공고: 1. 23. ○ 공모사업 대비 공모사업자 선정완료 후 공모 준비 중 ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 수요조사 실시: 2월 ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 예산확보 및 대상자 선정: 3. 26. ~ 3. 28. <ul style="list-style-type: none"> - 스마트팜 비닐온실: 2ha / 1,204백만원(군비 602, 자담 602) - 아열대 비닐온실: 1.3ha / 492백만원(군비 246, 자담 246) ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 시설 설치 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트팜 비닐온실: 7농가 / 2ha / 1,204백만원(군비 602, 자담 602) - 아열대 비닐온실: 7농가 / 1.3ha / 492백만원(군비 246, 자담 246) ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 사전절차 이행: '19. 9. <ul style="list-style-type: none"> * 비닐온실 2ha / 20억(국비 4, 지방비 6, 융자 6, 자담 4) - 인허가: 가설건축물신고, 개발행위허가, 환경영향평가, 사전재해검토 완료 - 선도 법인 기술이전 및 농산물 수출 협약 등 체결 완료 ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 공모 확정: '19. 12. <ul style="list-style-type: none"> * 철골비닐온실 19,904m² / 3,364백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축 2ha) 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 농촌진흥청 원예특작시설 내재해형 규격 등록 신청: '20. 1. 9. <ul style="list-style-type: none"> - 등록 심사기간: 1. 13. ~ 4. 7. - 취하: '20. 3. 20. / 취하사유: 신축 비닐하우스 설계변경 • 1회 추가경정 예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 3,364백만원(국비 673, 도비 202, 군비 1,143, 자담(융자포함) 1,346) • 2020~2021년 수출전문스마트팜 온실신축 공모사업(2차): 미응모 <ul style="list-style-type: none"> - 신청 접수: 2. 24. ~ 2. 28. / 미응모 사유: 적격 신청 대상자 없음 • 농림축산식품부 설계변경 승인: '20. 4. 28. • 설계변경에 따른 한국농어촌공사 설계 적정성 검토: '20. 5. 21. • 농촌진흥청 원예특작시설 내재해형 규격 등록 재신청: '20. 6. 18. <ul style="list-style-type: none"> - 등록 심사기간: 6. 18. ~ 9. 9. / 60일(휴일 제외) • 농촌진흥청 방문, 내재해형 규격 등록 기간단축 요청 : '20. 7. 9. • 농촌진흥청 검토 결과 구조계산 등 보완요청(3회): '20.9.7./9.29./10.6. • 농촌진흥청 검토사항 보완자료 제출(2회) : '20. 9. 23. / 10. 29. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 수출전문 스마트팜 사업 추진 협의회 실시: '20. 10. 19. • 농촌진흥청 원예특작시설 내재해형 규격 승인: '20. 11. 6. • 한국농어촌공사 설계적정성 검토 결과 보완자료 작성: '20. 11. 10 ~ 12. 17. • 한국농어촌공사 설계적정성 검토 완료: '20. 12. 18 - 한국농어촌공사 해남지사 업무 위·수탁 협약추진: '20. 12. 21. • 한국농어촌공사 해남지사 사업비수지예산서 승인: '20. 12. 24. <ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 등 설치: 12.6ha ○ 시설원예현대화 및 ICT 융복합 지원: 4ha 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 추진 - 사업 착공 및 완공 '20. 1. ~ 7. ○ 스마트팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 등 지원: 13.5ha ○ 시설원예현대화 및 ICT 융복합지원: 2ha 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 등 지원: 15ha ○ 시설원예현대화 및 ICT 융복합지원: 2ha 	

□ 기대효과

- 농업과 전후방산업이 동반 성장 가능한 미래첨단농업 거점 육성
- 소비자 수요에 부합하는 안전한 농산물의 안정적 생산 및 공급 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 일자리 창출

사업기간		2018 ~ 2021						총사업비 (백만원)		7,004		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		65%
추진부서 (협조부서)		유통지원과 (기획실)						담 당 자 (연 락 처)		이윤희 (5670)		

□ 최종목표

- 군민의 행복과 건강하고 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현
- 생산-가공-유통-소비-폐기 전(全) 단계별 먹거리 선순환 체계 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업비) 7,004백만원
- (사업내용) 로컬푸드 직매장(해남읍) 및 공공급식지원센터,
재단법인 먹거리통합지원센터 설립 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
로컬푸드 직매장	계획	계획 수립	부지확보	직매장 건축공사	직매장 개장	직매장 운영
	실적	계획 수립	부지확보	직매장 건축공사	-	-
공공급식지원센터	계획	계획 수립	조례제정	센터건립	센터운영	센터운영
	실적	계획 수립	조례제정	센터건립	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	7,004	-	200	5,468	648	688	-	-
국비	1,065	-	100	900	65	-	-	-
도비	336	-	20	270	46	-	-	-
군비	5,391	-	80	4,226	453	632	-	-
기타	212	-	-	72	84	56	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6	
계	7,504 (3,293)	-	200 (188)	5,468 (2,510)	648 (595)	1,188 -	-	-
국비	1,065 (254)	-	100 (94)	900 (95)	65 (65)	- -	-	-
도비	336 (64.8)	-	20 (18.8)	270 (-)	46 (46)	- -	-	-
군비	5,891 (2,829.2)	-	80 (75.2)	4,226 (2,349)	453 (405)	1,132 -	-	-
기타	212 (145)	-	-	72 (66)	84 (79)	56 -	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「해남 2030 푸드플랜」 수립 연구용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 계약금액: 금188,000,000원(국비 50%, 도비 10%, 군비 40%) - 용역기간: 지역농업네트워크 협동조합 - 용역기간: 2018. 6. 18. ~ 2019. 2. 14.(8개월) ○ 「해남 2030 푸드플랜」 추진 로드맵 구축 ○ 기획생산체계 구축을 위한 생산자 조직화 교육 계획 수립 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 패키지 지원사업 대상 지자체 선정(2019~2023) <ul style="list-style-type: none"> - 농식품부 전라남도-해남군 먹거리 협약 체결 - 국비 4,867백만원 지원 계획(총사업비 115억원) ○ 로컬푸드 부지 매입 관련 의견수렴(의회 간담회, 2. 11.) ○ 제1회 자체투자심사위원회 승인(로컬푸드 직매장 건립) <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 53.1억원(부지 매입 및 설계비 23.1억원, 직매장 30억원) ○ 지역푸드플랜 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 1단계 생산자 조직화 교육(450명 수료) 및 순천로컬푸드 선진지견학(28명) - 소규모 이중비닐하우스 설치 지원: 20개소 설치사업 완료 '19. 9. ○ 「해남군 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」 공포 '19. 5. ○ 먹거리 기본권 보장을 위한 「해남군 먹거리 기본 조례」 공포 '19. 7. ○ 직매장 사업비 국비 9억원 확정, 도비 2.7억원 요청 '19. 8. ○ 제295회 해남군의회 임시회 '19. 8. 26. <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산관리계획 원안 가결(로컬푸드 직매장 건립의 건) - 제2회 추가경정 예산안 원안 가결(5,227백만원) ○ 로컬푸드 직매장 부지확보 '19. 9. 24. <ul style="list-style-type: none"> - 공익사업을 위한 협의에 의한 소유권 이전등기 완료(2,202백만원) - 해남읍 구교리 301번지 외 1필지(소유자: 해남군, 면적: 2,078㎡) ○ 2019년 푸드플랜(로컬푸드) 교육('19. 8. 21.) / 273명 참석 ○ 해남군 로컬푸드생산자협의회 창립총회('19. 10. 15.) / 199명 참석 ○ 해남먹거리위원회 출범식 개최('19.10.14.) <ul style="list-style-type: none"> - 3개 소위원회 8개 분과 59명 선발(당연직 11, 의회 2, 농협 2, 주민 44) ○ 해남 푸드플랜 참여농가 조직화 교육 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: 12. 2. ~ 12. 17. / 교육수료: 239명 ○ 로컬푸드 직매장 신축 공사 설계('19. 12. 18. ~ '20. 4. 15.) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 기반 조성사업 추진(소규모 이중비닐하우스 설치) <ul style="list-style-type: none"> - 사업량: 30동/ 1동(330㎡) 기준 9,405천원(군비^{70%} 6,583 자부담^{30%} 2,822) ○ 2020년 공공급식 기획생산체계 구축지원사업 공모 선정('20. 4. 9.) <ul style="list-style-type: none"> - 국비 10백만원, 도비 3백만원 지원 계획(총사업비 20백만원) ○ 「해남 2030 먹거리 종합 계획」 수립('20. 5. 29.) ○ 기획생산을 위한 생산자 조직화 컨설팅('20. 6. ~ '20. 12.) <ul style="list-style-type: none"> - 14개 읍·면 마을리더 푸드플랜 집합교육: 340명 - 마을로 찾아가는 생산자 교육: 14개 읍·면 320농가 - 기획생산 참여농가 현장점검 - 로컬푸드 기획생산농가 출하교육 - 로컬푸드 가공품 생산자 의견 수렴 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공(학교)급식센터 신축공사 준공: '20. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 마산면 상등리 516-1 외 1필지 - 공 사 비: 332백만원(국비 65, 도비 45, 군비 222) - 건축면적: 224㎡(1층 / 1동) <ul style="list-style-type: none"> • 저온창고 160㎡ / 사무실 32 / 포장실 24 / 냉장고 8 ○ 로컬푸드 직매장 신축 공사 입찰 및 착공: '20. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 해남읍 구교리 301 외 1필지 - 계약일자: '20. 12. 24. - 계약금액(건축, 전기, 통신, 소방, 감리): 2,501백만원 - 공사기간: '20. 12. 28. ~ '21. 8. 31. ○ 재단법인 푸드통합지원센터 설립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 설립 타당성 검토 및 심의 - 출자출연기관 운영심의위원회 심의·의결 - 조례 제정(안) 입법 예고, 설립 협의(전라남도 출자출연기관 설립 협의) 	

□ 이후 추진 계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 먹거리통합지원센터 설립: '21. 5. 예정 ○ 지역농산물 공공(학교) 급식 사업 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 내 농수축산물 지역생산-지역소비 공급체계 기반 마련 ○ 직매장 개장 1개소 <ul style="list-style-type: none"> - 로컬푸드 직매장 해남읍점 개장: '21. 8. 예정 ○ 푸드플랜 기반 조성 사업 완료 및 안정화 <ul style="list-style-type: none"> - 푸드플랜 기반 시설(직매장, 공공급식센터 설립) 설치 마무리 - 로컬푸드 직매장, 공공급식센터 사업 안정화 및 피드백 - 지역 내 선순환 체계 구축을 통한 생산과 소비 확대 - 친환경 농산물 식재료 안정적 공급 체계 완성 - 타 지역과 MOU 체결을 통해 지역 농수특산물 공급망 확보 - 도농상생 공공급식(서울시-해남군) 공모 신청 ○ 안전한 먹거리를 위한 해남푸드인증시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 농업기술센터 농산물안전성분석센터와 연계 사업 추진 - 안전한 먹거리 공급을 위한 로컬푸드 품질 인증제 실시 	

□ 기대효과

- 지역푸드플랜과 연계한 지속가능한 농산물 선순환체계 마련
- 직매장 등 농촌형 일자리 창출과 직거래 활성화로 지역경제 활력 증진 및 중소·고령농 등을 배려하는 농촌형 복지 실현

3-1-2

여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		900		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		20%
추진부서 (협조부서)		관광과						담 당 자 (연 락 처)		김향희 (5157)		

□ 최종목표

- 글로벌 음악축제 브랜드 육성으로 체류형 관광축제 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2022년(매년 7 ~ 8월 중)
- (사업위치) 오시아노 관광단지 일원
- (총사업비) 900백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
축제개발	계획	기본 계획수립	자문회의개최	기본계획 수립	축제개최	축제개최
	실적	기본 계획수립	자문회의 개최	기본계획 수립	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	900				300	300	300	-
국비								-
도비								-
군비	900	-	-		300	300	300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	600 (-)	-	-	-	300 (-)	300	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	600 (-)	-	-	-	300 (-)	300	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2019 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 . 「오시아노 썸데이페스티벌」(가칭): 오시아노 관광단지 활성화 (7~8월중 7일간) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) - 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 전문가 자문회의(2회) 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 개최 시기 및 주민 공감을 위한 노력 필요 - 장소 및 내용 검토 후 추진 ○ 전라남도 지방재정투자심사 승인(조건부): '19. 3. 25. ○ 2020년 본예산 확보: 300백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: '20. 3. ○ 코로나 19로 축제개최 취소 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 오디션경연프로그램(전국방송연계), 수상레저체험, 해변불꽃쇼 등 ○ 축제세부실행계획 수립 ○ 축제개최 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제개최 	

□ 기대효과

- '테라피'와 '힐링'이라는 땅끝이 지닌 장소성을 통해 대한민국 치유 1번지 해남의 새로운 축제브랜드 창출
- 외부관광객 유치로 통해 지역경제 활성화 및 체류형 관광지 조성에 기여

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		2,544		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		35%
추진부서 (협조부서)		관광과 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		박용찬 (5229)		

□ 최종목표

- 해남의 독창적인 역사문화자원 발굴 및 다양한 지역문화 관광정책 추진
- 문화예술 및 관광 활성화를 위한 콘텐츠 및 마케팅 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 미정
- (사업량) 해남문화관광재단 설립 1식
- (총사업비) 2,544백만원(군비)
- (주요내용) 관광 및 문화예술분야 활성화를 위한 재단 설립

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해남 문화관광재단 설립	계획	종합계획 용역착수	종합계획 용역완료	출연기관 심의·의결 (군)	출연기관 심의·의결 (도) 법인설립	재단 운영
	실적	종합계획 용역착수	종합계획 용역완료	출연기관 심의·의결 (군)	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,544	-	44			500	500	1,500
국비	-	-	-			-	-	-
도비	-	-	-			-	-	-
군비	2,544	-	44			500	500	1,500
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	44 (39)	-	44 (-)	- (39)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	44 (39)	-	44 (-)	- (39)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남문화관광재단 설립 추진계획 수립: 7. 25. ○ 해남문화관광재단 타당성 연구 용역 계약: 12. 10. - 계약기간: 2018. 12. 14. ~ 2019. 5. 12.(5개월) / (주)한국경제경영연구원 	

연도(분기)	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립타당성 검토 용역 추진 ○ 전남도 1차 협의자료 제출: 2. 7. ○ 해남문화관광재단 타당성 연구용역 최종보고: 6월 ○ 과업 준공 및 성과품 납품: 6. 21. ○ 용역 결과 공고(공개): 6. 26. ○ 출자 · 출연기관 심의자료 작성(초안): 12. 31. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ BC분석 자료 보완 : 6월 ○ 출자 · 출연기관 심의자료 보완 추진: 10월 ○ 출자 · 출연기관 심의 의결(군): 11월 ○ 출자 · 출연기관 심의 의결(전라남도): 12월 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021 ~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 제정: 21. 2월 ○ 재단설립 추진: 21. 2월 ~ 21. 6월 <ul style="list-style-type: none"> - 재단설립 추진단 구성(정관 작성 및 발기인 대회 등) - 법인 설립허가(도) 및 설립 등기(법원) - 출자 · 출연기관 지정 신청(군→도→행정안전부) - 재단 임직원 공모 및 채용 - 관광문화재단 지정·고시(행정안전부→군) ※ 해남문화관광재단 출범: 2021년 6월 	

□ 기대효과

- 문화예술 진흥 발전 및 관광의 차별화된 마케팅으로 문화관광 활성화
- 문화예술 향유 기회 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상

3-1-5

세계 땅끝공원 조성

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		4,918		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)		관광과 (공룡화석지사업소)						담 당 자 (연 락 처)		이경호 (5228)		

□ 최종목표

- 세계 6대륙의 정보를 담은 세계의 땅끝공원 조성으로 “땅끝해남”의 특수성을 살린 차별화된 공원 조성
- 다양한 콘텐츠 개발로 해남을 찾는 관광객에게 볼거리, 체험거리 제공 등 새로운 관광명소로 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원
- (총사업비) 4,918백만원(국비 200, 도비 583, 군비 4,135)
- (주요내용)
 - 세계 6대륙 땅끝정원, 전망광장, 산책로, 휴게쉼터, 조경시설, 6대륙 땅끝 조형물, 안내판, 야간조명, 주차장 조성 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
세계의 땅끝 공원 (공정율)	계획	기본계획 수립(10)	사업계획변경 및 살설계착수 (40)	실시설계 완료및 1차분 착공(70)	1차분준공 2차분 준공(100)	-
	실적	기본계획 수립(10)	사업계획변경 및 살설계착수 (40)	실시설계 완료	1차분준공 2차분 준공(100)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4918	-	18	334	1166	3400	-	-
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	583	-	-	-	583	-	-	-
군비	4,135	-	18	134	583	3400	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,520 (96.1)	-	20 (18)	334 (4.1)	1,166 (74)	-	-	-
국비	200 (2.5)	-	-	200 (2.5)	-	-	-	-
도비	583 (44)	-	-	-	583 (44)	-	-	-
군비	737 (49.6)	-	20 (18)	134 (1.6)	583 (30)	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 ○ 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 ○ '19년 예산 반영: 334백만원(군특 200, 군비 134) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 착수: 2019. 11. 18. ○ 세계공원 조성 편입토지(확장) 보상 협의: 2019. 12. - 14필지 중 12필지 매입완료(추진율 85%) 	

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 추진(추진율 90%) <ul style="list-style-type: none"> - 기본설계 완료 : 20. 2. - 주민설명회 : 20. 7. - 경관심의 : 20. 8. - 사업계획 변경승인(전남도) : 20. 9. ○ 사유지 토지 매입완료: 20. 7.(14필지) ○ 지방재정투자심사(자체) : 20. 11. ○ '21~'25년 중기지방재정계획 반영 : 20. 11. ○ 전라남도 계약심사 : 20. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 20. 12. ○ 세계의 땅끝공원 조성공사 1차분 발주 : 20. 12. ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 경관조명 설치공사 발주 : 20. 12. 	
------	---	--

이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설공사(1차분) 착공 : 1월 <ul style="list-style-type: none"> - 토목공사 ○ 경관조명 설치공사 착공 : 1월 <ul style="list-style-type: none"> - 경관조명공사 ○ 시설공사(2차분) 착공 : 4월 <ul style="list-style-type: none"> - 토목,조경공사 ○ 시설공사 준공 : 12월 	

기대효과

- 해남 땅끝만이 가지고 있는 가치와 경쟁력을 효과적으로 부각시켜 새로운 관광명소로 조성
- 우리지역의 공간적 자원과 세계의 6대륙 땅끝의 문화적 자원을 융합한 콘텐츠 제공으로 관광기능 강화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		4,590		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		60%
추진부서 (협조부서)		관광과 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		김박설 (5329)		

□ 최종목표

- 역사와 관광의 개념을 통합한 빛의 테마를 연출하는 야간경관 시설물 조성
- 울돌목이라는 역사적인 관광명소에 부합되는 야간경관 관광 시설물
 - 판옥선과 군 로고, 강강술래를 함께 형상화한 형태의 신개념 스카이워크
 - 명량해전 등 호국의 성지 울돌목에 이색대첩비 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 우수영관광지
- (총사업비) 4,590백만원(국비 834, 군비 3,756)
- (주요내용) 역사와 관광의 개념을 통합하고 빛의 테마와 문화예술을 융합한 빛의 울돌목 조성

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
빛의 숲 조성	계획	기본계획 수립	이색대첩비 조성	스카이워 크 착공	스카이 워크 준공	야간 경관 시설물 관리
	실적	사전조사	기본계획수립	스카이워 크 착공	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,590	-	-	390	1,684	2,516		-
국비	834	-	-	234	600	-		-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,756	-	-	156	1,084	2,516	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,590 (2,497)	-	-	390 (390)	3,200 (2,107)	-	-	-
국비	234 (834)	-	-	234 (234)	(600)	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,356 (1,663)	-	-	156 (156)	3,200 (1,507)	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 이색대첩비 기본계획 및 실시설계 용역 발주: 2월	

연도(분기)	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이색대첩비 조형물 제작 및 설치: 7월 ○ 명량대첩공원 이색대첩비 토목공사: 11월 ○ 이색대첩비 공원 전기공사: 12월 ○ 이색대첩비 준공: 12월 ○ 진도대교관리사무소 스카이 워크 조성 협의: '19. 10. ○ 진도항로표지사무소 협의: '19. 11. ○ 공유수면 점사용허가: '19. 11. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관 및 공법심의: '20. 2. ○ 전남도 계약심사: '20. 6. ○ 스카이워크 경관조명 발주 의뢰: '20. 6. ○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : '20. 6. ○ 스카이워크 착수(도급): '20. 6. ○ 등부표 설치 및 강관거더 제작: '20. 11. ○ 정자이설 및 주탑·백스테이 기초부 작업: '20. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스카이워크 준공에 따른 안전관리 대책 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 등부표 연간 관리 위탁 등 ○ 울돌목 해상케이블카 준공에 따른 관광지 가로등 및 조명 등 시설정비 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 야관 경관 시설물 관리 및 신규 야간 경관사업 개발·추진 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 스카이 워크 준공 후 선박 이동 등 안전관리 대책 필요

○ 대책

- 진도항로표지사무소에 등부표 설치 허가(2개소) 및 연간 위탁관리 용역 추진

□ 기대효과

- 미디어아트와 문화예술 공연 융합 등 다양한 문화관광콘텐츠를 발굴하여 야간 관광객 유치 및 지역 관광에 신 활력 부여

3-1-7

회원 목포구 등대 관광지화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		24,520		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○			○	○				○		30%
추진부서 (협조부서)		관광과 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		김진성, 김향희 (5258, 5157)		

□ 최종목표

- 회원 목포구 등대 주변 관광지화 인프라 기반 확충
- 회원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 회원면 매월리(목포구 등대) 일원
- (총사업비) 24,520백만원(국비 4,000, 도비 16,500, 군비 4,020)
- (주요내용) 세계 등대모형 전시, 일몰(Sunset) 경관 펜션단지 조성, 해안일주도로 확포장, 회원관광단지 연계 프로그램 운영 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
목포 구등대 관광지화(공정률)	계획	-	-	타당성 및 기본계획 수립(20)	부지확보 및 사전조사 (40) 균특사업 신청(60)	실시설계 (100)
	실적	-	-	타당성 및 기본계획 수립(20)	-	-
해남 회원 지방도 확포장(공정률)	계획	1차분 착공 및 준공 (10)	2차분 착공 및 준공 (20)	3차분 착공 및 준공 (40)	4차분 착공 및 준공 (60)	5차분 착공 및 준공 (80)
	실적	1차분 착공 및 준공(10)	2차분 착공 및 준공(30)	3차분 착공(10)	-	-
활성화 프로그램 운영(횟수)	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24,520	-	500	620	3,850	7,850	7,850	3,850
국비	4,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-
도비	16,500	-	500	600	3,850	3,850	3,850	3,850
군비	4,020	-	-	20	-	2,000	2,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	12,225 (9,142)	-	500 (500)	680 (635)	7,972 (8,007)	3,073	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,145 (9,072)	-	500 (500)	600 (600)	7,972 (7,972)	3,073	-	-
군비	80 (70)	-	-	80 (35)	- (35)	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 '19년 예산 반영(20백만원) ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 및 도로구역 고시 및 공사착공: 6월 - 1차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 낭만 캠핑 페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 계약심사: 7월 ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주: 8월 ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수: 10월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 2차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 낭만 캠핑 페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 3차분 착공: 1월 ○ 목포구등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 중간보고: 7월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 3차분 공사 준공(12.11.) ○ 목포구등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 최종보고: 12월 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부지 확보 및 사전절차: 6월 ○ 목포구 등대 관광지화 세부 사업별 '22년 균특 사업 신청: 6월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 락페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ (미반영시) 목포구 등대 관광지화 '23년 균특 사업 신청: 4월 ○ (반영시) 목포구 등대 관광지화 실시설계용역 추진: '22. 2. ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 5차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 락페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등 	

□ 기대효과

- 화원 목포구 등대 주변 해안도로(지방도 803호선) 개설계획 등으로 도로 접근성 개선됨으로써 관광 인프라 기반시설 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발로 지역 경제 활성화 도모

3-1-8

오시아노 관광단지 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		40,899		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○		○	○	○		○			○		50%
추진부서 (협조부서)		관광과 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		임지수, 김향희 (5853, 5157)		

□ 최종목표

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 화원면 주광·화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- (사업량) 오시아노리조트호텔(100실, 연면적 11,600㎡, 숙박, 부대시설)
- (총사업비) 40,899백만원(국비 30,874, 한국관광공사 10,025(토지))
- (주요내용) 오시아노 리조트호텔(숙박, 식음부대시설, 운동휴양오락시설)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
국민휴양마을 (공사추진율)	계획	현상공모 (5)	현상공모 (10)	실시설계 (15)	공사발주 (40)	공사추진 (60)
	실적	-	현상공모 (10)	실시설계 (15)		
페스티벌 개최 횟수	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	40,899	10,025	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
국비	30,874	-	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	-	-	
기타 (관광공사)	36,000	10,025	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,225 (10,770)	10,025 (10,025)	1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (602)	-	-	-
국비	9,200 (745)		1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (602)	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	10,025 (10,025)	10,025 (10,025)	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 컨셉 및 프로그램 개발 용역 완료(한국관광공사) ○ 활성화 프로그램 운영(2회) - 낭만 캠핑페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월	
2019	○ 건축설계공모(한국관광공사): 2019. 8. 20. ~2019. 11. 19. ○ 건축 실시설계 계약체결: 2019. 12. ○ 2019 오시아노 락(樂) 페스티벌 개최 - 행사기간: 2019. 8. 1. ~ 2019. 8. 3.(3일간) - 참여인원: 2,000여명 - 행사내용: 해변 미니 기차투어, 매직벌룬쇼, 인형극, 밴드공연, 불꽃쇼 ○ 아듀2019 화원 오시아노 해님이&불꽃축제 - 행사기간: 2019. 12. 31.(14:00~19:30) / 참여인원 2,000여명 - 행사내용: 기념제, 노래자랑, 초청가수공연, 달집태우기, 불꽃쇼	

연도	추진실적	비고
2020	○ 건축 실시설계 추진 중(추진율: 50%) - 최소 객실 수 확보에 따른 설계 재검토로 인해 과업 일시정지 중	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 기반조성 및 건축공사('20. 12.~ '22. 6.) ○ 활성화 프로그램 개발 및 운영 - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌, 야간 영화상영 등	
2022	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 기반조성 및 건축공사('20. 12.~ '23. 6.) - 2022년 7월 준공 및 오픈 ○ 활성화 프로그램 개발 및 운영 - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌, 야간 영화상영 등	

□ 기대효과

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 내 세계 잼버리대회 등 대규모 국제적인 개최 프로그램 개발 등으로 관광객 유치로 통한 지역경제 활성화

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		37,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○	○			○		55%
추진부서 (협조부서)		관광과 (관광지관리사업소)						담 당 자 (연 락 처)		이경호, 김박설 (5228, 5329)		

□ 최종목표

- 명량대첩 호국유적을 적극 활용하여 이순신 호국·관광벨트의 거점화 및 생활 속의 역사체험 관광기능 강화
- 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지를 연결하는 해상케이블카를 설치하여 새로운 관광수요 창출 및 관광인프라 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 문내면 학동리 우수영관광지
- (총사업비) 37,919백만원(국비 2,983 군비 2,936, 민자 32,000)
- (주요내용)
 - 성곽, 광장 조성, 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 야간경관 조성 및 울돌목 해상케이블카 조성
 - 곤돌라(920m, 10인승, 26대)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
우수영 역사관광촌 조성 (공정률)	계획	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 및 1차분 착공(60)	2차분 착공 및 준공(80)	3차분 착공 (100)
	실적	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 추진(50)	-	-
울돌목 해상 케이블카 조성 (공정률)	계획	사업시행자 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통(100)	-
	실적	사업시행자 지정(10)	허가(30)	착공(60)	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,919	-	19	2,334	11,000	20,500	2,066	2,000
국비	200	-		200				-
도비	2,783	-			500	250	1,033	1,000
군비	2,936	-	19	134	500	250	1,033	1,000
민자	32,000	-	-	2,000	10,000	20,000		-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	38,052 (12,464)	-	18 (18)	2,334 (2,334)	11,000 (10,112)	24,700		
국비	200 (45)	-	-	200 (0)	0 (45)	-		
도비	750 (0)	-	-	-	500 (0)	250		
군비	902 (85)	-	18 (18)	134 (0)	500 (67)	250		
민자	36,200 (36,200)	-	-	2,000 (2,000)	10,000 (10,000)	24,200		

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 / 일시정지('18. 6. 5. ~ 별도통보 시까지) - 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 - 2019년 본예산 반영: 334백만원 (군특 200, 군비 134) ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군의회 및 면민 간담회 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 하부 터미널 위치 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 심의회, 공유재산 관리계획 승인 ○ 울돌목 해상케이블카 실시협약 체결: '19. 7. ○ 우수영 역사관광촌 기본계획 수립 완료: '19. 8. ○ 역사관광촌 조성 관광지 조성계획 변경 착수: '19. 12. ○ 울돌목 해상케이블카 착공 안전지원제: '19. 12. 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 착공 : 5월 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 및 지반공사 추진중(공정률 35%) ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 주민설명회 : 9월 - 기본계획(안) 수정 및 보완 : 12월 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 전라남도 계약심사 : 1월 - 기본 및 실시설계 완료 : 2월 - 시설공사(총괄 및 1차분) 발주 : 2월 - 시설공사(2차분) 발주 : 4월 - 시설공사(1,2차분) 준공 : 12월 ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 해상케이블카 공사 완료 및 개통 : 11월 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 시설공사(3차분) 발주 : 4월 - 시설공사(3차분) 준공 : 12월 	

□ 기대효과

- 역사성을 되살린 역사공간 재현으로 미래 주역인 어린이들에게 호국현장의 학습 기회를 제공하고 케이블카 운행과 연계하여 외부 관광객 유입 유도로 관광지 상권 활성화 기대

3-1-10

작은 영화관 신설

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		5,820		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		65%
추진부서 (협조부서)		문화예술과 (주민복지과)						담 당 자 (연 락 처)		박창하 (5136)		

□ 최종목표

- 영화관이 없는 우리지역에 작은 영화관을 건립하여 군민들의 문화 향유 욕구 충족

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 해남읍 해리 352-2 외 7필지
- (사업량) 2개관 150석(1관 100, 2관 50석)
- (총사업비) 5,820백만원(군특 500, 도비 150, 군비 5,170)
- (주요내용) 영화관 1개소 신축
 - 1층: 영화관 / 2개관 150석(1관 100, 2관 50)
 - 2~3층: 청소년복합문화센터 / 동아리실, 북카페 등 / 주민복지과

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
작은영화관 신축	계획	-	예산반영, 설계추진	착공	운영관리 주체선정 준공	전년대비 이용자 및 만족도 증가
	실적	-	예산반영, 설계추진	착공 (공사 추진중)	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,820	-	-	4,180	1,640	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
도비	150	-	-	150	-	-	-	-
군비	5,170	-	-	3,530	1,640	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,120 (4,532)	-	-	4,180 (1,351)	1,640 (3,181)	300	-	-
국비	500 (421)	-	-	500 (165)	- (256)	-	-	-
도비	150 (127)	-	-	150 (50)	- (77)	-	-	-
군비	5,470 (3,984)	-	-	3,530 (1,136)	1,640 (2,848)	300	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 건립사업 신청: '18. 4. ○ 전라남도 군특 자율사업 확정: '18. 4. ○ 건립 예정부지 및 규모 결정: '18. 7. ○ 의원 간담회 실시: '18. 8. ~ 12. / 기간 중 3회 ○ 현안사항 관련 실과 협의: '18. 12. ○ 예정부지 재산관리관 변경: '18. 12. ○ 군정조정위원회 및 군 공유재산 심의: '18. 12. 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 및 청소년복합문화센터 신축 계획 수립: '19. 1. 14. ○ 의원 간담회 실시: '19. 1. 14. ○ 타 자치단체 현장방문 사례조사: '19. 1. 23. ○ 연접부지 추가 매입계획 수립: '19. 1. 25. ○ 군 공유재산 변경 심의: '19. 1. 30. ○ 공유재산 관리계획 승인: '19. 2. 21. ○ 기본 및 실시설계 계약심사 이행: '19. 3. 12. ○ 지방재정투자심사 이행(전남도): '19. 3. 22. ○ 제1회 추경 예산 확보: '19. 3. 27. - 총사업비 4,180백만원(군특 500, 도비 150, 군비 3,530) ○ 설계 용역 사업수행능력평가: '19. 4. 5. ~ 5. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 입찰: '19. 5. 16. ~ 5. 31. ○ 기본 및 실시설계 용역 계약: '19. 6. 3. - 착수일 6. 10. / 계약기간 '19. 6. 10. ~ '19. 12. 6. ○ 주민대표 의견수렴: '19. 7. 25. ○ 의원간담회: '19. 9. 9. ○ 기본 및 실시설계용역 추진: '19. 7. ~ 12. ○ 추가 부지 매입(4필지 중 3필지): '19. 11. 22. - 1필지 지속 협의 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심사(전남도): '20. 2. 19. ~ 3. 24. ○ 기본 및 실시설계용역 준공: '20. 3. 6. ○ 공사 착공: '20. 4. 16. - 공사기간: '20. 4. 16. ~ '21. 4. 30. ○ 1필지 부지 매입: '20. 10. 7. ○ 작은영화관 운영 조례 제정: '20. 11. 16. ○ 인테리어 실시설계 용역: '20. 12. 22. ~ '21. 2. 19. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 관리운영 주체 선정: '21. 3. ○ 영화관 준공: '21. 4. ○ 영화관 운영: '21. 5. 	
2022	○ 이용자 맞춤형 홍보	

□ 기대효과

- 지역의 문화 향유권 격차를 해소하고 군민의 삶의 질 제고

4-1-10

깨끗한 하수처리시설 확대

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		55,339		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		94.9%
추진부서 (협조부서)		상하수도사업소						담 당 자 (연 락 처)		송세현 (3682)		

□ 최종목표

- 하수도 보급률을 51.5%에서 57%로 확대 보급하여 공공수역의 수질을 개선하고 주민보건위생 향상과 마을 생활환경을 획기적으로 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업량) 공공하수처리시설 12개소 및 분류식 오수관로 63.7km 설치
- (총사업비) 55,339백만원(국비 31,465, 도비 544, 군비 23,330)
- (주요내용) 하수도 시설 확충

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
하수도보급률	계획	51.5	54.1	54.1	56	57
	실적	52	54.1	54.1	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	55,339	7,847	11,839	9,263	10,302	11,088	5,000	-
국비	31,465	5,493	8,286	6,484	3,641	4,061	3,500	-
도비	544	-	21	34	201	288	-	-
군비	23,330	2,354	3,532	2,745	6,460	6,739	1,500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	57,318 (36,555)	7,847 (7,847)	13,365 (10,761)	5,139 (6,765)	19,779 (11,182)	11,188	-	-
국비	28,771 (22,038)	5,493 (5,493)	9,375 (7,883)	2,966 (4,367)	6,876 (4,295)	4,061	-	-
도비	742 (160)	-	21 (0)	128 (47)	305 (113)	288	-	-
군비	27,805 (14,357)	2,354 (2,354)	3,969 (2,878)	2,045 (2,351)	12,598 (6,774)	6,839	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥천면 공공하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 7. 10. ○ 현산 일평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 7. ○ 문내 고평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 12. ○ 농어촌 마을하수처리시설 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 현산 시등, 송지 방처: '18. 12. ○ 실시설계용역 및 공법선정 <ul style="list-style-type: none"> - 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡: '18. 12. ○ 2019년 농어촌마을하수처리시설 신규사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡: '18. 12. ○ 하수도 보급률 52% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - (처리구역 인구 37,388 / 전체 인구: 71,901) x 100 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화산 방축 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '19. 1. ○ 계곡 가학 농어촌 마을하수처리시설 착공: '19. 2. ○ 2020년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 북평 서흥, 현산 신방, 송지 미야: '19. 7. ○ 해남군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 발주: '19. 8. ○ 황산 한자 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '19. 12. ○ 하수도 보급률 54.1% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - (처리구역 인구: 38,061 / 전체 인구 70,354) x 100 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북평 와룡 농어촌마을하수도정비공사 기본 및 실시설계용역 추진: '20. 1. ~ ○ 송지 미야 하수관로 정비사업 실시설계용역 추진: '20. 3. ~ ○ 해남읍 공공하수처리장 증설 부지 협의취득: '20. 5. ○ 해남읍 하수관로 실시설계용역 착수: '20. 6. ○ 계곡 태인 농어촌마을하수도 정비사업 착공: '20. 8. ○ 북일 흥촌 농어촌마을하수도 정비사업 착공: '20. 8. ○ 현산 시등, 송지 방처 농어촌마을하수도 정비사업 3차분 준공: '20. 9. ○ 현산 신방, 북평 서흥 농어촌마을하수도 실시설계용역 설계안전성 검토 등 행정절차 추진: '20. 9. ○ 해남읍 하수처리장 증설 군시설변경 추진: '20. 12. ~ 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역 발주 ○ 계곡 태인, 북일 흥촌 통합관리건설사업관리용역 입찰공고 ○ 송지 방처, 계곡 가학, 현산 시등 농어촌마을하수도정비사업 준공 및 사용개시 ○ 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡, 현산 신방, 북평 서흥 농어촌마을 하수도 정비사업 추진 ○ 해남읍, 송지 미야 하수관로 정비사업 설계용역 완료 및 추진 ○ 송지 마봉, 화산 대지, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 및 공법선정 ○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 설계용역 추진 ○ 하수관로 연장 사업 추진 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡, 송지 미야 농어촌 마을하수처리 시설 준공 및 사용개시 ○ 현산 신방, 북평 서흥 농어촌 마을하수처리시설 추진 ○ 송지 마봉, 화산 대지, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 추진 	

연도	추진계획	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정 ○ 2023년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청 ○ 해남 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 추진 	

□ 기대효과

- 기본계획(변경)에 따른 처리구역 확대로 인해 국비 예산 범위 확대
- 농어촌 마을하수처리시설을 확대·추진하여 방류수계 오염을 예방하고 깨끗한 수질개선으로 공중보건위생 향상 및 농어촌 정주환경 조성에 기여

5-2-3

청소년복합문화센터 건립

사업기간		2018 ~ 2021						총사업비 (백만원)		3,717		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		65%
추진부서 (협조부서)		주민복지과 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		황인경 (3981)		

□ 최종목표

- 농촌지역 청소년에 대한 다양한 문화여가활동 공간 확충
- 청소년들이 창의적이고 주도적으로 성장할 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년~2021년(4년)
- (사업위치) 해남읍 해리 352-2 외 7필지(작은영화관 부지)
- (사업량) 1,200㎡(연면적) / 600㎡(바닥면적) 2개층
- (총사업비) 3,717백만원(군비)
- (주요내용)
 - 뮤지컬공연장, 동아리실, 문학관(북카페), 강당, 소규모상영실, 동영상 편집실, 예술창작실, 체력단련실, 휴게실, 어학학습실, 컴퓨터실 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청소년복합문화 센터 건립	계획	계획 수립	실시설계 용역발주	착공 운영 관리 주체선정	준공	-
	실적	계획 수립	실시설계 계약	착공 (공사추진중)	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	3,717	-	17	2,300	1,000	200	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,717	-	17	2,300	1,000	200	200	-
기타		-	-		-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,842 (904)	-	17 (17)	2,300 (50)	1,000 (837)	525	-	-
국비	1,000 (230)	-	-	-	1,000 (230)	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,842 (674)	-	17 (17)	2,300 (50)	- (607)	525	-	-
기타)	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ (기본계획) 청소년복합문화센터 건립 기본계획 용역완료 '18.12. 청소년복합문화센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립용역	
2019	○ (투자심사) 전라남도 지방재정 투자심사 의뢰: '19. 1. - 전라남도 지방재정투자심사위원회 조건부 승인: '19. 3. ○ (시설견학) 타시군 유사시설 벤치마킹: '19. 3. ○ (재원확보) '19. 1회 추가경정예산 확보: '19. 3. - 사업비: 2,300백만원 ○ 청소년복합문화센터 건립예산 확보 활동: '19. 3. 29. ○ (기본, 실시설계) 기본 및 실시설계 용역 의뢰: '19. 5. ○ 행정안전부 특별교부세 10억 확보: '19. 9. ○ 청소년복합문화센터 건립 주민 설명회 개최: '19. 9. 26. ○ 기본 및 실시설계 용역 검토 : '19. 10. ~ 12.	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계용역 준공: '20. 3. 6. ○ 공사 착공: '20. 4. 16. <ul style="list-style-type: none"> - 공사기간: '20. 4. 16. ~ '21. 4. 30. ○ (조례제정) 지원조례 제정: '20. 8. <ul style="list-style-type: none"> - 조례명: 해남군 청소년복합문화센터 관리 및 운영 조례 - 목 적: 시설의 관리 및 운영에 관한 사항 규정 ○ 인테리어 실시설계 용역: 20. 12. 22. ~ 21. 2. 19. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인테리어 공사 발주 ○ 군의회 민간위탁 동의안 제출 ○ 공유재산 심의회 상정 ○ 민간위탁 공고 및 수탁기관 선정 ○ (준공) 청소년 복합문화센터 준공: '21. 4. ○ (개관) 청소년 복합문화센터 운영: '21. 5. 	

□ 기대효과

- 청소년활동 문화공간을 확충하여 청소년들의 문화적 욕구충족과 건전하고 안전한 소통 공간 제공
- 다양한 문화콘텐츠를 활용하여 창의적 인재육성 기반 마련

코로나19로 인한 변경 추진 사업

□ 실천과제별 추진 내용 및 향후 계획

세부실천과제	당초	조정
3-1-7 화원 목포구 등대 관광지화	활성화 프로그램 운영	•해남시티투어와 연계한 활성화 프로그램 운영 : 6 ~ 8월, 12회
3-1-8 오시아노 관광단지 활성화	페스티벌 개최 횡수	•엔택트 관광트렌드 접목을 통한 오시아노 관광단지 활성화 주력 •엔택트 관광지 및 숨겨진 관광지 홍보 (랜선 여행) -너와 함께 해남 및 에세이북 진짜 해남 제작 -전남도 시군 10선, 관광공사 추천 -한국일보 여행컬럼 게재: 박준규 여행작가 •1박2일 자전거 여행 「남도자전거길」운영 -오시아노~두륜산 / 80명
3-1-12 체류형 산림치유프로그램 확대	치유프로그램 운영 수혜 인원	•임시개장 및 치유프로그램 운영 - 10. 26. ~ 11. 25.(30일간) - 28회 284명 참여 ※ 흑석산 휴양림 코로나19 자가격리 시설 운영
3-2-2 사계절 스포츠마케팅 추진	-지역경제를 선도 하는 종목별 명품 대회 개최 -사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠 산업 육성	•종목별 명품대회 개최대회 - 당초 130천명 중 32.6천명 •전지훈련팀 유치 - 당초 63천명 중 31.7천명 유치
4-1-7 군민을 지키는 생활안전 강화 (재난현장 즉시 대응 역량 강화)	안전체험탐방단 운영	•당초 31개교 중 9개교 운영(12차례) •코로나 상황과 연계하여 탐방단 추가 운영 준비
5-1-1 남도광역 추모공원 명품화 사업	유명인사 유치 추모 음악제 개최	•e하늘 장사정보시스템과 연계한 온라인 참배 및 차례 시스템 도입 •분기별 공원 꽃밭 조성 추진
5-1-12 다문화가족 지원 확대	청소년 국제시민 교육	•목표 36개교 중 4개교 참여 신청 •11월 중 4개교에 대한 교육 추진
5-2-2 리틀야구단 활성화	리틀야구대회 개최 및 출전 지원	•총 4회 지원 중 1회 지원 -제6회 솔향강릉기 전국리틀야구대회 출전지원 (‘20.11.5.) •대회 추가 출전시 출전비 지원