

빛나라 땅글! 다시 뛰는 처남

공약 조정 (6건)



해 남 군
(기 획 실)

NR NR

연번	관리번호	공 약 명	추진부서	조정내용
1	3 - 1 - 2	여름 음악 축제 개발	관 광 실	목표, 예산
2	3 - 1 - 8	오시아노 관광단지 활성화(별첨)	관 광 실	목표
3	3 - 1 - 9	우수영 역사 관광촌 조성	관 광 실	목표, 예산
4	3 - 2 - 1	체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장)	스 포 츠 사 업 단	목표
5	4 - 1 - 6	도시재생사업 추진(별첨)	안전도시과	목표
6	5 - 1 - 4	차별없는 장애인 지원 정책 추진	주민복지과	목표, 예산

□ 조정 안건 총괄 내역

공 약 명		당초	변경
3-1-2 여름 음악 축제 개발	개최 시기	○ 2021. 7~8월 중	○ 2021. 10. 2.
	사업비	○ 900백만원	○ 290백만원
	목표	○ 축제 개최(2022. 6)	⇒ ○ 축제개최 기본계획수립(2022. 6.)
	추진 내용	○ 글로벌 음악축제 브랜드 육성	○ 캠핑문화와 결합한 음악축제 브랜드 육성
3-1-8 오시아노관광단지 활성화(별첨)	목표	○ 페스티벌 개최 횟수: 2회	⇒ ○ 페스티벌개최 계획 수립
3-1-9 우수영 역사 관광촌 조성	사업 기간	○ 2019 ~ 2022년	○ 2019 ~ 2023년
	사업비	○ 2022년까지 사업비 확보 및 사업추진	○ 2023년까지 사업비 확보 및 사업추진
	추진 내용	○ 성곽, 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 경관조명, 울돌목 해상 케이블카 조성	⇒ ○ 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 경관조명, 울돌목 해상케이블카 조성
3-2-1 체육시설 확충 (야구장,배드민턴장, 대중 파크골프장)	사업 기간	○ 2019 ~ 2022년	⇒ ○ 2019. ~ 2024년
	목표	○ 야구장 2면 준공	○ 야구장 2면 실시설계 완료
4-1-6 도시재생사업 추진 (별첨)	사업 위치	○ 해남군 6개 읍면	○ 해남읍
	사업비	○ 20,350백 만 원	○ 15,250백 만 원
	목표	○ 사업추진	⇒ ○ 2021(소규모재생사업완료, 도시재생 지원센터 개관) ○ 2022(주요사업 설계완료) -5일시장, 특화거리, 아이랑사랑방, 안심고살길
5-1-4 차별없는 장애인 지원 정책 추진	사업비	○ 공모사업으로 국비 확보	○ 자체예산 편성
	목표	○ 신청사 내 카페 설치	⇒ ○ 관리시설 내 카페 설치

3-1-2

여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

분 야	체류하는 문화관광	추진부서	관광실
작 성 자	이종윤(5158)		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(매년 7 ~ 8월 중)
- 사업량/목표 : 1식 / 글로벌 음악축제 브랜드 육성으로 체류형 관광축제 구축
- 총사업비 : 900백만원
- 주요내용 : 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램

□ 조정 심의요청 내역

구 분	사업내용(기간, 예산 등) 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2018. ~ 2022. - 사 업 비: 900백만원 - 추진내용: 글로벌 음악축제 브랜드 육성 - 개최시기: 2021. 7~8월 중 - 목 표: 2022. 6.(축제개최)
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2021. ~ 2022. - 사 업 비: 290백만원 - 추진내용: 캠핑문화와 결합한 음악축제 브랜드 육성 - 개최시기: 2021. 10. 2. - 목 표: 2022. 6.(기본계획수립)

○ 연도별 예산계획 (예산 변경 시)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
당초	-	-	300	300	300
조정 (안)	-	-	-	90	200

□ 조정사유 (구체적으로)

- 코로나19 확산으로 축제 규모 축소 및 시기 조정 추진
 - 방역지침 준수하여 현장 참여 인원 축소 및 온라인 플랫폼을 기반으로 한 온오프라인 축제 추진
 - 코로나19 여파로 2021년 축제 개최 시기 연기(8월 → 10월)
- 코로나 시대 캠핑 문화와 결합한 음악축제 브랜드 육성

□ 참고사항

- 축제시기 연기로 행사명 변경추진: 해남 오시아노 뷰티폴(beauty fall) 캠핑콘서트
 - ※ 행사내용 별도 붙임

[붙임 1]

해남 오시아노 뷰티폴(Beauty-fall) 캠핑 콘서트

□ 행사개요

- 행 사 명: 해남 오시아노 뷰티폴(Beauty-fall) 캠핑 콘서트
- 주 제: “오시아노 해변에서 즐기는 아름다운 가을추억”
- 일 시: 2021. 10. 2.(토) 18:30 ~ 20:00
- 장 소: 화원 오시아노 캠핑장 특설무대
- 행사참여: 현장(사전예약자 49명), 해남군 유튜브·페이스북
*사전예약: 카카오톡채널 「해남오시아노 뷰티폴 캠핑콘서트」
- 주최/주관: 해남군
- 내 용: 캠핑과 관련된 토크쇼 및 주제와 어울리는 음악 공연
※ 출연진: 하림, 정인, 조연호, 박상돈



<당초 공약관리카드>

3-1-2 여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		900		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		90%
추진부서 (협조부서)		관광실						담 당 자 (연 락 처)		이종윤 (5158)		

□ 최종목표

- 글로벌 음악축제 브랜드 육성으로 체류형 관광축제 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2022년(매년 7 ~ 8월 중)
- (사업위치) 오시아노 관광단지 일원
- (총사업비) 900백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
축제개발	계획	기본 계획수립	자문회의개최	기본계획 수립	축제개최	축제개최
	실적	기본 계획수립	자문회의 개최	기본계획 수립	기본계획수립 추진계획수립	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	900	-	-	-	300	300	300	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	900	-	-	-	300	300	300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	600 (-)	-	-	-	300 (-)	300	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	600 (-)	-	-	-	300 (-)	300	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2019 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 . 「오시아노 썸데이페스티벌」(가칭): 오시아노 관광단지 활성화 (7~8월중 7일간) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) - 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 전문가 자문회의(2회) 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 개최 시기 및 주민 공감을 위한 노력 필요 - 장소 및 내용 검토 후 추진 ○ 전라남도 지방재정투자심사 승인(조건부): '19. 3. 25. ○ 2020년 본예산 확보: 300백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: '20. 3. ○ 코로나 19로 축제개최 취소 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: 5. 31. <ul style="list-style-type: none"> - 8. 20. ~ 8. 21.(2일간)/ 불꽃쇼, 라틴살사탱고재즈 등 세계음악공연 등 ○ 축제추진계획 수립: 9. 14. <ul style="list-style-type: none"> - 행사명: 해남 오시아노 뷰티폴(beauty fall) 캠핑콘서트 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제개최 <ul style="list-style-type: none"> - 10. 2.(토) 18:30~20:00/해남군유투브·페이스북 및 현장일부참여(49명) - 캠핑과 관련된 토크·뮤직콘서트 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제개최 	

□ 기대효과

- '테라피'와 '힐링'이라는 땅끝이 지닌 장소성을 통해 대한민국 치유 1번지 해남의 새로운 축제브랜드 창출
- 캠핑문화와 공연, 아름다운 관광도시 해남의 상징성 있는 음악축제 브랜드 육성
- 외부관광객 유치를 통해 지역경제 활성화 및 체류형 관광지 조성에 기여

<조정안 반영시 공약관리카드>

3-1-2

여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

사업기간		2021 ~ 2022						총사업비 (백만원)		290		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		90%
추진부서 (협조부서)		관광실						담 당 자 (연 락 처)		이종윤 (5158)		

□ 최종목표

- 캠핑문화와 결합한 음악축제 브랜드 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2021년 ~ 2022년(7 ~ 8월 중)
* 2021년: 10월 중(10. 2.)
- (사업위치) 오시아노 관광단지 일원
- (총사업비) 290백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램
* 2021년: 공연프로그램만 진행

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
축제개발	계획	기본 계획수립	자문회의개최	기본계획 수립	축제개최	기본계획 수립
	실적	기본 계획수립	자문회의 개최	기본계획 수립	기본계획수립 추진계획수립	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	290	-	-	-	-	90	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	290	-	-	-	-	90	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	90 (-)	-	-	-	-	90	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	90 (-)	-	-	-	-	90	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2019 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 · 「오시아노 썸데이페스티벌」(가칭): 오시아노 관광단지 활성화 (7~8월중 7일간) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) - 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 전문가 자문회의(2회) 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 개최 시기 및 주민 공감을 위한 노력 필요 - 장소 및 내용 검토 후 추진 ○ 전라남도 지방재정투자심사 승인(조건부): '19. 3. 25. ○ 2020년 본예산 확보: 300백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: '20. 3. ○ 코로나 19로 축제개최 취소 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: 5. 31. <ul style="list-style-type: none"> - 8. 20. ~ 8. 21.(2일간)/ 불꽃쇼, 라틴살사탱고재즈 등 세계음악공연 등 ○ 축제추진계획 수립: 9. 14. <ul style="list-style-type: none"> - 행사명: 해남 오시아노 뷰티폴(beauty fall) 캠핑콘서트 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제개최 <ul style="list-style-type: none"> - 10. 2.(토) 18:30~20:00/해남군유투브·페이스북 및 현장일부참여(49명) - 캠핑과 관련된 토크·뮤직콘서트 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제개최 	

□ 기대효과

- '테라피'와 '힐링'이라는 땅끝이 지닌 장소성을 통해 대한민국 치유 1번지 해남의 새로운 축제브랜드 창출
- 캠핑문화와 공연, 아름다운 관광도시 해남의 상징성 있는 음악축제 브랜드 육성
- 외부관광객 유치를 통해 지역경제 활성화 및 체류형 관광지 조성에 기여

3-1-8

오시아노 관광단지 활성화

분 야	체류하는 문화관광	추진부서	관광실
작 성 자	이종윤(5158)		

□ 당초 공약개요

- 최종목표 : 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충,
화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업위치 : 해남군 화원면 주광 . 화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- 사 업 량 : 오시아노리조트호텔(120실, 연면적 10,113㎡, 숙박, 부대시설)
- 총사업비 : 40,899백만원(국비 30,874, 한국관광공사 10,025(토지))
- 주요내용 : 오시아노 리조트호텔(숙박, 식음부대시설, 운동·휴양오락시설)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약달성 확인지표(계획) 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	- 달성지표명: 페스티벌 개최 횟수 - 2022. 6. 계획: 2회
(변경후) 조정 내용 등	- 달성지표명: 페스티벌 개최 횟수 - 2022. 6. 계획: 기본계획수립

○ 연도별 추진목표

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
당초	2회	2회	2회	2회	2회
조정 (안)	2회	2회	2회	2회	기본계획수립

□ 조정사유

○ 축제(페스티벌) 개최 시기에 따른 공약사항 실천계획(목표) 변경

－ 축제 개최시기

- 오시아노 뮤직페스티벌: 매년 8월 중
- 화원 오시아노 해넘이축제: 매년 12월 31일

<당초 공약관리카드>

3-1-8 오시아노 관광단지 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		40,899		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○		○	○	○		○			○		62%
추진부서 (협조부서)		관광실 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		김용환, 이종윤 (5853, 5158)		

□ 최종목표

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 화원면 주광·화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- (사업량) 오시아노리조트호텔(120실, 연면적 10,113㎡, 숙박, 부대시설)
- (총사업비) 40,899백만원(국비 30,874, 한국관광공사 10,025(토지))
- (주요내용) 오시아노 리조트호텔(숙박, 식음부대시설, 운동·휴양오락시설)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
국민휴양마을 (공사추진율)	계획	현상공모 (5)	현상공모 (10)	실시설계 (15)	공사발주 (40)	공사추진 (60)
	실적	-	현상공모 (10)	실시설계 (15)	실시설계중 (32)	-
페스티벌 개최 횟수	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	언택트 관광지 홍보	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	40,899	10,025	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
국비	30,874	-	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	-	-	
기타 (관광공사)	10,025	10,025	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24,663 (23,398)	10,025 (10,025)	1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (578)	5,438 (12,652)	-	-
국비	14,638 (13,373)		1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (578)	5,438 (12,652)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	10,025 (10,025)	10,025 (10,025)	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 컨셉 및 프로그램 개발 용역 완료(한국관광공사) ○ 활성화 프로그램 운영(2회) - 낭만 캠핑페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월	
2019	○ 건축설계공모(한국관광공사): 2019. 8. 20. ~2019. 11. 19. ○ 건축 실시설계 계약체결: 2019. 12. ○ 2019 오시아노 락(樂) 페스티벌 개최 - 행사기간: 2019. 8. 1. ~ 2019. 8. 3.(3일간) - 참여인원: 2,000여명 - 행사내용: 해변 미니 기차투어, 매직벌룬쇼, 인형극, 밴드공연, 불꽃쇼 ○ 아듀2019 화원 오시아노 해님이&불꽃축제 - 행사기간: 2019. 12. 31.(14:00~19:30) / 참여인원 2,000여명 - 행사내용: 기념제, 노래자랑, 초청가수공연, 달집태우기, 불꽃쇼	
2020	○ 건축 실시설계 추진(추진율: 60%) - 최소 객실 수 확보에 따른 설계 재검토로 인해 과업 일시정지	

연도	추진실적	비고
	※ 코로나19 감염확산 예방에 의한 변경 추진 - 페스티벌 개최 → 언택트 관광트랜드 접목을 통한 오시아노 활성화 - 언택트 관광지 및 숨겨진 관광지 홍보 (코로나 19 대안여행지 '너와함께해:남' '진짜 해남' 제작)	
2021 (3분기)	○ 건축 실시설계 추진 중(추진율: 95%) - 환경영향평가 보완 재협의로 인해 과업 일시정지 중(21. 5. ~ 21. 10.) ○ 오시아노 뮤직 축제 '해남뷰티풀캠핑콘서트' 추진계획 수립: 9. 14.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	○ 오시아노 리조트호텔 건립 실시설계 완료 및 공사 발주: '21. 12. ○ 오시아노 페스티벌 개최 - 해남뷰티풀 캠핑 콘서트: '21. 10.. - 해님이 축제: : '21. 12.	
2022	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 기반조성 및 건축공사('22. 1.~ '23. 6.) - 2023년 6월 준공 및 오픈 ○ 오시아노 페스티벌 개최 - 오시아노 씬머뮤직페스티벌: '22. 8. - 해님이 축제: : '22. 12.	

□ 기대효과

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 내 세계 잼버리대회 등 대규모 국제적인 개최 프로그램 개발 등으로 관광객 유치로 통한 지역경제 활성화

<조정안 반영시 공약관리카드>

3-1-8 오시아노 관광단지 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		40,899		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○		○	○	○		○			○		62%
추진부서 (협조부서)		관광실 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		김용환, 이종윤 (5853, 5158)		

□ 최종목표

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 화원면 주광·화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- (사업량) 오시아노리조트호텔(120실, 연면적 10,113㎡, 숙박, 부대시설)
- (총사업비) 40,899백만원(국비 30,874, 한국관광공사 10,025(토지))
- (주요내용) 오시아노 리조트호텔(숙박, 식음부대시설, 운동·휴양·오락시설)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
국민휴양마을 (공사추진율)	계획	현상공모 (5)	현상공모 (10)	실시설계 (15)	공사발주 (40)	공사추진 (60)
	실적	-	현상공모 (10)	실시설계 (15)	실시설계중 (32)	-
페스티벌 개최 횟수	계획	2회	2회	2회	2회	기본 계획수립
	실적	2회	2회	연택트 관광지 홍보	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	40,899	10,025	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
국비	30,874	-	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	-	-	
기타 (관광공사)	10,025	10,025	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24,663 (23,398)	10,025 (10,025)	1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (578)	5,438 (12,652)	-	-
국비	14,638 (13,373)		1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (578)	5,438 (12,652)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	10,025 (10,025)	10,025 (10,025)	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 컨셉 및 프로그램 개발 용역 완료(한국관광공사) ○ 활성화 프로그램 운영(2회) - 낭만 캠핑페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월	
2019	○ 건축설계공모(한국관광공사): 2019. 8. 20. ~2019. 11. 19. ○ 건축 실시설계 계약체결: 2019. 12. ○ 2019 오시아노 락(樂) 페스티벌 개최 - 행사기간: 2019. 8. 1. ~ 2019. 8. 3.(3일간) - 참여인원: 2,000여명 - 행사내용: 해변 미니 기차투어, 매직벌룬쇼, 인형극, 밴드공연, 불꽃쇼 ○ 아듀2019 화원 오시아노 해님이&불꽃축제 - 행사기간: 2019. 12. 31.(14:00~19:30) / 참여인원 2,000여명 - 행사내용: 기념제, 노래자랑, 초청가수공연, 달집태우기, 불꽃쇼	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축 실시설계 추진(추진율: 60%) <ul style="list-style-type: none"> - 최소 객실 수 확보에 따른 설계 재검토로 인해 과업 일시정지 ※ 코로나19 감염확산 예방에 의한 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 페스티벌 개최 → 언택트 관광트랜드 접목을 통한 오시아노 활성화 - 언택트 관광지 및 숨겨진 관광지 홍보 (코로나 19 대안여행지 '너와함께해:남' '진짜 해남' 제작) 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축 실시설계 추진 중(추진율: 95%) <ul style="list-style-type: none"> - 환경영향평가 보완 재협의로 인해 과업 일시정지 중(21. 5. ~ 21. 10.) ○ 오시아노 뮤직 축제 '해남뷰티풀캠핑콘서트' 추진계획 수립: 9. 14. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오시아노 리조트호텔 건립 실시설계 완료 및 공사 발주: '21. 12. ○ 오시아노 페스티벌 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 해남뷰티풀 캠핑 콘서트: '21. 10. - 해님이 축제: : '21. 12. 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오시아노 리조트호텔 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 기반조성 및 건축공사('22. 1.~ '23. 6.) - 2023년 6월 준공 및 오픈 ○ 오시아노 페스티벌 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 오시아노 썸머뮤직페스티벌: '22. 8. - 해님이 축제: : '22. 12. 	

□ 기대효과

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 내 오시아노 썸머뮤직페스티벌 등 대규모 프로그램 개최 등으로 관광객 유치로 통한 지역경제 활성화

분 야	체류하는 문화관광	추진부서	관광실
작 성 자	이경호(5228)		

☐ **당초 공약개요**

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019~2022 ○ 사업량/목표 : 1식 ○ 총사업비 : 37,919백만원(우수영 역사관광촌 5,919, 울돌목 해상케이블카 32,000) ○ 주요내용 등 <ul style="list-style-type: none"> - 광장 조성, 한옥형 편의시설, 강강술래광장, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 야간경관 조성 및 울돌목 해상케이블카 조성

☐ **조정 심의요청 내역**

구 분	(목표 변경), (예산투자계획 변경), (사업내용 변경) 등
(변경전) 당초 공약이행계획	(목표) 사업기간 : 2019~2022년 (예산투자계획) 2022까지 사업비 확보 및 사업추진 (사업내용) 성곽, 한옥형 편의시설, 광장, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 경관조명, 울돌목 해상케이블카
(변경후) 조정 내용 등	(목표) 사업기간 : 2019~2023년 (예산투자계획) 2023까지 사업비 확보 및 사업추진 (사업내용) 기 반 영 : 성곽, 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 경관조명, 울돌목 해상케이블카 조성 삭 제 : 성곽 변 경 : 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 경관조명, 울돌목 해상케이블카 조성

○ 연도별 추진목표 (목표 변경 등)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
당초	기본계획수립	기본계획수립	실시설계 및 1차분착공	2차분착공 및 준공	3차분 착공
조정 (안)	기본계획수립	기본계획수립	실시설계	1차분 착공 및 준공	2차분 착공

○ 예산투자계획 변경 (단위: 백만원)

구 분	변경사항	2018	2019	2020	2021	2022. 6.	임기후
우수영 역사관광촌 조성	당초	19	334	1000	500	2,033	1,000
	변경	19	334	1,000	500	2,000	2,066
울돌목 해상 케이블카	당초	12,000	20,000	-	-	-	-
	변경	-	2,000	10,000	20,000	-	-

○ 연도별 예산계획 (예산 변경) (단위: 백만원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.	임기 후
당초	19	2,334	11,000	20,500	2,033	2,033
조정 (안)	19	2,334	11,000	20,500	2,000	2,066

□ 조정사유 (구체적으로)

- 본 사업은 문화체육관광부 균특보조사업에서 2020년도 전라남도 지방이양 사업으로 전환되어 2022년도 잔여사업비 4,066백만원을 요구하였으나 2,000백만원만 예산 책정되어 예산 투자계획 변경에 따른 사업기간 변경 필요

□ 참고사항

(예산배정 현황)

- 2019년 334백만원(균특 200, 군비 134)
- 2020년 1,000백만원(도비 500 군비 500)
- 2021년 500백만원(도비 250, 군비 250)
- 2022년 2,000백만원(도비 2,000, 군비 2,000)
- 2023년 2,066백만원(도비 2,033, 군비 2,033) 신청예정

<당초 공약관리카드>

3-1-9 우수영 역사 관광촌 조성

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		37,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○	○			○		80%
추진부서 (협조부서)		관광과					담 당 자 (연 락 처)		이경호, 김박설 (5228, 5329)			

□ 최종목표

- 명량대첩 호국유적을 적극 활용하여 이순신 호국·관광벨트의 거점화 및 생활 속의 역사체험 관광기능 강화
- 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지를 연결하는 해상케이블카를 설치하여 새로운 관광수요 창출 및 관광인프라 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 문내면 학동리 우수영관광지
- (총사업비) 37,919백만원(국비 2,983 군비 2,936, 민자 32,000)
- (주요내용)
 - 성곽, 광장 조성, 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 야간경관 조성 및 울돌목 해상케이블카 조성
 - 곤돌라(920m, 10인승, 26대)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
우수영 역사관광촌 조성 (공정률)	계획	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 및 1차분 착공(60)	2차분 착공 및 준공(80)	3차분 착공 (100)
	실적	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 추진(50)	1차분 착공(60)	-
울돌목 해상 케이블카 조성 (공정률)	계획	사업행차 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통(100)	-
	실적	사업행차 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통 (100)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,919	-	19	2,334	11,000	20,500	2,066	2,000
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	2,783	-	-	-	500	250	1,033	1,000
군비	2,936	-	19	134	500	250	1,033	1,000
민자	32,000	-	-	2,000	10,000	20,000	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	38,052 (37,089)	-	18 (18)	2,334 (2,000)	11,000 (10,112)	24,700 (24,959)	-	-
국비	200 (91)	-	-	200 (-)	- (45)	- (46)	-	-
도비	750 (341)	-	-	-	500 (-)	250 (341)	-	-
군비	902 (457)	-	18 (18)	134 (-)	500 (67)	250 (372)	-	-
민자	36,200 (36,200)	-	-	2,000 (2,000)	10,000 (10,000)	24,200 (24,200)	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 / 일시정지('18. 6. 5. ~ 별도통보 시까지) - 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 - 2019년 본예산 반영: 334백만원 (군특 200, 군비 134) ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군의회 및 면민 간담회 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 하부 터미널 위치 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 심의회, 공유재산 관리계획 승인 ○ 울돌목 해상케이블카 실시협약 체결: '19. 7. ○ 우수영 역사관광촌 기본계획 수립 완료: '19. 8. ○ 역사관광촌 조성 관광지 조성계획 변경 착수: '19. 12. ○ 울돌목 해상케이블카 착공 안전지원제: '19. 12. 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 착공 : 5월 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 및 지반공사 추진중(공정률 35%) ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 주민설명회 : 9월 - 기본계획(안) 수정 및 보완 : 12월 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 연결 케이블공사 완료 및 곤돌라 설치 추진 - 울돌목 해상케이블카 준공 및 개통 : 9월 ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 보완 및 결정 : 2월 - 실시설계 및 행정절차 이행 : 3월 - 전라남도 계약심사 : 6월 - 토목공사 총괄 및 1차분 발주 : 6월 - 조명설치공사 발주 : 6월 - 토목공사 총괄 및 1차분 착공 : 6월 - 1차분 공사 추진중(공정률 55%) : 9월 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 토목공사 총괄 및 1차분 준공 : 12월 - 조명설치공사 준공 : 12월 - 건축공사 총괄 및 1차분 발주 : 12월 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 2차분 발주 : 2월 - 토목, 건축공사 준공 : 12월 	

□ 기대효과

- 역사성을 되살린 역사공간 재현으로 미래 주역인 어린이들에게 호국현장의 학습 기회를 제공하고 케이블카 운행과 연계하여 외부 관광객 유입 유도로 관광지 상권 활성화 기대

<조정안 반영시 공약관리카드>

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		37,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○	○			○		85%
추진부서 (협조부서)		관광과					담 당 자 (연 락 처)		이경호, 김박설 (5228, 5329)			

□ 최종목표

- 명량대첩 호국유적을 적극 활용하여 이순신 호국·관광벨트의 거점화 및 생활 속의 역사체험 관광기능 강화
- 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지를 연결하는 해상케이블카를 설치하여 새로운 관광수요 창출 및 관광인프라 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2023
- (사업위치) 해남군 문내면 학동리 우수영관광지
- (총사업비) 37,919백만원(국비 2,983 군비 2,936, 민자 32,000)
- (주요내용)
 - 광장 조성, 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 야간경관 조성 및 울돌목 해상케이블카 조성
 - 곤돌라(920m, 10인승, 26대)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
우수영 역사관광촌 조성 (공정률)	계획	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 (60)	1차분 착공 및 준공(80)	2차분 착공 (100)
	실적	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 추진(50)	1차분 착공(70)	-
울돌목 해상 케이블카 조성 (공정률)	계획	사업행차 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통(100)	-
	실적	사업행차 지정(10)	허가(30)	착공(60)	완료 및 개통 (100)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,919	-	19	2,334	11,000	20,500	2,000	2,066
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	2,783	-	-	-	500	250	1,000	1,033
군비	2,936	-	19	134	500	250	1,000	1,033
민자	32,000	-	-	2,000	10,000	20,000	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	38,052 (37,089)	-	18 (18)	2,334 (2,000)	11,000 (10,112)	24,700 (24,959)	-	-
국비	200 (91)	-	-	200 (-)	- (45)	- (46)	-	-
도비	750 (341)	-	-	-	500 (-)	250 (341)	-	-
군비	902 (457)	-	18 (18)	134 (-)	500 (67)	250 (372)	-	-
민자	36,200 (36,200)	-	-	2,000 (2,000)	10,000 (10,000)	24,200 (24,200)	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 / 일시정지('18. 6. 5. ~ 별도통보 시까지) - 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 - 2019년 본예산 반영: 334백만원 (군특 200, 군비 134) ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군의회 및 면민 간담회 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 하부 터미널 위치 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 심의회, 공유재산 관리계획 승인 ○ 울돌목 해상케이블카 실시협약 체결: '19. 7. ○ 우수영 역사관광촌 기본계획 수립 완료: '19. 8. ○ 역사관광촌 조성 관광지 조성계획 변경 착수: '19. 12. ○ 울돌목 해상케이블카 착공 안전지원제: '19. 12. 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 착공 : 5월 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 및 지반공사 추진중(공정률 35%) ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 주민설명회 : 9월 - 기본계획(안) 수정 및 보완 : 12월 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 연결 케이블공사 완료 및 곤돌라 설치 추진 - 울돌목 해상케이블카 준공 및 개통 : 9월 ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 보완 및 결정 : 2월 - 실시설계 및 행정절차 이행 : 3월 - 전라남도 계약심사 : 6월 - 토목공사 총괄 및 1차분 발주 : 6월 - 조명설치공사 발주 : 6월 - 토목공사 총괄 및 1차분 착공 : 6월 - 1차분 공사 추진중(공정률 55%) : 9월 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 토목공사 총괄 및 1차분 준공 : 12월 - 조명설치공사 준공 : 12월 - 건축공사 총괄 및 1차분 발주 : 12월 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 2차분 발주 : 2월 - 토목, 건축공사 준공 : 12월 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 기능보강사업 : 1~12월 <ul style="list-style-type: none"> - 건축, 토목공사 준공 이후 보완사업 추진(조명 등) 	

□ 기대효과

- 역사성을 되살린 역사공간 재현으로 미래 주역인 어린이들에게 호국현장의 학습 기회를 제공하고 케이블카 운행과 연계하여 외부 관광객 유입 유도로 관광지 상권 활성화 기대

3-2-1
[공약번호]

체육시설 확충 [야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장]

분 야	체류하는 문화관광	추진부서	스포츠사업단
작 성 자	임병태(5516)		

☐ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사업량/목표 : 체육시설 확충
- 총사업비 : 9,250백만원
- 주요내용 : 야구장 3면, 배드민턴장, 파크골프장 건립

☐ 조정 심의요청 내역

구 분	목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	야구장 건립 사업기간 : 2019 ~ 2022
(변경후) 조정 내용 등	야구장 건립 사업기간 : 2019 ~ 2024

○ 연도별 추진목표 (목표 변경)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
당초	-	실시설계 및 공사착공	1면 준공, 2면 토지 매입	공사착공	2면 준공
조정 (안)	-	실시설계 및 공사착공	1면 준공, 2면 토지 매입	2면 실시설계 착수	2면 실시설계 완료

□ 조정사유

- 삼산면에 추진예정인 제2스포츠타운(일반 야구장 2면)의 토지 매입 및 기본 및 실시계획용역은 정상 추진 중이나 해당지역에 체육시설을 조성하기 위해서는 전라남도 도시계획위원회를 거쳐 계획관리지역으로 변경해야 함
- 해당면적 12ha 중 11ha가 농업진흥구역이어서 농림부의 농업진흥 구역 해제가 반드시 필요하나, 행정절차(농림부 협의) 소요기간이 6개월 이상 소요될 수도 있어 불가피하게 공사 착수 및 준공 계획 변경이 필요함

□ 참고사항

- 군 도시관리계획(안) 입안 : '21. 9.
- 관계행정기관 협의 완료 : '21. 10.
- 전라남도 도시계획위원회 심의 : '21. 10.
- 관계행정기관(농림부 등) 협의 : '21. 11.
- 도시계획시설사업 실시계획 변경인가 및 고시 : '22. 6.

<당초 공약관리카드>

3-2-1

체육시설 확충 [야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장]

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		9,250		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		92%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담 당 자 (연 락 처)		임병태 (5516)		

□ 최종목표

- 군민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 파크골프장)
- 다양한 종목과 대규모 대회 유치를 위한 집단화된 스포츠 단지 조성

□ 사업개요

구 분	야 구 장	배 드 민 턴 장	대중 파크골프장
사업기간	2019 ~ 2022	2019 ~ 2020	2019 ~ 2020
사업위치	구 북평상고 및 삼산 평활	우슬 체육공원	삼산 생태하천
사 업 량	일반구장 2면, 리틀구장 1면	1동 860㎡	1개소(9홀, 10,000㎡)
총사업비	7,000백만원 (국비 2,100, 군비 4,900)	1,900백만원 (국비 570, 군비 1,330)	350백만원 (국비 105, 군비 245)
주요내용	주경기장 및 보조경기장 리틀구장, 편의시설 등	1층 게이트볼장 비가림 2층 배드민턴장 건립	파크골프장 및 휴식공간 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
야구장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	1면 준공 토지매입	공사착공	2면 준공
	실적	-	공사계약	야구장 1면 준공 토지매입 추진	실시설계	-
배드민턴장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	공사준공	-	-
	실적	-	실시설계 용역완료	공사추진 (공정율 30%)	공사준공	-
대중 파크골프장 조성	계획	-	공사준공	공사준공	-	-
	실적	-	파크골프구장 조성완료	공사준공	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,250	-	-	1,420	2,630	2,600	2,600	-
국비	2,670	-	-	320	790	780	780	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,580	-	-	1,100	1,840	1,820	1,820	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,174 (7,613)	-	-	1,450 (527)	4,728 (4,583)	3,996 (2,503)	-	-
국비	1,922 1,329	-	-	425 (149)	790 (632)	707 (548)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	8,252 6,284	-	-	1,025 (378)	3,938 (3,951)	3,289 (1,955)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 국비 및 2019년도 예산 확보 - 야구장 건립 : 700백만원 - 배드민턴장 건립 : 400백만원 - 대중 파크골프장 건립 : 350백만원	
2019	○ 야구장 건립(일반구장 1면) - 기본 및 실시설계 용역 완료 : '19. 6. - 공사 착·준공 : '19. 6. ~ '20. 6. ○ 배드민턴장 건립 - 기본 및 실시설계 용역 : '19. 2. ~ '19. 10. ○ 대중 파크골프장 건립 - 실시설계 용역 및 부지확보 : '19. 2. ~ '19. 10. - 공사착공 : '19. 12.	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 해남 야구장 준공 : '20. 6. - 제2스포츠타운내 야구장 건립: 부지 매입중(40필지 중 32필지 매입완료) ○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 그린(홀컵) 공사 및 부대시설 설치 : '20. 1. - 공사준공 : '20. 2. ○ 야구장 건립(제2스포츠타운) <ul style="list-style-type: none"> - 편입토지 보상, 군관리계획 변경 : '20. 12. / '20. 10. ~ '21. 8. ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 착공 및 준공 : '20. 9. ~ '21. 6. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북평야구장 전광판 설치 : '21. 3. ○ 야구장 건립(제2스포츠타운) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 5. - 부지 매입중(40필지 중 39필지 매입완료) ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 준공 : '21. 6. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립/스포츠2타운(일반구장 2면) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 추진('21. 5. ~ '22. 5.) - 군관리 계획 변경 추진('20. 10. ~ '22. 6.) - 사유지 1필지 매입 	제2스포츠 타운조성
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립(일반구장 2면) <ul style="list-style-type: none"> - 공사 착공('22. 9.) - 공사 준공('24. 6.) 	"

□ 기대효과

- 공공체육시설을 확충하여 생활체육 활성화로 군민 건강증진 도모
- 전국대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여

<조정안 반영시 공약관리카드>

3-2-1

체육시설 확충 [야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장]

사업기간		2019~2024						총사업비 (백만원)		9,250		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○	○				○				○		92%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담당자 (연락처)		임병태 (5516)		

□ 최종목표

- 군민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 파크골프장)
- 다양한 종목과 대규모 대회 유치를 위한 집단화된 스포츠 단지 조성

□ 사업개요

구분	야구장	배드민턴장	대중 파크골프장
사업기간	2019 ~ 2024	2019 ~ 2020	2019 ~ 2020
사업위치	구 북평상고 및 삼산 평활	우슬 체육공원	삼산 생태하천
사업량	일반구장 2면, 리틀구장 1면	1동 860㎡	1개소(9홀, 10,000㎡)
총사업비	7,000백만원 (국비 2,100, 군비 4,900)	1,900백만원 (국비 570, 군비 1,330)	350백만원 (국비 105, 군비 245)
주요내용	주경기장 및 보조경기장 리틀구장, 편의시설 등	1층 게이트볼장 비가림 2층 배드민턴장 건립	파크골프장 및 휴식공간 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
야구장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	1면 준공 토지매입	2면 실시설계 착수	2면 실시설계완료 (사업비 확보 51%)
	실적	-	공사계약	야구장 1면 준공 토지매입 추진	실시설계 착수	-
배드민턴장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	공사준공	-	-
	실적	-	실시설계 용역완료	공사추진 (공정율 30%)	공사준공	-
대중 파크골프장 조성	계획	-	공사준공	공사준공	-	-
	실적	-	파크골프구장 조성완료	공사준공	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,250	-	-	1,420	2,630	2,600	2,600	-
국비	2,670	-	-	320	790	780	780	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,580	-	-	1,100	1,840	1,820	1,820	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,174 (7,613)	-	-	1,450 (527)	4,728 (4,583)	3,996 (2,503)	-	-
국비	1,922 (1,329)	-	-	425 (149)	790 (632)	707 (548)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	8,252 (6,284)	-	-	1,025 (378)	3,938 (3,951)	3,289 (1,955)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 국비 및 2019년도 예산 확보 - 야구장 건립 : 700백만원 - 배드민턴장 건립 : 400백만원 - 대중 파크골프장 건립 : 350백만원	
2019	○ 야구장 건립(일반구장 1면) - 기본 및 실시설계 용역 완료 : '19. 6. - 공사 착·준공 : '19. 6. ~ '20. 6. ○ 배드민턴장 건립 - 기본 및 실시설계 용역 : '19. 2. ~ '19. 10. ○ 대중 파크골프장 건립 - 실시설계 용역 및 부지확보 : '19. 2. ~ '19. 10. - 공사착공 : '19. 12.	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 해남 야구장 준공 : '20. 6. - 제2스포츠타운내 야구장 건립: 부지 매입중(40필지 중 32필지 매입완료) ○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 그린(홀컵) 공사 및 부대시설 설치 : '20. 1. - 공사준공 : '20. 2. ○ 야구장 건립(제2스포츠타운) <ul style="list-style-type: none"> - 편입토지 보상, 군관리계획 변경 : '20. 12. / '20. 10. ~ '21. 8. ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 착공 및 준공 : '20. 9. ~ '21. 6. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북평야구장 전광판 설치 : '21. 3. ○ 야구장 건립(제2스포츠타운) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 5. - 부지 매입중(40필지 중 39필지 매입완료) ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 준공 : '21. 6. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립/스포츠2타운(일반구장 2면) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 추진('21. 5. ~ '22. 5.) - 군관리 계획 변경 추진('20. 10. ~ '22. 6.) - 사유지 1필지 매입 	제2스포츠 타운조성
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립(일반구장 2면) <ul style="list-style-type: none"> - 공사 착공('22. 9.) - 공사 준공('24. 6.) 	"

□ 기대효과

- 공공체육시설을 확충하여 생활체육 활성화로 군민 건강증진 도모
- 전국대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여

분 야	생동하는 지역경제	추진부서	안전도시과
작 성 자	이유신(5868)		

□ 당초 공약개요

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018~2023 ○ 사업위치 : 해남군일원 - 해남읍, 화산면, 송지면, 북평면, 황산면, 문내면 ○ 총사업비 : 20,350백만원 ○ 사 업 량 : 일반근린형(10 ~ 15만㎡) ○ 주요내용 등 <ul style="list-style-type: none"> - 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 보행환경 개선 등 지원
--

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(사업위치), (사업비), (공약달성 확인지표) 등
(변경전) 당초 공약이행계획	사업위치 : 해남군일원- 해남읍, 화산면, 송지면, 북평면, 황산면, 문내면 사 업 비 : 20,350백만원 공약달성 확인지표 (2021년) : 사업추진 (2022년 6월) : 사업추진
(변경후) 조정 내용 등	사업위치 : 해남읍 사 업 비 : 15,250백만원 공약달성 확인지표 (2021년) : 소규모재생사업완료, 도시재생지원센터 개관 (2022년 6월) : 주요사업 설계완료(5일시장, 특화거리, 아이랑사랑방, 안심고살길)

○ 연도별 추진목표 (목표 변경 등)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
당초	예산반영 (용역비)	계획수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청	사업추진	사업추진
조정 (안)	예산반영 (용역비)	계획수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청	소규모재생사 업완료, 도시재생 지원센터 개관	주요사업 설계완료(5월 시장, 특화거리, 아이랑사랑방 , 안심고살길)

○ 예산투자계획 변경

(단위: 백만원)

구 분	변경사항	2018	2019	2020	2021	2022. 6.	임기후
도시재생 사업추진	당초	350	-	-	5,000	5,000	10,000
	변경(안)	350	-	492	3,026	1,082	10,300

□ 조정사유

- 국토교통부 공모 선정 시 사업위치 및 사업비 변경 확정
- 지표 수립 당시 구체적 사업계획 미수립으로 총괄 지표로 설정하였으나, 완료기간을 감안한 구체적 공약달성 확인지표 조정 필요

□ 참고사항

- 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 착수 : '19. 3.
- 도시재생 전략계획 승인 : '20. 5.
- 소규모재생사업 공모선정 : '20. 5.
- 전남형 소규모재생사업 공모선정 : '20. 9.
- 도시재생 뉴딜사업(활성화계획) 공모선정 : '20. 11.
- 도시재생 뉴딜사업(활성화계획) 승인 및 고시 : '21. 3.
- 도시재생 지원센터 개관 : '21. 5.

<당초 공약관리카드>

4-1-6

도시재생사업 추진

사업기간		2018~2023						총사업비 (백만원)		20,350		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		75%
추진부서 (협조부서)		안전도시과						담 당 자 (연 락 처)		이유신 (5868)		

□ 최종목표

- 주민의견 반영과 주민체감 사업발굴을 통해 쇠퇴한 지역도심의 사회·경제·문화 도시기능 재활성화 촉진
- 주거복지, 일자리 창출, 사회 공동체 회복으로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2023
- (사업위치) 해남군 일원
 - 해남읍, 화산면, 송지면, 북평면, 황산면, 문내면
- (사업량) 일반근린형(10 ~ 15만㎡)
- (총사업비) 20,350백만원(용역비 포함)
- (주요내용) 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 보행환경 개선 등 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
도시재생 뉴딜사업	계획	예산반영 (용역비)	계획 수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청	사업추진	사업추진
	실적	예산반영 (용역비)	계획 수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청 및 선정	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	20,350	-	350	-	-	5,000	5,000	10,000
국비	10,000	-	-	-	-	2,500	2,500	5,000
도비	-	-	-	-	-			
군비	10,350	-	350	-	-	2,500	2,500	5,000
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	3,849 (1,130)	-	350 (-)	- (350)	492 (492)	3,007 (288)	-	-
국비	1,860 (391)	-	-	-	200 (200)	1,660 (191)	-	-
도비	437 (64)	-	-	-	40 (40)	397 (24)	-	-
군비	1,552 (675)	-	350 (-)	- (350)	252 (252)	950 (73)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 평시이월 사업(군 350백만원)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 도시재생 뉴딜사업 전략계획 및 활성화계획 준비: '18. 7.	
2019	○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 계약 체결: '19. 3.	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 착수보고회 개최: '19. 4. ○ 해남군 도시재생 추진단 및 행정협의회 구성: '19. 5. ○ 해남군 제1기 도시재생대학 운영 및 수료 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: '19. 6. 11. ~ 6. 28. 총 6회 / 수료자: 25명 ○ 도시재생 전략계획(안) 수립: '19. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 쇠퇴진단/여건분석/기본구상/전략수립 - 도시재생 활성화지역 선정/우선순위 설정/재원조달계획 등 ○ 해남군 도시재생 전략계획(안) 전라남도 사전협의 <ul style="list-style-type: none"> - 전략계획(안) 수정 및 수시 보완 진행(3회): 11.20. / 12. 6. / 12. 31. ○ 해남군 의회 의견청취 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.12.(목) 10:00 - 참 석: 8명(이순이 김병덕 김석순 김종숙 이성욱 송순례 박상정 민경매의원) - 내 용: 도시재생 전략계획(안) 설명 및 의견청취(사업구획이 확정된 사유, 타 사업과 중복가능 여부, 주민수렴 의견 반영 필요성 등) ○ 도시재생 전략계획(안) 주민공청회 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.18.(수) 14:00 - 장 소: 읍사무소 2층 / 지역주민 50여명 - 내 용: 시장활성화 방안, 공청회 자료사전 요구, 주민 주체와 주민역량 강화 필요성, 타 시군과 인구감소 실태 비교자료 필요 등 ○ 해남군 행정협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.19.(목) 14:00 - 장 소: 군 상황실 / 부군수, 관련 실과 서무팀장 등 11명 - 내 용: 생활SOC사업과 연계추진 필요, 해남 매일시장 재건축과 연계 방안강구, 해남만의 특색 있고 차별성 있는 사업 발굴 필요 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 주민협의체 구성 및 운영: 1. 9. <ul style="list-style-type: none"> - 구성(15명): 상인대표 3, 사업권역 이장 5, 도시재생대학 수료자 7 - 임원(4명) 위원장 1, 부위원장 2, 간사 1, - 운영(개최 4회): 세부사업 발굴 및 협의 ○ 해남군 도시재생 전략계획(안) 전라남도 사전협의(4회) ○ 전남도 도시재생지원협의회 해남군 도시재생전략계획(안) 상정: 2. 27. ○ 해남군 도시재생 전략계획 전남도 승인: 5. 26. ○ 소규모 재생사업 공모선정: 5. 21. / 총사업비: 4억원(국비 2, 도비 0.4, 군비 1.6) ○ 도시재생대학 운영(제3기): 6. 2. ~ 7월말(총6회) <ul style="list-style-type: none"> - 10명 / 주민역량강화를 통한 사업발굴, 아이디어 제시 등 ○ 해남읍 도시재생활성화계획(안) 주민공청회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 3.(수) / 문화예술회관 다목적실 / 70여명 / 주민의견수렴 및 반영 ○ 해남읍 도시재생활성화계획(안) 행정협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 10.(수) / 군 상황실/ 부군수, 유관기관(경찰서, 소방서) 등 21명 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 활성화계획(안)에 대한 의견수렴 및 반영 ○ 의회 의견청취 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 22.(월) / 군의장실 / 이순이 의장 등 11명 - 활성화 계획(안)에 대한 의회 의견수렴 및 반영 ○ 도시재생 MOU체결(해남군-한국도시재생학회) 및 기념세미나 개최 : 7. 3.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 신청: 7. 3.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 평가 서면답변서 제출: 7. 16.(목) ○ 도시재생 뉴딜사업 현장실사 <ul style="list-style-type: none"> - 7. 30.(목) / 11:40 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 모집공고 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 7.(금) / 총사업비: 280,000,000원/ 1개 기관 ○ 도시재생 뉴딜사업 발표평가 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 11.(화) / 10:00 / 전남도청 수리채 ○ 도시재생 활성화계획(안) 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 18.(화) / 14:30 / 전남도청 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 모집(재)공고 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 18.(화) / 1개기관 ○ 전남형 소규모 도시재생사업 사업계획서 제출: 9. 4.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 종합평가 <ul style="list-style-type: none"> - 9. 9.(화) / 15:45 / 대전광역시 토지주택연구원 - 국토교통부 질의사항에 대한 설명 / 활성화계획 보고서 PPT 발표 ○ 전남형 소규모 도시재생사업 공모선정: 9. 15.(화) ○ 소규모 도시재생사업 추진위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모 도시재생사업 수행기관 선정 - 9. 16.(수) / 14:00 / 군청 상황실 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 선정알림 및 협약체결: 9. 21.(월) ○ 해남읍 5일시장 구조정밀 안전진단 용역 계약: 10. 27.(화) ○ 해남군 도시재생 뉴딜사업 공모선정: 11. 3.(화) <ul style="list-style-type: none"> ※ 14,200백만원(국 7,580 / 도 1,407 / 군 4,394 / 기타 819) ○ 도시재생 활성화계획(안)에 대한 관계기관 및 부서 협의: 11. 10.(화) ○ 해남군 군계획위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 11. 17.(화) / 도시재생 활성화계획(안) 확정 및 승인 ○ 해남군 도시재생 활성화계획(안) 승인 요청: 12. 4.(금) ○ 도시재생 활성화계획(안) 승인관련 도 관계부서 협의: 12. 14. ~ 12. 18. ○ 도시재생 활성화계획(안) 도 관계부서 협의 조치계획 제출: 12. 28.(월) 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도도시계획위원회 심의: 1. 21. ○ 도도시계획위원회 심의 조건부 수용: 1. 25. ○ '21년 제1회 도시재생 주민협의체 회의: 2. 25. 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전남형 소규모 재생사업(군민 치유 족욕장) 실시설계: 3. 4. ○ 도시재생 주택외부 집수리 지원사업 모집 공고: 3. 8. ○ 소규모재생사업 안심골목길 조성 실시설계: 3. 16. ○ 해남군 도시재생활성화계획 심의·승인: 3. 18. ○ 해남군 도시재생활성화 계획 고시·열람: 3. 22. 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생지원센터 직원 채용 공고: 4. 5. ○ '21년 제2회 도시재생 주민협의체 회의: 4. 16. ○ 5일시장 도시재생 뉴딜사업 주민설명회: 4. 16. ○ 5일시장 복합커뮤니티센터, 옥상정원 공공건축 사업계획 사전검토 접수: 5.4. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 모집 공고: 5. 6. ○ 소규모재생 안심골목길 실시설계 완료: 5. 17. ○ 도시재생지원센터 개관: 5. 20. ○ 전남형 소규모 재생사업(족욕시설) 실시설계 완료: 5. 24. ○ 도시재생 집수리 선정위원회 심의 및 사업대상자 선정: 6. 4. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 사업자선정: 6. 11. ○ 소규모재생 안심골목길 착공: 6.17. ○ 도시재생 인정사업 공모 컨설팅(전라남도, LH공사): 6.21. 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 제1차 주택외부 집수리 지원사업 공사 착공: 7. 2. ○ 제3회 도시재생 주민협의체 회의: 7. 21. ○ 도시재생 인정사업 협상에의한 계약 진행: 7. 23. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 보조금 교부: 7. 23. ○ 도시재생 안심 고살길 디자인 공모전: 8. 3. ○ 해남군정조정위원회 심의(아이랑사랑방 조성): 8. 4. ○ 소규모 재생 안심골목길 준공: 8. 15. ○ 도시재생 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티 조성 사업 계약심사: 8.23. ○ 도시재생 상권활성화 특화거리 조성 설계 용역: 8. 25. ○ 도시재생 제2차 주택외부 집수리 지원사업 대상자 선정: 9. 9. ○ 2022년도 정기분 공유재산 관리계획 심의 의뢰: 9. 15. - 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 아이랑 사랑방 조성 ○ 도시재생 제2차 주택외부 집수리 지원사업 공사 착공: 9. 22. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021년 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 안심 고살길 조성 설계 및 공사 착공 - 상권활성화 특화거리 설계 및 공사 착공 - 해남읍 군민치유 족욕시설 공사 준공 - 아이랑 사랑방 설계 추진 - 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터 일반 설계공모 추진 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 주민제안 공모사업 추진 - 주민협의체 개최 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 소규모 재생사업 완료 및 정산 	
2022년 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 안심 고살길 조성 공사 준공 - 사업 기본계획 및 실시설계 추진 - 안심 고살길 조성, 아이랑 사랑방, 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 창업브랜딩플랫폼, 아이랑 산책로, 땅끝 시작정보센터 - 상권활성화 특화거리(시장가는길) 조성 준공 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 활성화를 위한 시장 축제 개최: 연 2회 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 청년 창업 프로그램 추진 - 주민제안 공모사업: 연 8회 - 주민협의체 개최 - 도시재생 기록화 사업 추진 - 소규모 재생 연계 공유주방 프로그램 추진 	
2022년 (2~4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생 마중물 사업 조성 - 아이랑 사랑방, 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 창업브랜딩플랫폼, 아이랑산책로, 땅끝 시작정보센터 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 활성화를 위한 시장 축제 개최: 연 2회 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 청년 창업 프로그램 추진 - 주민제안 공모사업: 연 8회 - 주민협의체 개최 - 도시재생 기록화 사업 추진 - 소규모 재생 연계 공유주방 프로그램 추진 	
2023	○ 사업완료	

□ 기대효과

- 도시재생 및 거점기능 회복으로 군민의 삶의 질 향상
- 주민들의 적극적인 참여로 이상적이고 살기 좋은 도시 경쟁력 제고

<변경 공약관리카드>

4-1-6

도시재생사업 추진

사업기간		2018~2023						총사업비 (백만원)		20,350		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		75%
추진부서 (협조부서)		안전도시과						담 당 자 (연 락 처)		이유신 (5868)		

□ 최종목표

- 주민의견 반영과 주민체감 사업발굴을 통해 쇠퇴한 지역도심의 사회·경제·문화 도시기능 재활성화 촉진
- 주거복지, 일자리 창출, 사회 공동체 회복으로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2023
- (사업위치) 해남읍 일원
- (사업량) 일반근린형(154,000㎡)
- (총사업비) 15,250백만원(용역비 포함)
- (주요내용) 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 보행환경 개선 등 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
도시재생 뉴딜사업	계획	예산반영 (용역비)	계획 수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청	소규모재생사 업완료, 도시재생 지원센터 개관	주요사업 설계완료 (5일시장, 특화거리, 아이랑사랑방, 안심고살길)
	실적	예산반영 (용역비)	계획 수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청 및 선정	소규모재생사 업완료, 도시재생 지원센터 개관	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,250	-	350	-	492	3,026	1,082	10,300
국비	7,780	-	-	-	200	1,660	650	5,270
도비	1,420	-	-	-	40	397	108	875
군비	5,231	-	350	-	252	950	324	3,355
기타	819	-	-	-	-	19	-	800

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	3,849 (1,130)	-	350 (-)	- (350)	492 (492)	3,007 (288)	-	-
국비	1,860 (391)	-	-	-	200 (200)	1,660 (191)	-	-
도비	437 (64)	-	-	-	40 (40)	397 (24)	-	-
군비	1,552 (675)	-	350 (-)	- (350)	252 (252)	950 (73)	-	-
기타	19	-	-	-	-	(19)	-	-

※ 2018년 평시이월 사업(군 350백만원)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 도시재생 뉴딜사업 전략계획 및 활성화계획 준비: '18. 7.	
2019	○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 계약 체결: '19. 3. ○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 착수보고회 개최: '19. 4. ○ 해남군 도시재생 추진단 및 행정협의회 구성: '19. 5.	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 제1기 도시재생대학 운영 및 수료 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: '19. 6. 11. ~ 6. 28. 총 6회 / 수료자: 25명 ○ 도시재생 전략계획(안) 수립: '19. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 쇠퇴진단/여건분석/기본구상/전략수립 - 도시재생 활성화지역 선정/우선순위 설정/재원조달계획 등 ○ 해남군 도시재생 전략계획(안) 전라남도 사전협의 <ul style="list-style-type: none"> - 전략계획(안) 수정 및 수시 보완 진행(3회): 11.20. / 12. 6. / 12. 31. ○ 해남군 의회 의견청취 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.12.(목) 10:00 - 참 석: 8명(이순이, 김병덕, 김석순, 김종숙, 이성욱, 송순례, 박상정, 민경매의원) - 내 용: 도시재생 전략계획(안) 설명 및 의견청취(사업구획이 확정된 사유, 타 사업과 중복가능 여부, 주민수렴 의견 반영 필요성 등) ○ 도시재생 전략계획(안) 주민공청회 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.18.(수) 14:00 - 장 소: 읍사무소 2층 / 지역주민 50여명 - 내 용: 시장활성화 방안, 공청회 자료사전 요구, 주민 주체와 주민역량 강화 필요성, 타 시군과 인구감소 실태 비교자료 필요 등 ○ 해남군 행정협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.19.(목) 14:00 - 장 소: 군 상황실 / 부군수, 관련 실과 서무팀장 등 11명 - 내 용: 생활SOC사업과 연계추진 필요, 해남 매일시장 재건축과 연계 방안강구, 해남만의 특색 있고 차별성 있는 사업 발굴 필요 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 주민협의체 구성 및 운영: 1. 9. <ul style="list-style-type: none"> - 구성(15명): 상인대표 3, 사업권역 이장 5, 도시재생대학 수료자 7 - 임원(4명) 위원장 1, 부위원장 2, 간사 1, - 운영(개최 4회): 세부사업 발굴 및 협의 ○ 해남군 도시재생 전략계획(안) 전라남도 사전협의(4회) ○ 전남도 도시재생지원협의회 해남군 도시재생전략계획(안) 상정: 2. 27. ○ 해남군 도시재생 전략계획 전남도 승인: 5. 26. ○ 소규모 재생사업 공모선정: 5. 21. / 총사업비: 4억원(국비 2, 도비 0.4, 군비 1.6) ○ 도시재생대학 운영(제3기): 6. 2. ~ 7월말(총6회) <ul style="list-style-type: none"> - 10명 / 주민역량강화를 통한 사업발굴, 아이디어 제시 등 ○ 해남읍 도시재생활성화계획(안) 주민공청회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 3.(수) / 문화예술회관 다목적실 / 70여명 / 주민의견수렴 및 반영 ○ 해남읍 도시재생활성화계획(안) 행정협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 10.(수) / 군 상황실/ 부군수, 유관기관(경찰서, 소방서) 등 21명 - 활성화계획(안)에 대한 의견수렴 및 반영 ○ 의회 의견청취 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 6. 22.(월) / 군의장실 / 이순이 의장 등 11명 - 활성화 계획(안)에 대한 의회 의견수렴 및 반영 ○ 도시재생 MOU체결(해남군-한국도시재생학회) 및 기념세미나 개최 : 7. 3.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 신청: 7. 3.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 평가 서면답변서 제출: 7. 16.(목) ○ 도시재생 뉴딜사업 현장실사 <ul style="list-style-type: none"> - 7. 30.(목) / 11:40 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 모집공고 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 7.(금) / 총사업비: 280,000,000원/ 1개 기관 ○ 도시재생 뉴딜사업 발표평가 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 11.(화) / 10:00 / 전남도청 수리채 ○ 도시재생 활성화계획(안) 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 18.(화) / 14:30 / 전남도청 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 모집(재)공고 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 18.(화) / 1개기관 ○ 전남형 소규모 도시재생사업 사업계획서 제출: 9. 4.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 종합평가 <ul style="list-style-type: none"> - 9. 9.(화) / 15:45 / 대전광역시 토지주택연구원 - 국토교통부 질의사항에 대한 설명 / 활성화계획 보고서 PPT 발표 ○ 전남형 소규모 도시재생사업 공모선정: 9. 15.(화) ○ 소규모 도시재생사업 추진위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모 도시재생사업 수행기관 선정 - 9. 16.(수) / 14:00 / 군청 상황실 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 선정알림 및 협약체결: 9. 21.(월) ○ 해남읍 5일시장 구조정밀 안전진단 용역 계약: 10. 27.(화) ○ 해남군 도시재생 뉴딜사업 공모선정: 11. 3.(화) <ul style="list-style-type: none"> ※ 14,200백만원(국 7,580 / 도 1,407 / 군 4,394 / 기타 819) ○ 도시재생 활성화계획(안)에 대한 관계기관 및 부서 협의: 11. 10.(화) ○ 해남군 군계획위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 11. 17.(화) / 도시재생 활성화계획(안) 확정 및 승인 ○ 해남군 도시재생 활성화계획(안) 승인 요청: 12. 4.(금) ○ 도시재생 활성화계획(안) 승인관련 도 관계부서 협의: 12. 14. ~ 12. 18. ○ 도시재생 활성화계획(안) 도 관계부서 협의 조치계획 제출: 12. 28.(월) 	

연도	추진실적	비고
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 道도시계획위원회 심의: 1. 21. ○ 道도시계획위원회 심의 조건부 수용: 1. 25. ○ '21년 제1회 도시재생 주민협의체 회의: 2. 25. ○ 전남형 소규모 재생사업(군민 치유 족욕장) 실시설계: 3. 4. ○ 도시재생 주택외부 집수리 지원사업 모집 공고: 3. 8. ○ 소규모재생사업 안심골목길 조성 실시설계: 3. 16. ○ 해남군 도시재생활성화계획 심의·승인: 3. 18. ○ 해남군 도시재생활성화 계획 고시·열람: 3. 22. 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생지원센터 직원 채용 공고: 4. 5. ○ '21년 제2회 도시재생 주민협의체 회의: 4. 16. ○ 5일시장 도시재생 뉴딜사업 주민설명회: 4. 16. ○ 5일시장 복합커뮤니티센터, 옥상정원 공공건축 사업계획 사전검토 접수: 5.4. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 모집 공고: 5. 6. ○ 소규모재생 안심골목길 실시설계 완료: 5. 17. ○ 도시재생지원센터 개관: 5. 20. ○ 전남형 소규모 재생사업(족욕시설) 실시설계 완료: 5. 24. ○ 도시재생 집수리 선정위원회 심의 및 사업대상자 선정: 6. 4. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 사업자선정: 6. 11. ○ 소규모재생 안심골목길 착공: 6.17. ○ 도시재생 인정사업 공모 컨설팅(전라남도, LH공사): 6.21. 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 제1차 주택외부 집수리 지원사업 공사 착공: 7. 2. ○ 제3회 도시재생 주민협의체 회의: 7. 21. ○ 도시재생 인정사업 협상에의한 계약 진행: 7. 23. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 보조금 교부: 7. 23. ○ 도시재생 안심 고살길 디자인 공모전: 8. 3. ○ 해남군정조정위원회 심의(아이랑사랑방 조성): 8. 4. ○ 소규모 재생 안심골목길 준공: 8. 15. ○ 도시재생 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티 조성 사업 계약심사: 8.23. ○ 도시재생 상권활성화 특화거리 조성 설계 용역: 8. 25. ○ 도시재생 제2차 주택외부 집수리 지원사업 대상자 선정: 9. 9. ○ 2022년도 정기분 공유재산 관리계획 심의 의뢰: 9. 15. - 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 아이랑 사랑방 조성 ○ 도시재생 제2차 주택외부 집수리 지원사업 공사 착공: 9. 22. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021년 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 안심 고살길 조성 설계 및 공사 착공 - 상권활성화 특화거리 설계 및 공사 착공 - 해남읍 군민치유 족욕시설 공사 준공 - 아이랑 사랑방 설계 추진 - 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터 일반 설계공모 추진 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 주민제안 공모사업 추진 - 주민협의체 개최 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 소규모 재생사업 완료 및 정산 	
2022년 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 안심 고살길 조성 공사 준공 - 사업 기본계획 및 실시설계 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 안심 고살길 조성, 아이랑 사랑방, 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 창업브랜딩플랫폼, 아이랑 산책로, 땅끝 시작정보센터 - 상권활성화 특화거리(시장가는길) 조성 준공 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 활성화를 위한 시장 축제 개최: 연 2회 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 청년 창업 프로그램 추진 - 주민제안 공모사업: 연 8회 - 주민협의체 개최 - 도시재생 기록화 사업 추진 - 소규모 재생 연계 공유주방 프로그램 추진 	
2022년 (2~4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생 마중물 사업 조성 <ul style="list-style-type: none"> · 아이랑 사랑방, 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 창업브랜딩플랫폼 아이랑산책로, 땅끝 시작정보센터 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 활성화를 위한 시장 축제 개최: 연 2회 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 청년 창업 프로그램 추진 - 주민제안 공모사업: 연 8회 - 주민협의체 개최 - 도시재생 기록화 사업 추진 - 소규모 재생 연계 공유주방 프로그램 추진 	
2023	○ 사업완료	

□ 기대효과

- 도시재생 및 거점기능 회복으로 군민의 삶의 질 향상
- 주민들의 적극적인 참여로 이상적이고 살기 좋은 도시 경쟁력 제고

분 야	감동주는 맞춤형복지	추진부서	주민복지과
작 성 자	김낙운(5316)		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업량/목표 : 여행참여, 맞춤형일자리 확대, 신청사 카페운영 각 1식
- 총사업비 : 588백만원
- 주요내용 등
 - 장애인 공감 역사탐방, 장애인 맞춤형 일자리제공, 해남군 신청사 내 카페 운영, 장애인전담 사회복지사 배치

□ 조정 심의요청 내역

구 분	해남군 신청사 내 카페 운영 (예산 변경, 목표 변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> - 해남군 신청사 내 카페 운영 - 공모사업으로 국비 확보
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> - 해남군 관리시설 내(청소년누림문화센터) 카페 운영 - 자체예산 편성

○ 연도별 추진목표 (목표 변경, 폐기 등)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
당초	-	-	-	신청사 내 카페 설치	
조정 (안)	-	-	-	관리시설 내 카페 설치	

○ 연도별 예산계획 (예산 변경 시)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
당초					국비 70백 (인건비 보장)
조정 (안)					군비 50백만원

□ **조정사유 (구체적으로)**

- 해남군 신청사 → 해남군관리시설(청소년누림문화센터)내 카페 설치
 - 신청사 인근 카페가 많아 카페 상인들의 상권 침해 반발 우려
 - 청소년누림문화센터 신축으로 센터를 이용하는 청소년 및 보호자가 이용할 수 있는 매점형 카페 필요
- 한국장애인 개발원 공모사업 추진 → 군예산 편성·위탁 운영
 - 공모사업 신청 조건이 장애인일자리 참여자 2명의 인건비를 3년이상 보전해야 함(장애인일자리 참여자 인건비 3년간 1억 5천만원 소요 예상)
 - 공모사업으로 추진시 인건비 부담이 큼
 - 따라서 군에서 자체예산을 편성하여 카페를 설치하고 인건비에 소요 되는 예산은 장애인일자리사업과 연계해서 추진

□ **참고사항**

- 해당 없음

<당초 공약관리카드>

5-1-4

차별없는 장애인 지원 정책 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		588		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		85%
추진부서 (협조부서)		주민복지과 (총무과,재무과)						담 당 자 (연 락 처)		김낙운 (5316)		

❑ 최종목표

- 장애인과 가족들의 여행참여 기회로 사회구성원 신뢰 회복
- 장애인 일자리 확대와 전담인력 배치로 맞춤형 서비스 제공

❑ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 전라남도 내외, 해남군
- (사업량) 여행참여, 맞춤형일자리 확대, 신청사 카페운영 각 1식
- (총사업비) 588백만원(도비 120, 군비 468)
- (주요내용) 장애인 공감 역사탐방, 장애인 맞춤형 일자리제공, 신청사 카페 운영, 장애인전담 사회복지사 배치

❑ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
장애인 공감 역사탐방 참여자수	계획	100명	100명	100명	100명	100명
	실적	100명	122명	156	-	-
장애인 맞춤형 일자리 제공 실적	계획	7명	9명	9명	9명	9명
	실적	7명	9명	9명	9명	
신청사 카페 운영	계획	-	-		공모신청 카페설치	운영
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	588	40	40	107	107	167	127	40
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	120	20	20	20	20	20	20	20
군비	468	20	20	87	87	147	107	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	436 (288)	40 (40)	40 (40)	117 (117)	118 (72)	121 (19)	-	-
국비	77 (62)	-	-	25 (25)	26 (26)	26 (11)	-	-
도비	103 (86)	20 (20)	20 (20)	24 (24)	19 (19)	20 (3)	-	-
군비	256 (157)	20 (20)	20 (20)	68 (68)	73 (27)	75 (22)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 제1차 문화탐방('18. 10.~11.) /장애인 공감과 치유탐방 프로그램 - 인 원: 115명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 장애인단체 및 복지시설 간담회 개최('18.8.16.) ○ 장애인일자리사업 추가 배치 예산 확보 / 2019 본예산(국도비) - 읍·면 2명(12명→14명)확대, 직업재활시설 7명(8명→15명)확대	
2019	○ 제2차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 - 사업계획서 접수 및 보조금 교부완료('19. 3. 29.) - 탐방인원: 122명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 역사문화 탐방 실시('19. 5. ~ '19. 10.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 및 추진(계속) - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치	
2020	○ 제3차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 - 탐방인원: 156명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 4개소	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 코로나 19로 인한 관내 관광지 역사문화 탐방 실시('20. 11.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 및 추진(계속) - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인일자리사업 배치 - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 군 청사 장애인 카페 조성 및 운영 추진 - 한국장애인 개발원 공모사업 사전 컨설팅 신청(8. 5. 현장실사) - 컨설팅 결과: 부적격 통보(8. 26.) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 ○ 장애인 일자리 시행(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 군 청사 장애인 카페 조성 및 운영 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 공모사업 검토 · 카페 설치 관련 2022년 본예산 확보 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제5차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 - 새로운 사업 발굴 ○ 장애인 일자리 시행(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 군 청사 장애인 카페 설치 및 운영 	

□ 기대효과

- 장애인 여행프로그램을 통해 소통과 치유 기회 제공
- 장애인 사회활동 및 일자리 참여를 통한 소득 보장

<조정안 반영시 공약관리카드>

5-1-4

차별없는 장애인 지원 정책 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		618		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		85%
추진부서 (협조부서)		주민복지과 (총무과,재무과)						담 당 자 (연 락 처)		김녹운 (5316)		

□ 최종목표

- 장애인과 가족들의 여행참여 기회로 사회구성원 신뢰 회복
- 장애인 일자리 확대와 전담인력 배치로 맞춤형 서비스 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 전라남도 내외, 해남군
- (사업량) 여행참여, 맞춤형일자리 확대, 신청사 카페운영 각 1식
- (총사업비) 618백만원(도비 120, 군비 478)
- (주요내용) 장애인 공감 역사탐방, 장애인 맞춤형 일자리제공, 해남군 관리시설 내 카페 운영, 장애인전담 사회복지사 배치

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
장애인 공감 역사탐방 참여자수	계획	100명	100명	100명	100명	100명
	실적	100명	122명	156	-	-
장애인 맞춤형 일자리 제공 실적	계획	7명	9명	9명	9명	9명
	실적	7명	9명	9명	9명	
해남군 관리시설 내 카페 운영	계획	-	-		위탁기관 선정	카페 설치 및 운영
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	618 (+10)	40	40	107	107	107 (-60)	177 (+50)	40
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	120	20	20	20	20	20	20	20
군비	478 (-10)	20	20	87	87	87 (-60)	157 (+50)	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	436 (288)	40 (40)	40 (40)	117 (117)	118 (72)	121 (19)	-	-
국비	77 (62)	-	-	25 (25)	26 (26)	26 (11)	-	-
도비	103 (86)	20 (20)	20 (20)	24 (24)	19 (19)	20 (3)	-	-
군비	256 (157)	20 (20)	20 (20)	68 (68)	73 (27)	75 (22)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1차 문화탐방('18. 10. ~ 11.) / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 115명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 장애인단체 및 복지시설 간담회 개최('18.8.16.) ○ 장애인일자리사업 추가 배치 예산 확보 / 2019 본예산(국도비) <ul style="list-style-type: none"> - 읍·면 2명(12명→14명)확대, 직업재활시설 7명(8명→15명)확대 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획서 접수 및 보조금 교부완료('19. 3. 29.) - 탐방인원: 122명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 역사문화 탐방 실시('19. 5. ~ '19. 10.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 및 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제3차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 탐방인원: 156명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 4개소 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 코로나 19로 인한 관내 관광지 역사문화 탐방 실시('20. 11.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 및 추진(계속) - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인일자리사업 배치 - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 해남군 관리 시설 내 장애인 카페 조성 및 운영 추진 - 한국장애인 개발원 공모사업 사전 컨설팅 신청(8. 5. 현장실사) - 컨설팅 결과: 부적격 통보(8. 26.) - 민선7기 공약사항 실천계획 변경(주민복지과-51574) - '22년도 본예산 편성(50백만원) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 ○ 장애인 일자리 시행(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 해남군 관리 시설 내 장애인 카페 조성 및 운영 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 카페 설치 관련 2022년 본예산 확보 · 위탁기간 선정 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제5차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 - 새로운 사업 발굴 ○ 장애인 일자리 시행(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 해남군 관리 시설 내 장애인 카페 설치 및 운영 	

□ 기대효과

- 장애인 여행프로그램을 통해 소통과 치유 기회 제공
- 장애인 사회활동 및 일자리 참여를 통한 소득 보장