

(11) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
계	254,314,978,320			95,377,347,484		47,713,604,200	22,099,890,711	25,613,713,489				
지자체관리(지방) 어항건설(송호항)(지특)	9,003,000,000	2011-04-07 ~ 2017-04-04	L=215m	5,878,451,380	L=140m	3,124,548,620	2,499,638,890	624,909,730		L=140m	100	해양수산과
	L=300m											
소규모 어촌어항 기반시설 확보	4,056,825,000	2013-01-01 ~ 2014-12-31		1,998,175,630	어촌어항 13개소	2,058,649,370		2,058,649,370		어촌어항 기반시설 완료	100	해양수산과
	어촌어항 13개소											
지방어항(우수영항) 기반시설	9,900,000,000	2011-09-01 ~ 2017-12-31	L=173m	6,745,821,140		3,154,178,860		3,154,178,860		대체어항 조성	100	해양수산과
	L=173m											
수산물산지가공시설 건립(마른김 가공 용수 정수시설 지원 사업)	3,900,000,000	2016-05-03 ~ 2018-12-31	13개소		2개소	142,260,000	85,352,000	56,908,000		2개소	15	해양수산과
	13개소											
해양관광자원시설(땅끝 해양자연사 박물관 건립)	8,000,000,000	2010-01-01 ~ 2018-12-31	건립공사 1차분 공사중	3,315,775,860	2차분 공사 및 전시물 제작설치 사업 공사 중	2,864,888,610	1,432,065,280	1,432,823,330		건립공사 2 차분 및 전 시물 제작 설치 공사 중	70	문화관광과
	박물관 건축 등											
관광지 개발(우수영 관광지 개발)	8,896,000,000	2012-01-01 ~ 2017-12-31	건축공사 1차분 완료, 건축, 전 시물제작설치 2 차분 공사완료	8,410,531,690	기능보강 공사 완료	159,502,950		159,502,950		건립 사업 완료 운영 중	100	문화관광과
	명량대첩해전사 기념전시관 건립 등											
두륜산권 개발	5,000,000,000	2010-01-01 ~ 2016-12-31	전시물 제작설치 공사 중	4,125,656,560	전시물 제작 설 치 완료	798,102,210	467,354,890	330,747,320		해남군 직 접 운영 중	100	문화관광과
	녹색미로공원 조성											
도시계획 도로개설	76,789,653,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	3.3km	25,166,356,000	0.3km	2,609,000,000		2,609,000,000		토지보상, 관로매설, 포장	36	지역개발과
	6.0km											
해남군 도시가스 공급사업	9,369,000,000	2011-10-19 ~ 2016-12-31	14.5km	7,539,000,000	5.9km	1,830,000,000		1,830,000,000		도시가스 배관매설완료	100	지역개발과
	25.9km											
농촌중심지활성화(일반지구)(북평면소재지)	7,000,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	30.850㎡	6,657,189,350	30.850㎡	342,810,650		342,810,650		공유수면매 립 30,850 ㎡	100	지역개발과
	30.850㎡											

