

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(진행)

① 정책사업명	2020~2023 / 해남군청 주변 보행환경 개선사업		
② 추진배경	○ 보행자 중심의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성		
③ 사업개요	○ 추진기간: 2020. 4. ~ 2023. 12. ○ 총사업비: 2,200백만원 ○ 주요내용: 12개노선, L=4.76km, 보행환경 개선 ○ 추진경과 - 2020.08.11. : 보행안전 및 편의증진 기본계획수립 - 2020.08.14. : 보행환경 개선지구 지정 고시 - 2020.08.18. : 보행안전 및 편의증진에 관한 조례 공포 - 2020.10.21. : 안전한 보행환경개선 공모사업 선정 - 2021.02.26. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2022.01. : 시설공사 계약 및 착공 - 2023.12. : 시설공사 준공 예정		
④ 사업부서	안전도시과	⑤ 담 당 자	과 장 이대주 주무관 윤찬하
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	20. 4.~ 23. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 기본 및 실시설계용역 착수 ※ 안전도시과-5237	'21.02.26.	과 장 이대주 팀 장 오정욱 주무관 윤찬하	
○ 기본 및 실시설계용역 발주 의뢰 ※ 안전도시과-2231	'21.01.25.	과 장 이대주 팀 장 오정욱 주무관 윤찬하	
○ 안전한 보행환경 공모사업 선정 ※ 안전정책과-11357	'20.10.21.	과 장 오필규 팀 장 오정욱 주무관 윤찬하	
○ 보행환경 개선지구 지정 고시 ※ 안전도시과-21149	'20.08.14.	과 장 오필규 팀 장 오정욱 주무관 윤찬하	
○ 보행안전 및 편의증진 기본계획 고시 ※ 안전도시과-20982	'20.08.11.	과 장 오필규 팀 장 오정욱 주무관 윤찬하	