

- 민선7기 군정중점과제 -

2021년 4/4분기 추진상황



해 남 군
(기 획 실)

민선 7기 군정중점과제

□ 세부과제별 추진현황

(2021. 12. 31.기준)

연번	세부 과제명	추진상황					추진율(%)		추진 부서
		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	부진	미착수	3분기	4분기	
	65		54	11			96.7	97.8	
1-1-1	공평·공정·공개 3원칙의 일하는 공직분위기 조성		○				100	100	총무과 (혁신공동체과 재무과)
1-1-2	효율적인 조직 개편		○				100	100	총무과
1-1-3	해남「인력자원 빅데이터 시스템」구축		○				100	100	총무과
1-1-4	남북교류협력사업 발굴·지원		○				100	100	총무과
1-1-5	원스톱 민원행정 처리		○				100	100	종합민원과
1-2-1	주민참여예산제도 활성화		○				100	100	기획실
1-2-2	해남군 군민 배심원제 도입		○				100	100	혁신공동체과
1-2-3	군민과 소통하는 열린 군정		○				100	100	총무과
1-2-4	소셜미디어(SNS) 마케팅 강화		○				100	100	기획실
2-1-1	농민수당 지원		○				100	100	농정과
2-1-2	간척지 등 『첨단 농업단지』조성		○				97	100	농정과
2-1-3	농산물 수급안정대책 추진		○				100	100	농정과
2-1-4	종자산업기반 구축 사업		○				100	100	농정과
2-1-5	해남 2030 푸드플랜 추진 (로컬푸드)		○				100	100	유통지원과
2-1-6	「농촌융복합산업」지원 확대		○				100	100	유통지원과
2-1-7	해남쌀 명품화 추진		○				100	100	유통지원과
2-1-8	농수특산물 통합브랜드 개발 사업		○				100	100	유통지원과
2-1-9	산림소득증대 사업		○				100	100	산림녹지과
2-1-10	농업인 서비스 강화와 조직활성화		○				100	100	농업기술센터
2-1-11	귀농귀촌 활성화		○				100	100	인구정책과
2-1-12	가축질병원천예방시스템구축		○				100	100	축산사업소

연번	세부 과제명	추진상황					추진율(%)		추진 부서
		완 료	이행 후 계속 추진	정상 추진	부진	미착수	3분기	4분기	
2-1-13	축산종합발전계획 추진		o				100	100	축산사업소
2-1-14	수산물 유통지원 확대 (수산물식품산업 거점단지 조성)			o			80	90	해양수산물과
2-1-15	깨끗한 바다 환경 조성		o				100	100	해양수산물과
2-1-16	어업기반시설정비 (지방어항조성사업)			o			85	88	해양수산물과
3-1-1	농수산물 먹거리 축제 개발		o				100	100	관광실
3-1-2	여름음악축제(서머피크닉 뮤직페스티벌) 개발		o				90	100	관광실
3-1-3	신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용		o				100	100	관광실
3-1-4	해남 문화관광재단 설립		o				100	100	관광실
3-1-5	세계 땅끝공원 조성			o			85	90	관광실
3-1-6	「빛의 울돌목」조성		o				100	100	관광실
3-1-7	화원 목포구 등대 관광지화			o			75	80	관광실
3-1-8	오시아노 관광단지 활성화			o			62	65	관광실
3-1-9	우수영 역사 관광촌 조성			o			80	85	관광실
3-1-10	작은 영화관 신설		o				100	100	문화예술과
3-1-11	대흥사권 인생 치유의 숲 조성		o				100	100	산림녹지과
3-1-12	체류형 산림치유프로그램 확대		o				100	100	산림녹지과
3-1-13	공룡화석지 활성화		o				100	100	공룡화석지 사업소
3-2-1	체육시설확충 (야구장, 배드민턴장, 대중파크골프장)			o			92	92	스포츠 사업단
3-2-2	사계절 스포츠마케팅 추진		o				100	100	스포츠 사업단
4-1-1	전통시장 활성화			o			80	90	경제산업과
4-1-2	지역상품권 발행		o				100	100	경제산업과
4-1-3	투자유치 강화		o				100	100	경제산업과

연번	세부 과제명	추진상황					추진율(%)		추진 부서
		완 료	이행 후 계속 추진	정상 추진	부진	미착수	3분기	4분기	
4-1-4	청년 일자리 창출		○				100	100	인구정책과
4-1-5	사회적경제 활성화		○				100	100	혁신공동체과
4-1-6	도시재생사업 추진			○			78	90	안전도시과
4-1-7	군민을 지키는 생활안전강화 (재난현장 즉시 대응역량강화)		○				100	100	안전도시과
4-1-8	위험도로 정비 사업		○				100	100	건설과
4-1-9	맑은 물 효율적 공급		○				100	100	상하수도 사업소
4-1-10	깨끗한 하수처리시설 확대			○			97	97	상하수도 사업소
5-1-1	남도광역 추모공원 명품화 사업		○				100	100	주민복지과
5-1-2	다문화가족 지원 확대		○				100	100	인구정책과
5-1-3	보육의 질 향상 지원		○				100	100	인구정책과
5-1-4	차별없는 장애인 지원 정책 추진			○			85	87	주민복지과
5-1-5	편안하고 안전한 경로당 운영		○				100	100	주민복지과
5-1-6	양질의 노인일자리 지원 강화		○				100	100	주민복지과
5-1-7	보훈회관신축		○				100	100	주민복지과
5-1-8	농어촌버스 도우미 도입		○				100	100	환경교통과
5-1-9	1,000원 군내버스 요금제 도입		○				100	100	환경교통과
5-1-10	청소년안심귀가택사(1,000원택사)		○				100	100	환경교통과
5-1-11	치매안심센터설치·운영		○				100	100	보건소
5-2-1	예체능 특기학교 지원 및 인재육성		○				100	100	총무과
5-2-2	리틀야구단 활성화		○				100	100	스포츠사업단
5-2-3	청소년 복합문화센터 건립		○				100	100	주민복지과
5-2-4	유치원,초·중·고 미세먼지 없는 교실만들기		○				100	100	환경교통과

1. 현장중심 소통행정

전략 1. 활기찬 공직사회 조성

- 1-1-1 공평·공정·공개 3원칙의 일하는 공직분위기 조성
- 1-1-2 효율적인 조직 개편
- 1-1-3 해남 「인력자원 빅데이터 시스템」 구축
- 1-1-4 남북교류협력사업 발굴·지원
- 1-1-5 원스톱 민원행정 처리

전략 2. 군민이 참여하는 군정 실현

- 1-2-1 주민참여예산제도 활성화
- 1-2-2 해남군 군민 배심원제 도입
- 1-2-3 군민과 소통하는 열린 군정
- 1-2-4 소셜미디어(SNS) 마케팅 강화

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과 (혁신공동체과, 재무과)						담 당 자 (연 락 처)		김동우, 김정숙, 이승준 (5715, 5219, 5278)		

□ 최종목표

- 군민·공직자가 함께하는 청렴문화 조성, 공감대 형성으로 청렴해남 구현
- 소통하는 인사운영으로 공직자의 사기를 높이고 성취동기 부여
- 지방계약 법령과 절차를 준수한 공평·공정한 계약제도 운영

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (주요내용)
 - 공평 · 공정 · 공개의 조직문화 확립
 - 일하는 공직분위기 조성
 - 투명하고 공정한 인사시스템 운영
 - 직원의견을 반영한 인사관리
 - 업무 지원·자문 위주의 감사행정
 - 적극행정 면책제도 및 청렴도 상시확인시스템 운영
 - 갑질피해·공직자부조리 신고창구 운영 등
 - 관련 법령·예규·규칙 등 기준과 절차에 따른 입찰·수의계약제도 운영
 - 지역 생산 물품 우선 구매 등 지역 업체 보호를 위한 계약제도 운영
 - 군 홈페이지 계약 과정 공개

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
인사운영 기본계획 직원의견 반영	계획	1회	1회	1회	1회	1회
	실적	1회	1회	1회	1회	-
인사 사전예고제 실시	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	2회	2회	-
청렴도 향상	계획	2등급	1등급	1등급	1등급	1등급
	실적	2등급	2등급	2등급	2등급	-
계약정보 공개	계획	100%	100%	100%	100%	100%
	실적	100%	100%	100%	100%	-

□ 지금까지 추진실적

연도	세부 추진계획	비고
2018	<p><<인사>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기 정기인사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소수직렬(방송통신직, 세무직) 인사 고충 반영, 조직개편에 따른 사업 부서 인력 보강 - 조직개편에 따른 사업부서 인력 보강 - 조직개편에 맞추어 공직사회에 활력을 불어넣고 군민을 위해 일하는 조직체계를 만들기 위한 「일과 사람 중심의 인사 체계」 확립 ○ 인사운영 기본계획 수립 및 시행(직원 의견수렴 및 반영) <p><<계약>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 투명한 계약업무 추진: 6,896건 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 지역 전문건설업협회장과 수시 간담회 실시 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매: 435건(2,980백만원) ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약 정보 군청 홈페이지 실시간 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등 ○ 재정 운영 실태와 성과 공개로 행정의 신뢰성 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 2017회계 결산: 813,536백만원(일반회계 796,189 / 특별회계 17,347) <p><<청렴>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영 ○ 2018년 공공기관 청렴도 평가결과 종합청렴도 1등급 상향(3등급 → 2등급) <ul style="list-style-type: none"> - 공직자비리 불친절 신고, 갑질피해 신고지원센터 운영으로 군민 참여 유도 - 민원만족도 군민 의견수렴 클린해피콜 전화설문조사 매월 추진 - 내부청렴도 향상을 위한 1부서 1청렴시책, 청렴교육 지속 추진 ○ 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(2등급 → 1등급) <ul style="list-style-type: none"> - 군민 공감 청렴시책 추진, 민원만족도 제고로 외부청렴도 상향 - 제도개선, 인센티브 부여, 자율적 내부통제로 내부청렴도 향상 - 반부패 청렴교육, 청렴실천캠페인 추진으로 공직자 청렴의식 개선 	

연도	세부 추진계획	비고
2019	<p><<인사>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인사위원회 및 근무성적평정위원회 실질적인 운영 <ul style="list-style-type: none"> - (기존)서면심의 또는 형식적 운영 → (변경)토론 등 실질적 운영 ○ 근무성적평정결과 공개 범위 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 개인 인사고충 문의 시 승진후보순위 및 과거 근평자료 설명 ○ 희망보직 신청제도 운영으로 개인 인사고충 최대한 반영 ○ 6급 무보직자 보직 부여기준 정립으로 공정한 인사 문화정착 노력 ○ 신뢰와 공평·공정 기반 인사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 정기인사: 7. 1.자 5급 인사(19명) / 7. 30.자 6급 이하(90명) '20. 1. 2. 자 5급 인사(16명) / '20. 1. 2.자 6급 이하(160명) - 수시인사: 9.30.자 7급 이하 인사(98명) <p><<계약>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 투명한 계약업무 추진: 4,700건 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 1,763건 / 용역 576건 / 물품 등 2,361건 - 올바른 회계질서 인식 확립 및 업무능력 향상을 위한 신규 임용자 교육 실시: 1회 54명 - 예산의 이월, 불용 발생 최소화를 위한 회계업무 교육 실시: 1회 38명 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 군 전문건설업협회장과 수시 간담회 실시 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매: 302건(1,989백만원) ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약 정보 군청 홈페이지 실시간 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등 <p><<청렴>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 부패신고제도 안내 리플릿 2,000부, 청렴실천 다짐 페이스북 이벤트 등 SNS 홍보 3회 ○ 군민의 의견 수렴, 청렴평가 참여 확대를 통한 외부청렴도 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 민원만족도 설문조사 11회(2월~12월) 2,109명 실시, 조사결과 부서 통보 - 공무원 불친절·부패행위 신고제도 홍보 3회 / 청렴의 날 운영 - 공직 내부 청렴의식 개선을 통한 내부청렴도 향상 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 간부공무원 순번제 청렴방송 운영 · 1부서 1청렴시책, 민원만족도 설문조사 결과에 대한 자체 토론회 10회 실시 - 복무점검, 청렴교육 강화를 통한 부패행위 발생 사전방지 <ul style="list-style-type: none"> · 설·추석 명절 관련 청탁금지법, 공무원 행동강령 주요내용 홍보, 복무점검 · 공무원 반부패 청렴 집합교육 4회 650명 실시 · 공직자 기본원칙 지키기 읍면 순회교육 실시(14개 읍면, 193명) 	

연도	세부 추진계획	비고
2020	<p><<인사>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 인사운영 기본계획 수립 • 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 부서별, 직렬별, 노조 등 의견 수렴: 2020. 1. 20. ~ 1. 25. - 인사위원회 심의 의결: 202. 1. 31. ○ 2020년 성과상여금 지급 계획 수립 및 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 부서별 직원 의견 수렴 : 2020. 2. 17. ~ 2. 19. - 지급 계획 수립 : 2020. 2. 25. - 부서별 평가 : 2020. 3. 2. ~ 3. 6. - 성과상여금 지급: 2,431백만원, 2020. 3. 24. ○ 2020년 시설직렬(토목·건축) 자체 채용 <ul style="list-style-type: none"> - 전문자격을 갖춘 우수인력 확보 및 신속한 충원 - 시험출제 및 관리를 외부 전문업체에 위탁하여 공정성·객관성 확보 - 채용인원: 14명(토목 10, 건축 4) ○ 2020년 하반기 정기인사 추진('20.7.1.) <ul style="list-style-type: none"> - 신뢰와 공평 • 공정을 기반한 인사 실시(승진 63 , 전보 97) - 희망보직 신청제도 운영으로 개인 인사고충 최대한 반영 - 조직개편에 따른 사업부서 인력 보강 ○ 2020년 일반임기제 공무원 채용 및 계약 연장 개선방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 전문적이고 체계적인 업무 추진을 위해 관련 분야 전문 인력 확보 - 채용인원: 3명(농산물안전성 분석, 평생교육, 농산물마케팅 분야) - 일반임기제 공무원 계약 연장 개선방안 마련 · 현황: 소관 부서장 평가 후 인사위원회에서 서면으로 재계약 여부를 최종 심의하고 있어 부서장 의견이 절대적이나 부서장은 온정주의로 공정하고 객관적인 평가가 어려운 실정임 →(개선방안) 실적 평가위원회를 구성하여 공정하고 객관적인 평가 실시 후 인사위원회 최종 결정 ○ 해남군 지방공무원 근무성적 평정관리 규정 일부개정('20.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 적극적이고 열정적으로 일하는 직원에 대한 보상 강화 및 사기진작을 위해 근무성적 평정 시 실적가점 부여로 열심히 일하는 근무환경 조성 ○ 해남군 무기계약 및 기간제근로자 관리규정 일부개정('20.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 청렴관련 부패행위의 유형 및 정도, 과실여부, 수수금액 등에 따라 무기계약근로자의 징계종류의 명확한 기준 제정 및 부패행위에 따른 성폭력, 음주운전 비위행위 징계 강화 ○ 2021년 상반기 정기인사 추진('20.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 신뢰와 공평 • 공정을 기반한 인사 실시(승진 97 , 전보 112) - 희망보직 신청제도 운영으로 개인 인사고충 최대한 반영 - 코로나 등 감염병 선제적 대응을 위한 보건소 조직개편에 따른 인력 보강 <p><<계약>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 투명 신속한 계약업무 추진: 8,679건 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 1,791건 / 용역 738건 / 물품 등 6,150건 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 지역 전문건설업협회와 수시 간담회 실시 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매: 961건(13,756백만원) ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약정보 군청 홈페이지 실시간 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등 	

연도	세부 추진계획	비고
	<p><<청렴>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면 직원과의 업무 공유(14개 읍면, 168명) <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 청렴도 평가결과 및 개선대책 공유, 2020년 청렴 향상방안 의견수렴, 혁신 및 청렴분야 공모 제안 ○ 청렴서한문 발송 <ul style="list-style-type: none"> - 공사·용역 관리, 보조금 지원, 재·세정, 인허가 등 민원 신청인 2,276명 - 청렴의지 표명 및 공직자 비리 및 부패신고 안내 ○ 2020년 종합 청렴도 향상 방안 실행 <ul style="list-style-type: none"> - 청렴식권 제도 운영, 간부공무원 순번제 청렴방송 지속 운영 - 자기주도형 청렴학습 운영 - 1부서 1청렴 시책 추진 - 민원만족도 설문조사 1회, 500명 실시, 조사결과 부서 통보 ○ 청렴향상 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 갑질 문화 근절 팀장급 교육(2020. 6. 9. / 172명) - 2020년 상반기 공직자 청렴교육(2020. 6. 12. / 367명) - 읍·면 순회 교육(2020. 7. 29. ~ 31. / 172명) - 공직자 비대면 영상 교육(2020. 9. 10. / 1,000여명) ○ 청렴문화 확산 시책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 샌드아트 영상 및 청렴송(song) 제작 및 활용 - 자기주도형 사이버 청렴학습 운영(매일) - 공직자 청렴방송 실시(매주 목요일) ○ 민원(청렴) 만족도 설문조사(1,233명 / 4회) <ul style="list-style-type: none"> - 공사·용역 관리, 보조금 지원, 재·세정, 인허가 등 민원 신청인 ○ 청렴 서한문 발송(8,741명 / 5회) <ul style="list-style-type: none"> - 청렴의지 표명 및 공직자 비리 및 부패신고 안내 ○ 2020년 국민권익위 주관 청렴도 평가 결과 <ul style="list-style-type: none"> - (설문기간) 2020. 8. 1. ~ 11. 30. / 4개월 간 - (대상기간) 2019. 7. 1. ~ 2020. 6. 30. / 1년 간 - (조사대상) <ul style="list-style-type: none"> · 외부청렴도: 285명(공사관리·감독, 인허가, 재·세정, 보조금지원) · 내부청렴도: 127명(정규직, 공무원) - (평가결과) 종합청렴도 2등급(226개 지자체 중 16위) <ul style="list-style-type: none"> · 외부청렴도: 2등급 · 내부청렴도: 1등급(226개 지자체중 2위) 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등 	
2021	<p><<인사>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 시설직렬(토목·건축) 자체 채용 <ul style="list-style-type: none"> - 전문자격을 갖춘 우수인력 확보 및 신속한 충원 - 외부 전문 업체에 위탁하여 공정성·객관성 확보 - 채용인원: 13명(토목 10, 건축 3) ○ 2022년 상반기 정기인사 추진('21.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 신뢰와 공평·공정을 기반한 인사 실시(승진 32, 전보 157 등) - 희망보직 신청제도 운영으로 개인 인사고충 최대한 반영 - 사업부서 공모사업 추진 등에 따른 인력 보강 <p><<계약>></p>	

연도	세부 추진계획	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 투명 신속한 계약업무 추진: 5,110건 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 지역 전문건설업협회 간담회 개최: 1회 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매 ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약정보 군청 홈페이지 실시간 공개 <p><<청렴>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공직 내부 청렴의식 개선을 통한 내부청렴도 향상 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 명절맞이 청렴실천 캠페인 전개(2회) - 청렴실천 생활화를 위한 전직원 청렴토론 실시 1회, 1,000여명 - 청렴한 조직문화 조성을 위한 자가진단 실시 1회, 970명 - 찾아가는 읍면 순회 청렴 교육 실시 3회, 550명 - 전문강사 초빙 공직자 청렴 교육 1회, 170명 - 청렴문화 확산을 위한 청렴방송 확대 운영(신규공무원→서무·총무 팀장) - 업무추진비 정보 공개범위 확대(4급→5급) - 자기주도형 청렴학습 운영(매일) - 1부서 1청렴시책 추진(연중) ○ 군민의 의견 수렴, 청렴평가 참여 확대를 통한 외부청렴도 향상 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 민원만족도 설문조사 10회, 2,000명 - 청렴서한문 발송 8회, 3,000명 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<p><<인사>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 능력과 성과중심의 실적 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 매년 2회(상반기 4월, 하반기 10월) ○ 정기 및 수시 인사 <ul style="list-style-type: none"> - 전 직원이 신뢰하고 공감하는 공평, 공정, 공개의 3원칙 확립 <p><<계약>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 투명 신속한 계약업무 추진 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 지역 전문건설업협회와 수시 간담회 실시 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매 ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약정보 군청 홈페이지 실시간 공개 <p><<청렴>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(2등급 → 1등급) <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 의견 수렴, 청렴평가 참여 확대를 통한 외부청렴도 향상 - 공직자 청렴의식 개선을 통한 내부청렴도 향상 - 복무점검, 청렴교육 강화를 통한 부패행위 발생 사전방지 	

□ 기대효과

- 공정과 소통을 바탕으로 신뢰받는 인사행정을 실현하고 활기찬 직장 분위기 조성
- 청렴도 향상을 통해 지역 이미지 개선 및 군민의 자긍심 고취
- 계약과정 공개를 통한 계약 행정의 투명성과 신뢰도 제고

1-1-2

효율적인 조직개편

사업기간		2018. 8. ~ 12.						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		최훈성 (5234)		

□ 최종목표

- 군정과제의 성공적인 수행을 지원하는 조직관리 체계 구축
- 군민기대에 부응하는 혁신적이고 일하는 조직으로 개편

□ 추진개요

- (추진기간) 2018. 8. ~ 2018. 12.
- (주요내용) 효율적인 조직개편 추진
 - 효율성 · 책임성 확보를 위한 조직 분석 · 진단 실시
 - 행정안전부 주관 「지자체 조직분석 및 진단 연구」 용역 완료
 - 조직 개편 관련 부서별 의견 수렴 및 자체진단 완료
 - 조직 자율성 확대에 따른 국 설치, 과 증설 및 기능 재편 검토
 - 군민과의 약속, 군정 현안, 행정수요 등을 반영한 전반적 개편 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
조직개편 달성도	계획	100%	-	-	-	-
	실적	100%	-	-	-	-
조직진단 및 성과평가 실시	계획	1회	1회	1회	1회	1회
	실적	1회	1회	1회	1회	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선7기 조직개편 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 1실 13과 2직속 5사업소 → 1실 16과 2직속 4사업소 - 정원 조정 완료: 779명 → 814명 ○ 군민기대에 부응하는 일하는 조직 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 과 신설 추진(인구정책과, 군정혁신단, 안전도시과, 문화예술과) - 팀 신설 추진(혁신전략, 추모공원, 지적재조사, 관광마케팅, 소상공인 등) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실과 중심 적극적 책임행정 추진을 위한 「해남군 사무전결처리 규칙」 개정 완료: '19. 5. 15. ○ 후속 조직개편 관련 공무직 개인별 업무진단 완료: '19. 5. 31. ○ 2019년 해남군 후속 조직개편 추진계획(안): '19. 9. 10. ○ 후속 조직개편 관련 부서 의견 수렴: 100건 <ul style="list-style-type: none"> - 과, 팀간 조정(22건), 업무이관(39건), 사무분장(17건), 정원(19건), 기타(3건) ○ 조직 진단 및 평가 실시 완료: '19. 11. 22. <ul style="list-style-type: none"> - 부서별 문서 생산현황 및 초과근무 시간 파악 ○ 조직개편 추진단 회의: '19. 11. 27. <ul style="list-style-type: none"> - 행정기구, 업무 이관에 관한 사항 조정 회의 ○ 정원 재배정으로 행정수요의 원활한 해결과 행정의 지속 가능성 및 효과성을 확보를 위한 정원관련 자치법규 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 정원 조례, 규칙, 규정 개정 완료: '19. 12. 30. ○ 부서간 업무 한계가 명확하지 않은 업무 등에 대한 사무분장 규정 개정 완료: '19. 12. 30. ○ 마을공동체 활성화를 위한 마을공동체과 신설 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 부서 의견수렴, 선진지 견학 등 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 일부 조직개편을 위한 사전 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 부서별 개인별 시간외 근무 실적 파악 - 마을공동체과(가칭) 팀 구성안 검토, 관광과와 관광지관리사업소간 부서 조정 검토 등 ○ 2020년 일부 조직개편 추진('20.7.1) <ul style="list-style-type: none"> - 주민주도형 군정 구현, 공동체 업무관련 부서의 칸막이 해소, 유기적인 업무 체계 유지로 마을공동체 활성화 및 공모사업 추진을 위한 관련 부서 일원화 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 혁신공동체과(자치혁신, 사회적경제, 마을활력팀) - 관광 활성화와 효율적 개발을 위한 담당 부서 조정 <ul style="list-style-type: none"> · 관광과 확대(땅끝, 우수영팀 이관 받음) ○ 해남군 지방공무원 정원조례 개정 추진('20.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 행정안전부 순증인력(20명) 총 정원에 반영 - 보건소 직급상향을 고려한 정원조정 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 보건소 의견수렴 및 협의 신청서 전남도 제출 ○ 해남군 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정('20.11.13.) <ul style="list-style-type: none"> - 보건소 2개과 신설(보건정책과, 건강증진과) ○ 해남군 사무분장에 관한 규정 개정('20.12.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 보건소 팀 신설 및 이관 <ul style="list-style-type: none"> · 팀 이관: 위생팀(관광과→보건소) · 팀 신설: 감염병대응팀 ○ 해남군 지방공무원 정원 조례, 시행규칙 등 개정('20.11.16.) <ul style="list-style-type: none"> - 2020년도 행정안전부 순증인력 반영하여 정원 증(824명→844명) - 본청, 직속기관, 사업소, 의회 등 부서별 정원 조정 	

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 행정기구 설치조례 일부개정 <ul style="list-style-type: none"> - 조직개편에 따른 부서 분장사무 정비 <ul style="list-style-type: none"> : 위생팀이 관광과에서 보건소로 이관됨에 따라 관광과 분장업무 중 식품·공중위생을 삭제하고 음식관광에 관한 사항 추가 ○ 해남군 행정기구 설치조례, 시행규칙 및 사무분장에 관한 규정 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 공모사업팀 신설, 관광실 명칭변경 등에 따른 관련 자치법규 정비 ○ 해남군 지방공무원 정원 규칙, 관리규정 일부개정(1차) <ul style="list-style-type: none"> - 승진, 인사이동 등에 따라 불부합한 직렬별 정원 조정 ○ 해남군 지방공무원 정원 조례, 규칙, 관리규정 일부개정(2차) <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 행정안전부 순증인력(15명) 총정원에 반영 - 직급, 직렬 등을 고려한 부서별 정원 조정 ○ 해남군 행정기구 설치 조례, 시행규칙 및 사무분장에 관한 규정 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 기후변화대응지원단 신설에 따른 자치법규 일괄 개정 - 팀설치, 업무분장 등 부서의견을 수렴하여 사무분장에 관한 규정 정비 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 조직진단 연구용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 시 기: '22년 상반기 - 내 용: 전문기관을 통한 조직분석 및 진단으로 기구 및 인력 효율화 방안 마련 ○ 행정기구 및 정원 관련 자치법규 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 시 기: '22년 상반기 - 내 용: 조직개편안(기구개편 및 순증인력 반영) 마련하여 효율적 조직운영 도모 	

□ 기대효과

- 효율적인 조직 개편으로 군민을 위해 일하는 활기찬 공직사회 조성

1-1-3

해남 「인력자원 빅데이터 시스템」 구축

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		이기쁨 (5716)		

□ 최종목표

- 지역 연고 바탕으로 인적 네트워크 구축·활용하여 군과의 긴밀한 협조 체계 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 연중
- (총사업비) 비예산
- (주요내용) 해남군 인적자원 DB 현황 정비 후 지속 관리
 - 해남군 출신 주요 출향인사(정당인, 법조인, 기업인, 언론인 등), 중앙부처 공무원·전라남도 공무원(5급이상), 해남군 향우회

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
인적자원 확보 (명)	계획	600명	50명	50명	50명	50명
	실적	600명	214명	22명	234명	-
인적자원 활용실적 (건)	계획	-	30건	40건	50건	60건
	실적	-	98건	24건	138건	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 8. : 해남군 출신 주요출향인사 현황 정비 ○ '18. 8. : 별도 관리 되던 주요 출향인사·중앙부처 공무원·전라남도 공무원 데이터 일원화 <ul style="list-style-type: none"> ※ 한 개의 화면에서 검색이 가능하게 데이터화 ○ '18. 12. : 인적자원 DB 구축 완료 및 부서 통보(600명) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 2 : 출향인사 인적자원 DB 추가 발굴(16명) ○ '19. 5. : 향우회 회원 인적자원 DB 구축(22개 향우회 663명) ○ '19. 6. : 전남도청 향우회 인적자원 DB 정비(120명) ○ '19. 9. : 향우회 회원 인적자원 DB 추가 발굴 및 현행화(322명) ○ 2019년 인적자원 활용 인원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 건의 및 예산 확보(중앙부처 등): 28명 - 기업인 투자유치: 70여명(홈커밍데이 등) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20. 3. : 향우회원 및 출향인사 인적자원 DB 추가 발굴(15명) ○ '20. 5. : 인적자원 DB 현행화(중앙부처 공무원, 언론인, 경제인 등) <ul style="list-style-type: none"> - 인적자원: 총 712명(출향인사 586, 도청 126) ○ '20. 6. : 개인정보 동의를 위한 URL 개설 및 개인정보 수집(104명) ○ '20. 8. : 해남군 인적자원 DB 전산시스템 구축 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 방법: 직원수첩(어플) 내 시스템 구축 ○ '20. 9. : 개인정보 추가 수집(151명) 및 인적자원 등록(255명) ○ '20. 11. : 인적자원 DB 현행화(중앙부처 공무원, 언론인, 경제인 등) <ul style="list-style-type: none"> - 인적자원: 총 716명(출향인사 591, 도청 125) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21. 1. : 향우회원 추가 발굴(234명) ○ '21. 2. : 인적자원 DB 현행화(중앙부처 공무원, 언론인, 경제인 등) <ul style="list-style-type: none"> - 인적자원: 총 708명(출향인사 586, 도청 122명) ○ '21. 12. : 공모사업, 선진지 견학, 중앙부처 방문 시 활용 : 138회 ○ '21. 12. 향우회원 명단 현행화 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙부처, 각급 기관 등 인사발령 시기 감안한 인적자원 DB정비 지속 추진 ○ 개인정보 동의자에 대한 인적자원 DB전산시스템 추가 등록 	지속추진

□ 기대효과

- 지역 연고를 활용한 군정 홍보 및 예산 확보 창구로 활용
- 군 주요사업 건의 시 자문 등 관련 정보 습득

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		176		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		이현련 (5534)		

□ 최종목표

- 남북교류협력사업 발굴 및 지원
- 통일기틀 마련을 위한 통일 역량강화사업 및 이북민 지원

□ 추진개요

- (사업기간) '18. 8. ~ 사업 완료 시
- (주요내용)
 - 남북교류 재개 대비 남북교류협력사업 발굴
 - 남북교류협력사업 지원
 - 우리군 통일 역량 강화 사업 및 이북민 지원
- (총사업비) 176백만원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
남북교류협력사업 발굴 및 지원	계획	-	조례제정 및 위원회 구성	간담회 추진	사업발굴 및 지원	사업시행 및 지원
	실적	-	완료	간담회 추진	사업발굴 및 지원	-
통일 역량강화 사업 및 이북민 지원	계획	-	-	북한이탈주민 지원규칙제정	통일역량강화 ·이북민 지원	통일역량강화 ·이북민 지원
	실적	-	-	북한이탈주민 지원규칙제정	통일역량강화 ·이북민 지원	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	176	-	-	-	14	111	51	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	176	-	-	-	14	111	51	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	270 (135)	-	-	-	14 (-)	205 (135)	51	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	270 (135)	-	-	-	14 (-)	205 (135)	51	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북관계 및 국제정세 관련 동향 파악 <ul style="list-style-type: none"> - UN안보리 제재 완화 여부 및 남북관계에 영향을 미칠 우려가 있는 사건(예: 북한 석탄 반입 의혹 사건, 이산가족 상봉) 등 지속 확인 ○ 남북교류사업 추진을 위한 중개단체와 협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 일자: 2018. 12. 11.(화) - 방문단체: 전남도민남북교류협의회 - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> • 북측과 지자체간 교류는 현실적으로 어려움 • 북측은 인도적 지원 지양, 개발협력사업 선호 • 농업 현대화, 역사 관련 등 북측이 선호하는 사업 검토 ○ 남북교류협력에 대한 계획 수립 	

연도(분기)	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북교류협력사업 지원 조례 개정: 19. 5. / 보조금 지원근거 마련 ○ 남북교류협력 추진위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 구성시기: 19. 7월 - 인원/임기: 12명(공무원 4, 군의원 1, 민간 7) - 주요역할: 해남군 남북교류 협력사업 추진 및 민간 교류 지원 ○ 남북교류협력사업 추진을 위한 예산확보: 10,000천원(민간경상사업보조) ○ 해남군 남북교류협력위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12. 5.(목) - 회의결과: 부위원장 선출(김영동) 및 남북교류협력사업 승인 - 조생종 벼 종자(조명 1호) 이북 보내기 사업: 10,000천원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조생종 벼 종자(조명 1호) 이북보내기 사업 포기에 따른 사업비 반납 <ul style="list-style-type: none"> - 포기사유: 남북관계 악화 ○ 해남군 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례 시행규칙 제정 ○ (사)전남남북교류평화센터 간담회 추진 - 10. 21.(수) ○ 남북경제문화협력재단 업무 협약을 위한 남북도시간 협력사업을 위한 기초 준비과정 교육 수료 - 12월 중 5회(7시간 30분) ○ 민선7기 군정중점과제 변경 <ul style="list-style-type: none"> - (당초) 최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진 ☞ (변경) 중점과제: 남북교류협력사업 발굴지원 - 변경 요청일자: 2020. 10.. - 군민 공약평가단 공약 변경승인: 2020. 12. ○ 북한이탈주민 정착지원금 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 반기별 세대당 1회 지원(관내 이탈주민 15명, 50만원) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사)전남남북교류평화센터 출연금 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 ~ 2021년(3개년) 90백만원 납부 ○ 전국 시군구 남북교류협력 포럼 <ul style="list-style-type: none"> - 2. 26.(금) 포럼 지방행정협의회 전환 실무 회의 - 3. 4.(목) 포럼 창립을 위한 자치단체장 화상 간담회 - 3. 16.(화) 전국 시군구 남북교류협력 포럼 창립 총회 ○ 남북경제문화협력재단과 업무협약 전 사전간담회 개최. <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 3. 19.(금) 15:00 - 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> * 코로나19 사회적 거리두기가 완화된 후 업무협약 추진 ○ 전국 남북교류협력 지방정부협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 4. 26.(월) 지방정부협의회 임시총회 <ul style="list-style-type: none"> * 4.27판문점 선언 3주년 기념 입장문 보고 - 5. 28.(금) 지방정부협의회 긴급현안회의 <ul style="list-style-type: none"> * 남북합의 이행 국면 조성을 위한 남북한 미술, 사진 전국 순회전시 추진안 ☞ 해남군 미술, 사진 전국 순회전시회 신청 완료 - 6. 9.(수) 전시회 참여 희망 지자체 팀장급 화상회의 - 6. 16.(수) 전국 남북교류협력 지방정부협의회 규약 의회 의결 - 6. 17.(목) 전국 남북교류협력 지방정부협의회 규약 고시 - 6. 21.(월) "다시 시작하는 남북합의 이행" 토론회 <ul style="list-style-type: none"> (남북미술전시회 북측의 참여와 평양 및 북경 전시회 남북 공동 개최를 북측에 공개 제안) - 6. 29.(화) 다시 시작하는 남북합의 이행 "약속" 전시회 개막식 <ul style="list-style-type: none"> * 한반도 최남단 해남군과 최북단 온성군과의 상징적인 교류 의지 전달 ○ 2021년도 남북교류 및 통일분위기 확산 공모사업 공고 	

연도(분기)	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 공고기간: '21. 3. 8. ~ 3. 31. - 공모분야 <ul style="list-style-type: none"> * 남북교류협력 사업: 30,000천원 * 통일분위기 확산사업: 10,000천원 ○ 2021년도 남북교류 및 통일분위기 확산 공모사업 선정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 4. 5.(월) 해남군 남북교류협력위원회 개최 및 보조금 지급 * 남북교류협력사업(민족종자 나누기) 1건: 가결 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 조생종 우량종자(조명 1호) 4.8톤 무상공급 ☞ 소요예산: 20,000천원(보조금 15,000천원, 자부담 5,000천원) * 통일분위기강화사업(8.15기념식 및 피스로드 자전거 순례) 1건: 가결 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 8.15광복절 기념식 및 피스로드 자전거 순례 ☞ 소요예산: 7,000천원(보조금 5,000천원, 자부담 2,000천원) ○ 이북5도민 망향행사 지원 예산 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 망향제 개최: 3,300천원(군비 1,800, 자담 1,500) - 대통령기 이북도민 체육대회 참가: 6,320천원(군비 4,200, 자담 2,120) ○ 북한이탈주민 상반기 정착지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 5. 31.(월) 관내 북한이탈주민 14명 / 세대당 500천원 지급 ○ 2021년도 통일분위기 강화사업 완료(남북통일운동 국민연합) <ul style="list-style-type: none"> - 8. 15.(일) / 해남군청 앞 및 읍내 시가지 / 49명 - 8.15광복절 기념식 및 피스로드 자전거 순례 ○ 전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 <ul style="list-style-type: none"> - 대북생활협력사업 추진 부담금 5백만원 납부 ○ 북한이탈주민 상반기 정착지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 12. 10.(금) 관내 북한이탈주민 15명 / 세대당 500천원 지급 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북교류를 위한 사업 발굴 및 교류 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 남북경제문화협력재단 업무협약 및 사업 발굴 ○ 전국 남북교류협력 지방정부협의회 공동사업 추진 ○ 통일역량강화 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 북한이탈주민과 함께하는 내고장 체험행사 ○ 이북민 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 북한이탈주민 정착지원금 지원 · 이북5도민 행사 참여 지원금 지원 	

□ 기대효과

- 지속적인 상호 교류를 통해 민족 화해와 남북 간 격차 해소, 남북 평화 체계 구축
- 통일 역량강화사업, 이북민이 살기 좋은 해남 만들기 등을 통하여 급작스러운 남북통일에 선진적으로 대처 가능

1-1-5

원스톱 민원행정 처리

사업기간		2018~계속						총사업비 (백만원)		24		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		종합민원과 (전부서)					담 당 자 (연 락 처)		김하연 (5447)			

□ 최종목표

- 민원인 입장에서 민원을 보다 쉽고 빠르게 처리할 수 있도록
복합민원 처리체계 구축
- 각종 민원의 1회 방문(상담) 처리로 군민의 눈높이에 맞는 친절
봉사 민원행정 구현

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 계속
- (관련근거) 민원처리에 관한 법률 제32조(민원 1회 방문 처리제의 시행)
- (총사업비) 24백만원
- (주요내용) 원스톱 민원처리로 군민불편 해소

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
원스톱 민원행정 종합대책 (4대전략, 23개 과제)	계획	계획수립	23개 과제추진	23개 과제추진	23개 과제추진	23개 과제추진
	실적	계획수립	23개 과제 추진	23개 과제추진	23개 과제추진	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24	-	4	5	5	5	5	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	24	-	4	5	5	5	5	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	77 (17)	-	4 (4)	5 (4)	5 (4)	28 (28)	35	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	77	-	4 (4)	5 (4)	5 (4)	28 (28)	35	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원스톱 민원처리 개선 추진방안 계획수립: 7. 24. ○ 민원상담관 지정·운영: 7. 25. ○ 우수지자체 벤치마킹 및 전문가 자문: 8. 1. ~ 8. 3. ○ 원스톱 민원행정 종합대책(안) 마련: 9. 10. ○ 원스톱 민원행정 종합대책 토론회 개최: 9. 18. ○ 원스톱 민원행정 종합대책 확정·시달(4대전략, 26개 세부과제): 10. 18. ○ 세부사업별 추진계획 수립·시행(2018년) <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일) - 마일리지제도 확대 운영: 마일리지 우수부서(3개) 및 개인(6명) 포상 - 민원행정서비스 만족도조사 실시: 1회 - 고충·집단민원의 신속한 해소: 감사팀에서 분기별 처리실태 점검 - 민원상담관제 운영: 7. 25.부터 116건 상담완료 - 민원인 “쿨” 제도 운영: 민원상담관제와 연계 추진 - 야간민원실 운영: 11. 1.부터 운영, 여권 및 주민등록등초본 발급 - 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 아침방송, 직원 친절교육 	

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> - 외부강사 초청 공직자 친절교육: 2회 추진 - 친절 역량강화의 날 운영: 매주 수요일 17:50 ~ 18:00 - 주민등록·인감 담당자 업무 연찬회: 1회 추진 - 민원담당공무원 감정치유 및 정서교육: 2회 추진 - 민원행정 우수지자체 벤치마킹 추진: 수시 - 악성·특이민원 대응매뉴얼 제작·배부: 200부 제작, 실과소 배부 - 사전컨설팅 감사제도 운영 - 적극행정 면책제도 운영 - 효율적인 업무추진을 위한 업무조정 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 계획수립건 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일) - 민원행정서비스 만족도조사 실시: 11회 (군정혁신단) - 민원상담관제 운영: 1. 1.부터 305건 상담완료 - 야간민원실 운영: 매주 목 18시~20시, 여권 및 주민등록등초본 발급 - 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 아침방송, 직원 친절교육 - 친절 역량강화의 날 운영: 매주 수요일 17:50 ~ 18:00 - 주민등록·인감 담당자 업무 연찬회: 분기별 1회(1월, 4월, 9월, 10월) ○ 세부사업별 추진계획 수립·시행 <ul style="list-style-type: none"> - 민원처리 문자안내 서비스 실시: 민원인, 업무담당자, 실과소장 문자안내 - 민원안내도우미 운영 실시: 희망근로 2명 근무 - 전화민원 친절응대 서비스 실시: 매뉴얼 작성, 전 직원 분기별 교육실시 - 「해남군 민원보상제 운영」 실시: 8. 28. <ul style="list-style-type: none"> · 행정착오나 처리지연으로 인한 보상으로 해남사랑 상품권 등 제공 - 외부강사 초청 공직자 친절교육: 2회(총무과 3. 6, 종합민원과 11. 15.) - 개발행위 무료상담 창구 운영: 10. 17. ○ 원스톱 민원처리 개선 추진방안 계획수립: 7. 17. <ul style="list-style-type: none"> - 과제 수정(4대 전략, 23개 세부과제): 7. 17. - 민원상담관 전담창구 전진배치: 7. 22. - 인허가 민원처리절차 안내매뉴얼 제작 시달: 8. 26. - 전 부서 청내 친절 방송 송출: 8. 27. - 원스톱 인허가 민원처리 안내서 배부(실과소, 읍·면): 12. 23. ○ 인허가 담당공무원 인센티브 부여 및 전문가 양성 추진 위한 총무과 협약 7. 17. <ul style="list-style-type: none"> - 건축민원팀: 건축9급 2명 전문성 확보될 때까지 전보제한(3년 정도) 요청 - 복합민원팀: 팀장 또는 행정7급을 토목직으로 배치 요청 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 계획수립건 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일) - 민원상담관제 운영: 연중 / 종합민원과 내 전담 창구 - 야간민원실 운영: 매주 목 18시~20시, 여권 및 주민등록등초본 발급 <ul style="list-style-type: none"> ※ 코로나 19로 3월부터 야간민원실 잠정중단 - 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 아침방송, 직원 친절교육 - 친절 역량강화의 날 운영: 매주 수요일 17:30 ~ 18:00 <ul style="list-style-type: none"> · 친절교육 강사 초빙하여 진행(7월~9월) - 주민등록·인감 담당자 업무 연찬회: 분기별 1회(2월, 7월) - 민원행정서비스 만족도조사 실시: 1회(3월) - 외부강사 초청 공직자 친절교육: 1회(6. 18.) ○ 세부사업별 추진계획 수립·시행 <ul style="list-style-type: none"> - 민원처리 문자안내 서비스 실시: 민원인, 업무담당자, 실과소장 문자안내 - 민원안내도우미 운영 실시: 2명(청원경찰, 희망근로) - 「해남군 민원보상제 운영」 실시 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> · 행정착오나 처리지연으로 인한 보상으로 해남사랑 상품권 등 제공 - 개발행위 무료상담 창구 운영: 매월 둘째주, 넷째주 목요일 14:00~16:00 · 개발행위, 인·허가 사전 정보제공 및 상담 - 생활민원 안내서 제작·배부: 500부/ 각 실과소 및 14개 읍면 배부 · 관외 주민이 관내 전입 시 교부 - 찾아가는 읍면직원 친절교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 10~11월(5주간) / 14개읍면 전직원 / 사례별 민원응대 요령 교육 ○ 인·허가 담당공무원 전문가 양성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 건축민원팀: 경력직 신규 공무원 채용 완료 ○ 인·허가 담당공무원 인센티브 부여 <ul style="list-style-type: none"> - 복합민원 등 인허가 담당자에 대해 근무성적 평정관리 가점 부여 (해남군 지방공무원 근무성적 평점관리 규정 개정/2020. 10. 20) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 계획수립건 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일) - 민원상담관제 운영: 연중 / 종합민원과 내 전담 창구 / 634건 - 야간민원실 운영: 매주 목 18시~20시, 여권 및 주민등록등초본 발급 - 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 직원 친절교육 - 외부강사 초청 공직자 그룹별 친절교육 ※ 친절 역량 강화의 날 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 3월 ~ 12월(기간중 21회) / 550명(5년미만 경력 직원 및 민원실 직원) 매주 화요일 15:00 ~ 18:00(매회 24명 / 4조) - 2021년 상반기 공직자 친절교육(집합): 대면·비대면 / 500명 / 교육연극 - 주민등록·인감담당자 업무 연찬회(2회) <ul style="list-style-type: none"> · (개최)'21.4. / (서면) '21.6. - 민원응대 공무원 힐링교육: '21.4. - 민원사무처리기간 단축 우수공무원선정(3명): '21.6. - 민원응대 매뉴얼제작 및 부서교육 실시: '21.6. - 주민참여 친절평가단 운영, 전화민원 친절응대 서비스 강화 : '21.7. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 민원행정 서비스 만족도 조사결과 우수부서(3개) 선정 포상: '21.12. ⇒ 민원처리 우수부서 및 민원마일리지 우수공무원 선정 포상: '21.12. - 땅끝민원길잡이(민원편람) 제작: '21.8. - 2021년 원스톱방문 민원창구 우수기관 서면, 현장 평가: '21.8. ~ 9. <ul style="list-style-type: none"> · 민원처리기간 단축률 제고, 원스톱처리 우수시책 · 원스톱방문 민원창구 소개, 주민홍보 실적 등 ⇒ '21년 시군구 원스톱방문 민원창구 우수기관 선정(국무총리 표창) ○ 세부사업별 추진계획 수립·시행 <ul style="list-style-type: none"> - 민원처리 문자안내 서비스 실시: 민원인, 업무담당자, 실과소장 문자안내 - 민원안내도우미 운영 실시: 1명(청원경찰) - 「해남군 민원보상제 운영」 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 행정착오나 처리지연으로 인한 보상으로 해남사랑 상품권 등 제공 - 개발행위 무료상담 창구 운영: 매월 둘째주, 넷째주 목요일 14:00~16:00 · 개발행위, 인·허가 사전 정보제공 및 상담(14회 / 34건) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021 ~ 2022	○ 지속 추진	

□ 문제점 및 대책

- 민원인에 대한 친절, 신속, 원활한 민원행정 추진에 있어 전 실과소 읍면에서의 적극적인 마인드 및 의식 필요
- 전 직원의 지속적인 친절교육 실시로 민원행정의 친절도 제고
 - ※ 전 공직자의 적극적인 협조, 동참

□ 기대효과

- 신속한 민원처리로 민원인의 시간적·경제적 비용을 절감하고 군민만족도 향상
- 부서 간 복합민원 협력체계 구축으로 『불편·불만족·불친절』 3불 없는 고객만족 봉사행정 실현

1-2-1

주민참여예산제도 활성화

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			
추진부서 (협조부서)		기획실 (전부서)						담 당 자 (연 락 처)		김영진 (5616)		

□ 최종목표

- 군정 주요사업 및 예산편성 전·후 단계까지 주민참여를 확대하여 지방재정의 민주성과 투명성 강화
- 다양한 주민참여 수단 제공 및 운영성과의 사후 공개·공유로 적극적인 주민참여 유도

□ 사업개요

- (사업기간) 연중
- (의견수렴 방법) 군 및 읍면 방문, 군 홈페이지, 이메일, 팩스, 우편 등
- (참여대상) 모든 군민 / 단체포함
- (관련근거) 지방재정법 제39조 / 해남군 주민참여 예산제 운영 조례
- (주요내용)
 - 지방재정 운영방향 및 정책생산, 예산편성 등에 관한 주민의견 수렴
 - 군정주요사업에 대한 주민의견, 주민제안사업 등의 예산편성 및 집행
 - 주민참여예산위원회 및 읍면 지역회의 운영(사업 발굴)
 - 주기(년)별 주민참여예산제도 운영성과 분석·공개 및 피드백
 - SNS 및 언론매체를 활용한 주민참여예산제도 홍보
 - 주민참여예산사업 주민제안 공모제 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
주민참여 예산제도 운영	계획	제안접수 및 간담회 운영	제안공모 및 읍면지역 회의 운영	예산학교 운영	운영 및 모니터링	운영 및 모니터링
	실적	제안접수 및 간담회 운영	제안공모 및 읍면지역 회의 운영	제안접수 및 예산학교 비대면영상 강의 제작	“찾아가는 예산학교” 운영 (14개 읍·면)	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 간담회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운영주관: 업무관련 실과소 (주민복지과 등 8개 실과소) - 참여대상: 분야별 관련단체, 관심 있는 일반주민 등 실과소 자체 선정 - 내 용: 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의 - 접 수: 131건 / 12,615백만원 - 예산반영액: 83건 / 5,501백만원(43.6%) ○ 주민제안 접수 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간: 연중 / 집중기간: 2018. 7. 16. ~ 8. 24.(40일간) - 방 법: 군 홈페이지, 방문·우편 및 팩스를 통한 의견수렴 - 제 안 자: 전 주민(단체포함) - 접 수: 20건 / 878백만원 - 예산반영액: 14건 / 749백만원(85.3%) ○ 주민참여예산위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2018. 11. 8. (목) 14:00~16:10 - 장 소: 상황실 - 참 석: 20명(불참 10명) - 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> · '19년도 재정운용 및 예산편성방향 설명 및 의견수렴 · '17년도 주민참여예산사업 예산반영 결과보고 · '18년도 주민제안사업 검토 및 의견수렴 / 97건 6,250백만원 <ul style="list-style-type: none"> ※ 전년도 주민제안사업 / 53건 3,236백만원 · '19년도 주요 재정투자사업 의견수렴 / 200건 37,885백만원 <ul style="list-style-type: none"> ※ 전년도 의견수렴 사업: 243건 49,411백만원 · 주민참여 예산위원회 발전방향에 대한 의견수렴 · 위원회 수렴 주민의견서 의회 제출: 11. 21.(수) 	

2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 주민참여예산제 운영 계획 시행(2020년 본예산 대상사업) <ul style="list-style-type: none"> - 주민제안 공모, 읍면 지역회의 운영, 군 기획실 및 읍면 접수창구 운영 ○ 해남군 홈페이지 재정비 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 제안 메뉴와 주민참여예산 공개 메뉴 합병 - 주민참여예산제도 안내, 예산편성 신청, 운영현황 등 한 번에 확인 가능 ○ 해남군 주민참여 예산위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 모집기간: 7. 8.(월) ~ 7. 15.(월) - 위촉: 8. 26.(월) / 30명(위촉직 23명, 당연직 7명) - 임기: 2019. 8. 26. ~ 2021. 8. 25. ○ 읍면 지역회의의 구성 및 운영: 14개 읍면, 152명 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면 사업 발굴 5건 5억원 - 주민숙원사업 검토 및 우선순위 부여 ○ 주민참여예산사업 주민제안 접수창구 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: 연중 / 방법: 군 및 읍면 방문, 군 홈페이지, 이메일, 팩스, 우편 - 집중접수: 8. 12.(월) ~ 9. 11.(수) - 접수결과: 군사업 5건 263억원 ○ 주민참여예산제도 홍보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면 공문 발송, 읍면장 회의서류, SNS, 홈페이지 배너 등을 통한 적극 홍보 ○ 주민참여예산 분야별 간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 20.(화) ~ 9. 30.(월) / 8개 부서 / 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의 ○ 주민제안 및 간담회 접수 사업 소관 사업부서 검토 ○ 주민참여예산위원회 총회 개최: 11. 7.(목) <ul style="list-style-type: none"> - 위원장 및 부위원장 선출 - 주민제안접수 및 읍면 지역회의 건의사업 검토 후 최종 건의 - '18년 주민참여예산 반영사업 예산반영 결과보고 - '20년도 예산운용 방향에 대한 의견제출 - '20년도 주요 재정투자사업 의견수렴(13건) ○ 주민참여예산 예산 반영 및 운영 결과 홈페이지 게시 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 주민참여예산제 운영 계획 시행(2021년 본예산 대상사업) <ul style="list-style-type: none"> - 군 기획실 및 읍면 접수창구 운영, 부서별 간담회, 읍면 지역회의 개최 등 ○ 주민참여예산제도 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 실과소·읍면 공문 발송, 읍면장 회의서류, SNS, 홈페이지 배너, 언론기사 등을 통한 적극 홍보 ○ 주민참여예산사업 주민제안 접수창구 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 접수기간: 연중 ※ 집중접수기간: 6월~8월 - 접수방법: 군 및 읍면 방문, 군 홈페이지, 이메일, 팩스, 우편 - 접수결과: 군사업 13건 / - 반영가능건수 : 7건, 7,215,000천원 ○ 주민참여예산 분야별 간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 17.(월) ~ 9. 2.(수) / 6개 부서 / 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의 - 제안결과: 116건, 10,655백만원 건의 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 검토결과: 62건, 4,033백만원 반영 가능 <p>○ 읍면 지역회의 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9. 14.(월) ~ 9. 21.(월) / 14개 읍면 / 주민생활편익사업 요구 심의 및 우선 순위 결정 - 제안결과: 1,297건 - 검토결과: 928건, 38,253백만원 반영 가능 <p>○ 주민참여 예산학교 비대면 영상강의 제작</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주민참여예산제도의 이해, 우리군 추진절차, 제안서 작성요령, 우수사례 등 <p>○ 2020년 주민참여예산 운영 결과 홈페이지 공개</p>	
2021	<p>○ 주민참여예산 분야별 간담회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> - 운영주관: 업무관련 실과소 (관광실 등 8개 실과소) - 참여대상: 분야별 관련단체, 관심 있는 일반주민 등 실과소 자체 선정 - 내 용: 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의 - 접 수: 90건 / 6,664백만원 - 예산반영액: 61건 / 2,849백만원(42.8%) <p>○ 주민참여예산위원회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2021. 11. 2.(화) 10:00~11:30 - 장 소: 중회의실 (군청 5층) - 참 석: 22명(불참 8명) - 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> · 주민참여예산 제도 설명 · '21년도 재정운용현황 설명 · '21년도 주민제안사업 검토 및 의견수렴 / 61건 / 2,849백만원 · '22년도 주민참여예산 현황 보고 · 주민참여 예산위원회 발전방향에 대한 의견수렴 · 간담회 결과에 대한 실과소장 답변 및 추가 의견 건의 · 위원회 수렴 주민의견서 의회 제출 <p>○ 군민 아이디어뱅크 "찾아가는 예산학교" 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 운영주관: 기획실 - 참여대상: 주민자치위원회, 이장단, 관심 있는 일반주민 등 - 대 상 자: 14개 읍·면 (총 14회) - 내 용: 해남군 재정 현황 및 주민참여 예산제도에 대한 일반적 이해와 운용 방법 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여예산제도 운영 계획 수립: 1월 ○ 주민제안접수: 연중(1월~12월) ○ 찾아가는 읍면 주민참여 예산학교 운영 ○ 실과소 분야별 간담회 및 읍면 지역회의 운영: 8월~9월 ○ 주민참여예산위원회 개최: 11월 (필요시 수시개최) 	

□ 기대효과

- 행정 주도의 예산편성 지양으로 군민과 소통하는 재정운용
- 지방예산의 투명성 제고 및 재정 민주주의 실현

1-2-2

해남군 군민 배심원제 도입

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		30		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		혁신공동체과						담 당 자 (연 락 처)		임선희 (5842)		

□ 최종목표

- 군민과 밀접한 관련이 있는 군정 주요정책에 대한 군민참여와 의견수렴
- 갈등이 예상되는 사안을 공개적 토론과 심의를 통해 합리적 방안 마련

□ 사업개요

- (사업기간) ' 19. 1. ~
- (인원구성) ① 판정관, 부판정관(각 1명) ② 심의대상결정위원회 (의회, 전문가, 시민단체 대표 등 7명) ③ 군민예비배심원(100명)
- (총사업비) 30백만원
- (주요내용) “해남군 군민 배심원제” 운영으로 군정 중요정책 및 국책사업 추진 시 민원이나 갈등이 예상되는 사항을 공개 토론과 공정한 합의로 민주적 해결방안을 마련하기 위한 주민참여제도

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.
조례제정 및 배심원단 구성	계획	-	조례 및 규칙 제정	배심원단 구성	-	배심원단 구성(2차)
	실적	-	조례 및 규칙 제정	배심원단 구성	-	-
배심원 교육	계획	-	-	2	2	1
	실적	-	-	2	1	-
군민배심(모의)법정	계획	-	-	-	-	1
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	30	-	-	-	10	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	30	-	-	-	10	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	30 (1.8)	- -	- -	- -	10 (1.8)	10 (3)	10 -	- -
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	30 4.8	- -	- -	- -	10 (1.8)	10 (3)	10 -	- -
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 타지자체 운영 사례조사(10개 지자체) - (폐지) 충청북도, 부산광역시 사하구 등 - (나주시) 2018년도 지방선거 공약사항으로 조례 제정	
2019	○ 해남군 군민배심원제 추진계획 수립 - 심의대상, 운영방법 등 계획 수립 ○ 제15회 해남군 조례규칙심의회 상정: 보류결정 ○ 제17회 해남군 조례규칙심의회 상정: 원안가결 ○ 제297회 해남군의회 제2차 정례회: 원안가결 ○ 「해남군 군민 배심원제 운영 조례」 제정	'19. 7. '19. 10. '19. 11. '19. 11. '19. 12.

2020	○ 해남군 군민배심원제 관련 예산 편성(제1회 추경)	'20. 3.	
	○ 「해남군 군민 배심원제 운영 조례 시행규칙」 제정	'20. 4.	
	○ 군민예비배심원 모집 공고	'20. 5.	
	○ 판정관 및 부판정관 모집	'20. 5.	
	○ 해남군 군민법정 심의대상결정위원회 위원 모집	'20. 5.	
	○ 군민예비배심원 모집	'20. 9.	
	○ 판정관·심의대상결정위원·군민예비배심원 위촉	'20. 11.	
	○ 군민배심원제 교육	'20. 11.	
2021	○ 배심원제 홍보 및 심의대상 접수	상 시	
	○ 군민예비배심원 실무교육	'21. 9.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 심의대상 접수 및 군민법정 운영	상 시
	○ 제2차 군민배심원단 구성(예비배심원, 심의대상결정위원 등)	~'22. 11.
	○ 제2차 군민배심원단 교육	'22. 11.

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 군민배심원제에 대한 이해 부족 및 적극적 호응과 참여 미흡
- 포용력 있는 토론문화에 익숙지 않아 배심원 합의도출이 어렵고 심의대상 결정이나 평결에 대한 이해당사자의 불복 가능성 존재

○ 대책

- 지속적 홍보와 교육으로 군민배심원제에 대한 군민 접근성 향상
- 실질적 학습과 체득을 통한 배심원제도 이해 제고 및 역량 강화
- 배심원 및 이해당사자, 군민법정 결과에 승복 사전합의

□ 기대효과

- 민주적 의견수렴 절차를 통한 소통행정으로 군민참여 확대 및 군정신뢰도 향상
- 공론장을 마련하여 토론과 합의로 지역갈등 해소와 상호 화합에 이바지
- 주민주도의 지역 문제해결로 주민자치 역량 강화

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		이기쁨 (5716)		

□ 최종목표

- 집무실을 벗어나 다양한 계층과 격의 없는 만남을 통해 군민의 생생한 여론 수렴
- 민원해결을 위한 적극적 소통으로 군정 신뢰도 제고 및 불편 사항의 조속한 해결
- 각종 행사시 형식적인 의전 관행을 탈피, 실용적이고 내실있는 행사 추진

□ 추진개요

- (운영기간) 연중
- (운영장소) 현안사업장, 주제별 민생현장, 마을회관, 관광지 등
- (운영대상) 각종 단체(농수산업 · 상공업 · 문화 · 체육 · 사회단체 등), 집단민원 현장, 대화를 희망하는 주민모임 등
- (운영방법)
 - (주중) 주간(현안사업장, 주제별 민생현장 등) 및 야간(직장인 · 워킹맘 · 청소년 등)
 - (주 말) 관광지 등
 - 주민민원(건의) 사항에 대하여는 담당부서에서 검토 후 결과 회신
 - ※ 형식적인 의전 관행을 탈피, 군민(참여자)를 배려하는 행사 추진
- (흐름도) 대상자 파악(실과소·읍면) ⇒ 대상자 선정·일정 수립(총무과) ⇒ 계획 수립(실과소) ⇒ ‘자랑스러운 군민과의 대화’ 운영(실과소 · 총무과) ⇒ 건의사항 처리(실과소)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
현장소통 행정 추진 실적	계획	37회	48회	55회	60회	30회
	실적	37회	68회	91회	139회	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 2018년 - 2018 화통한대화: 14개 읍면 / 건의사항: 352건 - 이동군수실: 단체(8회), 학생(2회), 민생현장(13회) / 건의사항: 43건	
2019	○ 화통한대화: 14개 읍면 / 건의사항: 248건 - 처리현황: 완료 94, 추진중 106, 추진검토 17, 불가 31 ○ 이동군수실: 54회 / 건의사항: 136건 - 처리현황: 완료 49, 불가 15, 미정 5, 추진중 43, 공람 24	
2020	○ 이동군수실: 91회 / 건의사항: 279건 - 처리현황: 완료 127, 불가 31, 추진중 81, 공람 40	
2021	○ 읍면이장회의 순방: 14개 읍면 / 건의사항 96건 - 처리현황: 완료 61, 불가 12, 추진중 23 ○ 자랑스러운 군민과의 대화: 125회 / 건의사항: 39건 - 처리현황: 완료 22, 불가 6, 추진중 11	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	○ 연중 추진 - 화통한 대화: 14개 읍면 / 연 1회 - 이동군수실: 연중 운영 / 월 10회 이상	지속 추진

□ 기대효과

- 방문을 원하는 민원 현장과 현안 사업장을 수시 방문하여 발 빠른 민원 해결
- 특정 민원사항 외에도 별도의 생활불편사항, 향후 발생 우려 민원에 대한 선제적 대응
- 비효율적 격식 축소로 군민과 함께하고 군민의 눈높이에 맞는 대화 등 추진

사업기간		2018~2019						총사업비 (백만원)		160		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		기획실					담 당 자 (연 락 처)		김혜영 (5244)			

□ 최종목표

- 해남군 공식블로그를 기반으로 소셜미디어(SNS) 홍보 창구 일원화 및 활용
- 소셜미디어(SNS)를 이용한 전 국민 홍보 마케팅 추진으로 해남군 브랜드 인지도 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2019 / 구축 ~ 실행단계
- (사업량) 소셜미디어(SNS) 마케팅 강화
- (총사업비) 160백만원
- (주요내용)
 - (소통하는 SNS) 읍면소통방, 페이스북 「LIVE 해남」, SNS 기자단운영
 - (강화된 SNS 콘텐츠) 효과적인 정책 카드뉴스 및 영상(유튜브 V-LOG 등)
 - (대외적 홍보 SNS) SNS인플루언서 홍보단 운영, 군 정책 웹툰 제작

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
소셜미디어(SNS) 마케팅 강화	계획	기본 계획수립	활용계획 수립·추진	sns활성화 방안 수립·추진	유튜브를 활용한 군정홍보 방안추진	-
	실적	기본 계획수립	활용계획 수립·추진	sns인플루언서홍보단 운영 및 웹툰제작·게시	유튜브 영상제작(14편)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	160	-	-	40	40	40	40	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	160	-	-	40	40	40	40	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	619 (428)	-	35 (35)	91 (91)	132 (132)	170 (170)	191	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	619 (428)	-	35 (35)	91 (91)	132 (132)	170 (170)	191	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 sns 운영에 관한 기본 계획 수립 ○ 소셜미디어 구독자 확보: 7,488(6월 말) ⇒ 15,131명(12월 말) 102% 습 ○ 소셜미디어(SNS) 통합 기반 구축을 위한 네이버 블로그 운영: 9. 4.(3,662명) ○ 『해남군 소셜미디어 관리 및 운영 조례』제정: '18. 11. 8. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소셜미디어 구독자 확대: 7,488명(2018.6)⇒ 34,336명(2019.12) 358% 습 ※ 페이스북 팔로워 23,215명(전남도내 군단위 2위) ○ 해남 가볼까? UCC영상 공모전 추진: 23건(11건 선정 추진) ○ 영상, 카드뉴스 활용 관광, 유통 적극 홍보: 912건 	

연도	추진실적	비고
	○ 대한민국 SNS대상 "최우수상", 올해의 SNS "최우수상"	
2020	○ SNS 구독자 확대: 7,488명(2018.6)⇒ 45,057명(20.12월 현재) 502%↑ ※ 페이스북 구독자 32,080명 (전남도내 군단위 1위) ○ 유튜브 활성화 추진: 구독자: 2,610명(누적 조회수 146,000회) ○ SNS 인플루언서 홍보단 운영: 10명(71건/590,638회 노출) ○ "신입공무원 땅끝군의 해남일기" 웹툰 제작: 30회 / 278,369회 노출 ○ 대한민국 SNS대상 "대상", 대한민국소통어워드 "대상", 올해의 SNS "최우수"	
2021	○ 소통하는 소셜미디어 운영 - 페이스북 구독자 35,282명 (전남도내 군단위 1위) - 카드뉴스 및 영상 홍보 콘텐츠 제작·게시: 506건(영상 주 1회 이상 게시) - 군민 참여형 SNS홍보: 기사단(20명/169건), 공유 캠페인(3회) - SNS 대표 캐릭터 제작·배포: 캐릭터 51종, 홍보물 4종 - SNS 인플루언서 홍보단 운영: 11명/ 평균 조회수 500,501회 / 우수영 관광지 등 ○ 미디어 중심의 홍보강화 "유튜브 활성화" 추진 - 유튜브 활성화를 통한 군정홍보 강화계획 수립·추진: '20. 12. - 구독자 4,040명 달성(콘텐츠 77건 / 조회수 45만회) - 이슈 콘텐츠 영상을 통한 구독자 확보 추진: 14편(조회수 2만회) ○ 2021년 대한민국 공공PR대상 "최우수상" ○ 2021년 대한민국 SNS대상 "대상"	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	○ 2022년 SNS 성과목표 설정 및 추진 계획 수립 - 군 대표 SNS 매체 "페이스북" 구독자 40,000명 달성 지속 추진 - 군 기사단 및 공무원 스토리텔러 활용방안 강구(35명) - 2022년 소셜미디어 매체별 홍보 계획 수립 ○ 유튜브 매체를 통한 대외 홍보 확산 방안 마련 - 미디어 홍보 활성화를 위한 유튜브 구독자 5,000명 달성 - 군정 주요 역점사업 콘텐츠 "믿고 보는 해남군 V-LOG" 제작 추진 - 숏폼(인스타그램 릴스, 유튜브 숏츠)을 활용한 콘텐츠 제작(월 1회)	
2022	○ SNS 마케팅 성과 분석 및 모니터링 추진 ○ SNS 마케팅 추가 시책 발굴 추진 ○ 유튜브 홍보 성공사례 벤치마킹 등	

□ 기대효과

- 다양한 SNS 채널을 활용한 홍보로 군 브랜드 가치향상 및 인지도 제고

2. 살기좋은 부자농촌

전략 1. 농어민의 소득증대로 삶의 질 향상

- 2-1-1 농민수당 지원
- 2-1-2 간척지 「첨단농업단지」 조성
- 2-1-3 농산물 수급안정 대책 추진
- 2-1-4 종자산업기반 구축 사업
- 2-1-5 해남 2030 푸드플랜 추진(로컬푸드)
- 2-1-6 「농촌융복합산업」 지원 확대
- 2-1-7 해남쌀 명품화 추진
- 2-1-8 농수특산물 통합브랜드 개발 사업
- 2-1-9 산림소득증대 사업
- 2-1-10 농업인 서비스 강화와 조직활성화
- 2-1-11 귀농귀촌 활성화
- 2-1-12 가축질병 원천예방시스템 구축
- 2-1-13 축산종합발전계획 추진
- 2-1-14 수산물 유통지원 확대(수산식품산업 거점단지 조성)
- 2-1-15 깨끗한 바다 환경 조성
- 2-1-16 어업 기반시설 정비(지방어항 조성 사업)

2-1-1

농민수당 지원

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		36,000 (연 9,000)		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농정과 (경제산업과)						담 당 자 (연 락 처)		마찬환 (5359)		

❑ 최종목표

- 농업인의 소득안정을 도모함으로써 농업인 삶의 질을 향상시키고 농업과 농촌의 지속가능한 발전과 공익적 기능 증진

❑ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (지원근거) 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례
- (지급대상) 신청연도의 직전 1년 이상 해남군내 주소를 두고 계속하여 거주하는 사람으로서 농업경영정보를 등록한 농업경영체 (실제 경작 또는 사육하고 있는 농업인)

※ (지원제외) 신청 전(前)연도의 농업 외 종합소득금액이 3,700만원 이상인 사람 등

- (지원방법 및 지급액) 해남사랑상품권으로 반기별 30만원(연 60만원) 균등 지원

- (의무이행) 농민수당을 지급받는 농업인 기본의무 준수

※ 직불금 등 각종 보조금 부정수급 금지, 논·밭 독 등 농지 형상 유지 등

❑ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
농민수당 지급	계획	조례제정	수당지급	수당지급	수당지급	수당지급
	실적	조례제정	13천명	13.6천명	14.3천명	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	36,000	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	36,000	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	35,798 (24,544)	-	-	9,000 (7,770)	8,220 (8,180)	8,610 (8,593)	9,968	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	10,719 (6,709)	-	-	-	3,288 (3,272)	3,444 (3,437)	3,987	
군비	25,079 (17,835)	-	-	9,000 (7,770)	4,932 (4,908)	5,166 (5,156)	5,981	
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농민수당 도입 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 농가기본소득 지원 도입방안 최초 검토: 7. 9. - 농업관련 단체 의견 수렴: 7. 18. ~ 7. 28. - 농가기본소득 지원 실무협의회: 8. 20. - 전문가 자문(농가기본소득 지원 도입에 대한 전반적인 사항): 8. 23. - 농가기본소득 지원 도입위원회: 8. 28. - 군의회 간담회: 9. 10. ○ 농민수당 제도화(조례 제정 등) <ul style="list-style-type: none"> - 군수 공약사항 전문가 토론회: 9. 27. - 농민수당 후속대책 수립 및 군의회 설명회: 10. 1. - 농민수당 제도화 정책 자문단 자문: 10. 22. - 농민수당 제도화 추진위원회: 10. 25. - 농민수당 지원제도 주민설명회: 11. 8. - 조례(안) 법률 자문: 11. 16. - 군의회 설명회(추진경과 및 조례안): 11. 21. - 조례·규칙심의회(입법예고 11.21.~12.11.): 12. 14. - 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례 제정: 12. 21. - 조례 공포: 12. 28. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보장제도 협의 요청서 제출: 2. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 협의요청서 및 설명자료 제출(군 → 전라남도, 보건복지부) ○ 농민수당 전국 최초 도입, 대외 홍보 영상 제작 및 홍보: 2월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 해남사랑상품권과 연계 홍보 ○ 농민수당 지원제도 읍면 순회교육 및 홍보: 3. 18. ~ 3. 29. <ul style="list-style-type: none"> ※ 14개 읍면, 1,713명 / 홍보 전단지 배부(10,000부) ○ 사회보장제도 협의 관련 보건복지부 방문: 3. 27. <ul style="list-style-type: none"> ※ 해남군 농민수당 지원제도 설명(도입 취지, 도입과정, 사업내용 등) ○ 농민수당 지원사업 세부시행지침 마련: 3~4월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 해남세무서(농업 외의 종합소득금액 확인방법), 농산물품질관리원(농업경영체 등록 관련), 경제산업과(지역상품권 취급 금융기관 및 지급대상자 수령방법) 등 관계기관 및 부서 협의 ○ 보건복지부 사회보장제도 협의 이행: 5. 3. ○ 상·하반기 농민수당 신청·접수 및 지급: 5월 ~ 11월 / 13천명, 77억원 <ul style="list-style-type: none"> ※ (상반기) 12,487명, 3,746,100천원 / (하반기) 12,832명, 3,960,600천원 ○ 전남형 농어민 공익수당 정책 도입 견인: 11월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 사례 발표 및 공유, 통합관리시스템 구축 TF팀(자문위원) 참여 ○ 해남군 농민수당 성과분석 및 언론 홍보: 12월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 정산결과, 지급대상 선정결과 분석, 주요성과 등 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나-19 대응 지역경제 활성화를 위한 농어민 공익수당 신속 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 신청서, 서약서 등 신청서류 사전 제작 배포(40천부): '19. 12. 31. - 홍보 현수막(17개소), 리플릿(10천부) 제작 배부: 1. 13. - 마을단위 교육(514개 마을 / 마을담당공무원): 1. 20. ~ 2. 7. - 농어민 공익수당 신청·접수: 1. 20. ~ 3. 6. - 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례 일부개정: 3. 16. ※ 해남군 농어업보전 등을 위한 농어민수당 지급 조례 - 농어민 공익수당 지급대상자 선정: 3. ~ 4. / 이의신청 접수 및 심의위원회 개최 등 - 농어민 공익수당 신속 지급: 4. 7. / 13,634명, 8,180백만원 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>☞ 코로나-19 대응 지역경제 활성화를 위한 공익수당 신속 지급 건의(2월~)</p> <p>⇒ 상반기(4월) 내 전액 일괄 지급 결정</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농어민 공익수당 통합관리시스템 구축: 4. 28. ※ 지급관리, 이의신청 관리, 통계 분석 등 ○ 농어민 공익수당 통합관리시스템 입력: 9월 ○ 농어민 공익수당 수급권자 책무 준수사항 홍보: 9월 ~ 10월 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나-19 대응 지역경제 활성화를 위한 농어민 공익수당 신속 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 신청서, 서약서 등 신청서류 사전 제작 배포(40천부): '20. 12. 30. - 홍보 현수막(30개소), 리플릿(10천부) 제작 배부: 1. 4. - 농어민 공익수당 신청·접수: 1. 11. ~ 2. 10. - 농어민 공익수당 지급대상자 선정: 2. ~ 3. / 이의신청 접수 및 심의위원회 개최 등 - 농어민 공익수당 신속 지급: 3. 15. / 14,321명, 8,592.6백만원 - 농어민 공익수당 수급권자 책무 준수사항 교육 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 사업시행 및 추진	

□ 기대효과

- 농산물 시장의 개방화에 따른 소득감소와 농자재의 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 농업인의 경영안정 도모
- 지역상품권 활용으로 소상공인, 자영업자 소득증대 등 지역경제의 선순환 구조 마련

2-1-2

간척지 등 『첨단 농업단지』 조성

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		19,712		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농 정 과 (농업기술센터)						담 당 자 (연 락 처)		유미숙 (5384)		

□ 최종목표

- 스마트 팜의 불모지인 해남에 첨단농업단지 조성, 고부가가치 영농 선도
- 기후변화에 대응 미래농업에 대한 성공적 기반구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022년(4년간)
- (사업위치) 영산강 III-1지구(산이 2-1공구) 간척지 등
- (사업량) 50.3ha(유리온실 4 비닐온실 46.3)
- (총사업비) 19,712백만원(국비 2,126.5 지방비 8,444.4 자담 9,141.1)
- (주요내용) 스마트팜 온실 신·개축

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
간척지 수출전문 스마트팜 온실 신축	계획	-	1차공모선정	1차사업 착공	1차사업 운영	-
	실적	-	공모선정 (2ha)	한국농어촌공사 업무위수탁협약	온실신축 공사준공	-
스마트팜 ICT 융복합 확산 등 비닐온실지원	계획	-	3.3ha	14ha	15.5ha	17ha
	실적	-	3.3ha	16.6ha	15.5ha	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,712	-	-	1,696	5,624.6	3,817	4,154.4	4,420
국비	2,147	-	-	-	740	422	445	540
지방비	8767.3			848	2,549.2	1,619.9	1,840.2	1,910
기타	8797.7			848	2,335.4	1,775.1	1,869.2	1,970

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,565.6 (9,329)	-	-	1,696 (720)	5624.6 (5,174.4)	3,817 (3,434.6)	4,428	-
국비	1,543 (1,119.2)	-	-	-	740 (739.4)	422 (379.8)	381	-
도비	1,715.8 (891.4)	-	-	848 (360)	460.8 (340.6)	212 (190.8)	195	-
군비	5,280.3 (3,192.3)	-	-	-	2,088.4 (1,925.3)	1,407.9 (1,267)	1,784	-
기타	7,026.5 (4,126.1)	-	-	848 (360)	2,335.4 (2,169.1)	1,775.1 (1,597)	2,068	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 사업 참여의사 법인 및 지역주민 의견 청취 : 2018. 10월 ○ 아열대 및 기타 작물 첨단 현대화하우스 수요조사 실시	
2019	○ 공모사업 대비 예비사업자 군 자체 모집공고: 1. 23. ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 수요조사 실시: 2월 ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 예산확보 및 대상자 선정: 3. 26. ~ 3. 28. - 스마트팜 비닐온실: 2ha / 1,204백만원(군비 602, 자담 602) - 아열대 비닐온실: 1.3ha / 492백만원(군비 246, 자담 246) ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 시설 설치 완료 - 스마트팜 비닐온실: 7농가 / 2ha / 1,204백만원(군비 602, 자담 602) - 아열대 비닐온실: 7농가 / 1.3ha / 492백만원(군비 246, 자담 246) ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 사전절차 이행: '19. 9. * 비닐온실 2ha / 20억(국비 4, 지방비 6, 융자 6, 자담 4) - 인허가: 가설건축물신고, 개발행위허가, 환경영향평가, 사전재해검토 완료 - 선도 법인 기술이전 및 농산물 수출 협약 등 체결 완료 ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 공모 확정: '19. 12. * 철골비닐온실 19,904m ² / 3,364백만원	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공모사업 (수출전문 스마트팜 온실신축 2ha) 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 농촌진흥청 원예특작시설 내재해형 규격 등록 신청: '20. 1. 9. - 등록 심사기간: 1. 13. ~ 4. 7. - 취하: '20. 3. 20. / 취하사유: 신축 비닐하우스 설계변경 • 1회 추가경정 예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 3,364백만원(국비 673, 도비 202, 군비 1,143, 자담(용자포함) 1,346) • 농림축산식품부 설계변경 승인: '20. 4. 28. • 설계변경에 따른 한국농어촌공사 설계 적정성 검토: '20. 5. 21. • 농촌진흥청 원예특작시설 내재해형 규격 등록 재신청: '20. 6. 18. - 등록 심사기간: 6. 18. ~ 9. 9. / 60일(휴일 제외) • 농촌진흥청 방문, 내재해형 규격 등록 기간단축 요청 : '20. 7. 9. • 농촌진흥청 검토 결과 구조계산 등 보완요청(3회): '20.9.7./9.29./10.6. • 농촌진흥청 검토사항 보완자료 제출(2회) : '20. 9. 23. / 10. 29. • 수출전문 스마트팜 사업 추진 협의회 실시: '20. 10. 19. • 농촌진흥청 원예특작시설 내재해형 규격 승인: '20. 11. 6. • 한국농어촌공사 설계적정성 검토 완료: '20. 12. 18 - 한국농어촌공사 해남지사 업무 위·수탁 협약추진: '20. 12. 21. • 한국농어촌공사 해남지사 사업비수지예산서 승인: '20. 12. 24. ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 등 설치: 12.6ha ○ 시설원예현대화 및 ICT 융복합 지원: 4ha 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공모사업 (수출전문 스마트팜 온실신축 2ha) 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 사업부지 현장 재점검 (배수여건 확인) : '21.1.27 • 전라남도 사업부지 변경 승인: '21.2.10. • 철골비닐 온실공사 입찰 의뢰 : '21.3.17. • 계약 체결 : '21.3.30 • 토목공사(지반 평탄화 및 배수로 정비) 착공 : '21.4.1. • 철골자재 발주 및 주기둥, 트러스 설치 및 설계변경 : '21. 5 ~ 6. • 서가래,천정개폐문,렉창,빗물받이 설치(설계 및 공사기간변경): '21. 7 ~ 8. • 방풍벽, 환풍기, 비닐 설치: '21. 9. • 양액자동화시스템 설비공사 및 준공: '21. 12. (면적 : 20,124m² / 사업비: 3,364백만원) ○ 스마트팜 및 아열대 소득작물 사업 대상자 선정 및 보조금 집행: 27건 / 9.2ha ○ 시설원예현대화 및 에너지절감 지원사업 대상자 선정 및 보조금 집행 : 5건 / 2.2ha ○ 아열대 작목(레드향, 파인애플) 재배단지 및 단동하우스 보급형 스마트팜 조성: 8건/1.6ha ○ 권역별 특화작목 단지육성 및 이중하우스 지원: 22건 2.5ha 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 등 지원: 15ha ○ 시설원예현대화 및 ICT 융복합지원: 2ha	

□ 기대효과

- 농업과 전후방산업이 동반 성장 가능한 미래첨단농업 거점 육성
- 소비자 수요에 부합하는 안전한 농산물의 안정적 생산 및 공급 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 일자리 창출

2-1-3

농산물 수급안정 대책 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		44,197		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농정과						담 당 자 (연 락 처)		박선희 (5383)		

□ 최종목표

- 채소류 재배농가의 안정적 소득보전을 위해 사전 면적 및 출하조절 등을 통한 가격안정 추진 도모

□ 사업개요

【 채소가격안정제 】

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (지원대상) 품목별 주산지 수급안정사업 참여농협, 농업인
- (대상품목) 5개 품목(봄배추, 가을배추, 겨울배추, 마늘, 양파)
- (주산지협의체구성) 품목별 도 단위 협의체 구성
 - 수급상황에 따라 협의체 위원 심의 의결 후 사업비 조성 및 집행
- (총사업비) 44,197백만원(민간경상보조) / 군비 1,490백만원
- (지원비율) 국비 30%, 도비 9%, 시군비 21%, 농협 20%, 농업인 20%
- (사업내용)
 - ┌ 가격상승시: 출하의무 이행 / 운송비, 작업비 지원
 - └ 가격하락시: 보전기준가격과 판매가격의 차액 보전 및 산지폐기

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
계약재배 취급물량 증가율(%)	계획	210ha	221ha	232ha	243ha	254ha
	실적	228ha	245.6ha	271.7ha	343.2ha	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	44,197	-	8,007	8,407	8,827	9,247	9,709	-
국비	13,259	-	2,402	2,522	2,648	2,774	2,913	-
도비	3,978	-	721	757	794	832	874	-
군비	1,490	-	270	283	297	312	328	-
기타	25,470	-	4,614	4,845	5,088	5,329	5,594	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	31,469 (30,391)	-	7,489 (6,546)	13,195 (13,060)	7,326 (7,326)	3,459 (3,459)	-	-
국비	9,631 (9,348)	-	2,247 (1,964)	3,933 (3,933)	2,347 (2,347)	1,104 (1,104)	-	-
도비	3,037 (2,928)	-	674 (589)	1,130 (1,106)	880 (880)	353 (353)	-	-
군비	2,958 (2,791)	-	255 (132)	1,130 (1,086)	999 (999)	574 (574)	-	-
기타	15,843 (15,324)	-	4,313 (3,861)	7,002 (6,935)	3,100 (3,100)	1,428 (1,428)	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 <ul style="list-style-type: none"> - 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파 - 사업량 및 사업비(군비): 228ha, 255백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 봄배추 6.8ha / 6백만원, 가을배추 42.6ha / 32백만원, 겨울배추 103.6ha / 122백만원, 마늘 64ha / 82백만원, 양파 11ha / 13백만원 ○ 가격차액 보전 및 산지폐기 <ul style="list-style-type: none"> - 양파 채소가격안정제 참여 물량 산지폐기 완료: 1.5ha / 6.5백만원 - 봄배추 가격차액 보전 지원: 543톤 / 5.8백만원 - 가을배추 채소가격안정제 참여 물량 산지폐기 완료: 7.4ha / 32백만원 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 <ul style="list-style-type: none"> - 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파 - 사업량 및 사업비(군비): 245.6ha, 384백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 봄배추 6.7ha / 6백만원, 가을배추 25.3ha / 20백만원, 겨울배추 112ha / 198백만원 마늘 85ha / 135백만원, 양파 16.6ha / 25백만원 ○ 봄배추 채소가격안정제 가격차액 보전 지원: 98톤 / 0.8백만원 ○ 겨울배추 산지폐기 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 겨울배추 채소가격안정제 산지폐기 완료(1차): 43.4ha / 198백만원 - 겨울배추 군 자체 산지폐기 완료(2차): 71.9ha / 412백만원 - 겨울배추 정부 산지폐기 완료(3,4차): 261.2ha / 국비지원 ○ 양파 산지폐기 및 정부수매 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 조생양파 자체 산지폐기 완료: 10.1ha / 64백만원 - 중만생양파 채소가격안정제 산지폐기 완료: 1.8ha / 9백만원 - 중만생양파 자체 시장격리: 20ha / 147백만원 - 중만생양파 농협 자체 시장격리: 9.7ha / 농협지원 - 중만생양파 정부 수매: 4.6ha / 국비지원 ○ 겨울대파 산지폐기 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 겨울대파 자체 산지폐기 완료: 4.7ha / 29백만원 - 겨울대파 포전정리비 지원: 15ha / 50백만원 ○ 해남 마늘·양파 사주기 운동 전개 <ul style="list-style-type: none"> - 실과소 및 읍·면, 15개 유관기관: 총계(1,471망, 20,046천원) / 마늘 255망(12,750천원), 양파 1,216망(7,296천원) 	

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 <ul style="list-style-type: none"> - 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파 - 사업량 및 사업비(군비): 271.7ha, 403백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 가을배추 25.3ha / 30백만원, 겨울배추 112ha / 120백만원 · 마늘 127.4ha / 246백만원, 봄배추 7ha / 7백만원 ○ 겨울대파 산지폐기 추진: 20ha / 84백만원(군비) ○ 마늘 산지폐기 추진: 79.8ha / 761백만원(군비) <ul style="list-style-type: none"> - 마늘 채소가격안정제(1차): 17.9ha / 246백만원 - 마늘 채소가격안정제(2차): 10.7ha - 긴급가격안정 지원(3차): 41.2ha / 389백만원 - 긴급가격안정 지원(4차): 10ha / 126백만원 ○ 겨울배추 휴경지원 신청·접수: 22ha * 해남군 사업량: 311.2ha ○ 가을배추 채소가격안정제 산지폐기 추진: 6.9ha / 27백만원 	
연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 <ul style="list-style-type: none"> - 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파 - 사업량 및 사업비(군비): 343.2ha, 524백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 겨울배추 126ha / 173백만원, 봄배추 5.7ha / 5백만원 · 마늘 211.5ha / 346백만원, 가을배추 41.1ha 계약 ○ 겨울배추 채소가격안정제 산지폐기 추진: 45.2ha / 173백만원(군비) ○ 겨울배추 휴경지원 이행점검: 19.4ha / 이행률88.1% * 해남군 신청량: 22ha ○ 건고추 수매 지원: 37톤 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업량: 계약재배 취급물량 매년 5% 이상 증가 - 사업기간: 2022. 11. ~ 2023. 4. - 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약: '22년 11월 중 - 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '22년 11월 중 - 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산: '23년 4월 중 	겨울배추 기준

□ 기대효과

- 채소 주산지 중심 사전적·자율적 수급조절 체계 구축
- 주산지 농가의 가격변동 리스크 경감으로 안정적 경영기반 조성

2-1-4

종자산업기반 구축 사업

사업기간		2018 ~ 2019						총사업비 (백만원)		3,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농 정 과					담 당 자 (연 락 처)		유미숙 (5384)			

□ 최종목표

- 우량 품질의 버섯종균 생산과 재배기술을 효율적으로 증식·보급할 수 있는 최신 기반시설을 구축하여 농업경쟁력 제고

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. 11. ~ 2019. 10.
- 사업위치: 해남군 마산면 흑석로 187
- 사업량: 1개소/ 농업회사법인 해남버섯(주)
- 총사업비: 3,000백만원(국비: 900, 도비 270, 군비, 630, 자부담 1,200)
- 주요내용: 버섯종균배양시설 4동(2,970㎡), 기계장비 18종

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
버섯 종균배양 시설 신축	계획	착공	준공	-	-	-
	실적	착공	준공	-	-	-
버섯종균 생산 및 공급	계획	착공	준공	공급량 2,500천병	공급량 3,500천병	공급량 4,600천병
	실적	착공	준공	공급량 6,228천병	공급량 5,175천병	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-
국비	900	-	450	450	-	-	-	-
도비	270	-	135	135	-	-	-	-
군비	630	-	315	315	-	-	-	-
기타	1,200	-	600	600	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000 (3,000)	-	1,500 (1,500)	1,500 (1,500)	-	-	-	-
국비	900 (900)	-	450 (450)	450 (450)	-	-	-	-
도비	270 (270)	-	135 (135)	135 (135)	-	-	-	-
군비	630 (630)	-	315 (315)	315 (315)	-	-	-	-
기타	1,200 (1,200)	-	600 (600)	600 (600)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계 및 입찰대행 <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 설계의뢰 및 검토: 9. 1. ~ 11. 28. - 입찰대행 의뢰 및 낙찰자 결정: 12. 17. ○ 사업착공: 12. 27. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 버섯종균배양시설 건축 기성율: 100% ○ 물품(종균생산기계, 자동화 기계 및 자동화공정) 계약: 3. 6. ○ 소방 계약: 3. 19. ○ 버섯종균배양센터 건축·전기·소방 준공: 6. 10. ○ 종균생산기계 및 자동화 공정 기계장비 등 18종 구입 및 설치완료 ○ 건축공사 준공 보험료 정산잔액 장비구입 재투자 승인: 9. 16(전라남도) ○ 부대장비(실험실, 제어장비 등) 구입 완료: 10. 30. ○ 정산보고완료: 12. 26 	

연도	추진실적	비고
2020	○ 버섯종균 생산 및 공급: 6,228천병 ※ 1일 평균 버섯종균 생산: 20~23천병(병당 1,400cc)	
2021	○ 버섯종균 생산 및 공급: 6,900천병 ※ 1일 평균 버섯종균 생산: 23천병(병당 1,400cc)	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022년	○ 2022년 버섯종균 생산 및 공급: 6,900천병 ※ '20~'22년 누적: 20,028천병	

□ 기대효과

- 종균배양시설 설치로 우수한 종균을 지역 농가에 공급함과 동시에 구입비용을 절감하고 버섯농가의 종균 및 버섯생산량 증대를 통한 작부체계 구축으로 일자리 창출과 지역경제 활성화
- 종균배양시설의 설치로 다양한 국내 신품종(맛버섯, 꽃송이버섯)을 개발·보급하여 새로운 소득 작목 육성을 통한 내수 확대 및 해외 시장 개척

2-1-5

해남 2030 푸드플랜 추진(로컬푸드)

사업기간		2018 ~ 2021						총사업비 (백만원)		7,004		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○		○				100%
추진부서 (협조부서)		유통지원과 (기획실)					담 당 자 (연 락 처)		최승진 (5973)			

□ 최종목표

- 군민의 행복과 건강하고 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현
- 생산-가공-유통-소비-폐기 전(全) 단계별 먹거리 선순환 체계 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업비) 7,004백만원
- (사업내용) 로컬푸드 직매장(해남읍) 및 공공급식지원센터,
재단법인 먹거리통합지원센터 설립 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
로컬푸드 직매장	계획	계획 수립	부지확보	직매장 건축공사	직매장 개장	직매장 운영
	실적	계획 수립	부지확보	설계완료 및 공사착공	직매장 준공	직매장 운영
공공급식지원센터	계획	계획 수립	조례제정	센터건립	센터운영	센터운영
	실적	계획 수립	조례제정	센터준공	센터운영	센터운영

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	7,004	-	200	5,468	648	688	-	-
국비	1,065	-	100	900	65	-	-	-
도비	336	-	20	270	46	-	-	-
군비	5,391	-	80	4,226	453	632	-	-
기타	212	-	-	72	84	56	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	7,902 (7,308)	-	200 (188)	5,468 (2,524)	648 (1,416)	1,187 (3,180)	399	-
국비	1,065 (1,060)	-	100 (94)	900 (95)	65 (734)	- (137)	-	-
도비	336 (334.8)	-	20 (18.8)	270 (0)	46 (46)	- (270)	-	-
군비	6,289 (5,718.2)	-	80 (75.2)	4,226 (2,363)	453 (557)	1,131 (2,723)	399	-
기타	212 (195)	-	-	72 (66)	84 (79)	56 (50)	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「해남 2030 푸드플랜」 수립 연구용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 계약금액: 금188,000,000원(국비 50%, 도비 10%, 군비 40%) - 용역기간: 2018. 6. 18. ~ 2019. 2. 14.(8개월) ○ 「해남 2030 푸드플랜」 추진 로드맵 구축 ○ 기획생산체계 구축을 위한 생산자 조직화 교육 계획 수립 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 패키지 지원사업 대상 지자체 선정(2019~2023) <ul style="list-style-type: none"> - 농식품부-전라남도-해남군 먹거리 협약 체결 - 국비 4,867백만원 지원 계획(총사업비 115억원) ○ 로컬푸드 부지 매입 관련 의견수렴(의회 간담회, 2. 11.) ○ 제1회 자체투자심사위원회 승인(로컬푸드 직매장 건립) <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 53.1억원(부지 매입 및 설계비 23.1억원, 직매장 30억원) ○ 지역푸드플랜 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 1단계 생산자 조직화 교육(450명 수료) 및 순천로컬푸드 선진지견학(28명) - 소규모 이중비닐하우스 설치 지원: 20개소 설치사업 완료 '19. 9. ○ 「해남군 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」 공포 '19. 5. ○ 먹거리 기본권 보장을 위한 「해남군 먹거리 기본 조례」 공포 '19. 7. ○ 직매장 설치 사업비 국비 9억원, 도비 2.7억원 확정 '19. 8. ○ 제295회 해남군의회 임시회 '19. 8. 26. <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산관리계획 원안 가결(로컬푸드 직매장 건립의 건) - 제2회 추가경정 예산안 원안 가결(5,227백만원) ○ 로컬푸드 직매장 부지확보 '19. 9. 24. <ul style="list-style-type: none"> - 공익사업을 위한 협의에 의한 소유권 이전등기 완료(2,201백만원) - 해남읍 구교리 301번지 외 1필지(소유자: 해남군, 면적: 2,078㎡) ○ 2019년 푸드플랜(로컬푸드) 교육('19. 8. 21.) / 273명 참석 ○ 해남군 로컬푸드생산자협의회 창립총회('19. 10. 15.) / 199명 참석 ○ 해남 먹거리위원회 출범식 개최('19.10.14.) <ul style="list-style-type: none"> - 3개 소위원회 8개 분과 59명 선발(당연직 11, 의회 2, 농협 2, 주민 44) ○ 해남 푸드플랜 참여농가 조직화 교육 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: '19. 12. 2. ~ 12. 17. / 교육수료: 239명 ○ 로컬푸드 직매장 신축 공사 설계 계약('19. 12. 18.) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 기반 조성사업 추진(소규모 이중비닐하우스 설치) <ul style="list-style-type: none"> - 사업량: 30동/ 1동(330㎡) 기준 9,405천원(군비^{70%} 6,583 자부담^{30%} 2,822) ○ 2020년 공공급식 기획생산체계 구축지원사업 공모 선정('20. 4. 9.) <ul style="list-style-type: none"> - 국비 10백만원, 도비 3백만원 지원 계획(총사업비 20백만원) ○ 「해남 2030 먹거리 종합 계획」 수립('20. 5. 29.) ○ 기획생산을 위한 생산자 조직화 컨설팅('20. 6. ~ '20. 12.) <ul style="list-style-type: none"> - 14개 읍·면 마을리더 푸드플랜 집합교육: 340명 - 마을로 찾아가는 생산자 교육: 14개 읍·면 320농가 ○ 공공(학교)급식센터 신축공사 준공: '20. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 마산면 명량로 2672-3 - 사 업 비: 332백만원(국비 65, 도비 45, 군비 222) - 사업규모: 부지면적 796㎡, 연면적: 224㎡(1층 / 1동) 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 신축 공사 착공: '20. 12. 28. ~ '21. 8. 24. ○ 재단법인 해남먹거리통합지원센터 설립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해남군 출자출연기관 운영심의위원회 심의('21. 12.) - 제3차 전라남도 출자.출연기관 운영심의위원회 심의('21. 12.) 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역푸드플랜 생산기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 비대면(유투브) 로컬푸드 생산자 조직화 교육(469명 수료) - 소규모 이중비닐하우스 설치 지원: 20개소 교부결정('21. 2. 10.) ○ 로컬푸드 직매장 신축 공사 추진('21. 3.) <ul style="list-style-type: none"> - 지상 1층 타설 완료(공정률 20%) 및 인테리어 디자인 실시설계 추진 ○ 재단법인 해남먹거리통합지원센터 설립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 재단법인 해남먹거리통합지원센터 설립 및 운영 조례 공포('21. 3. 9.) - 재단법인 출연금 500백만원 출연 승인('21. 3. 29.) 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 해남먹거리통합지원센터 설립 완료('21. 5. 25.) <ul style="list-style-type: none"> - 발기인총회 및 창립이사회('21. 5. 7.) - 설립허가('21. 5. 21.) - 설립등기('21. 5. 25.) ○ 재단법인 해남먹거리통합지원센터 직원 채용 <ul style="list-style-type: none"> - 공개모집: 5. 31. ~ 6. 14.(15일간) / 채용예정인원 13명 - 서류전형(6. 16.), 면접전형(6. 23.) - 최종합격자 11명 채용 ○ 해남군 로컬푸드 직매장 신축공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 골조, 외벽공사 완료, 공정률 71%('21. 6. 27.) 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 공공학교급식지원센터 운영: '21. 9. 1. ○ 해남군 로컬푸드 직매장 신축공사 준공: '21. 9. 10. <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 명: 해남군 로컬푸드직매장 신축공사 - 사업장소: 해남읍 구교3길 4 - 사 업 비: 3,031백만원(국비 900, 도비 270, 군비 1,861) - 사업기간: 2020. 12. 28. ~ 2021. 8. 31. - 사업규모: 부지면적 1,902㎡ / 연면적 991.14㎡ / 지상 2층 ○ 해남군 로컬푸드 직매장 시범개장: '21. 9. 13. 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 로컬푸드 직매장 개장: '21. 10. 13. <ul style="list-style-type: none"> - 매출액(12. 31.기준): 737백만원 - 방문객: 26,902명 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	○ 공공학교급식지원센터 및 로컬푸드 직매장 지속 운영	

□ 기대효과

- 지역푸드플랜과 연계한 지속가능한 농산물 선순환체계 마련
- 직매장 등 농촌형 일자리 창출과 직거래 활성화로 지역경제 활력 증진 및 중소·고령농 등을 배려하는 농촌형 복지 실현

2-1-6

농촌융복합산업 지원 확대

사업기간		2017 ~ 2022						총사업비 (백만원)		13,617		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		유통지원과						담 당 자 (연 락 처)		김홍식, 이은지 (5436), (5437)		

□ 최종목표

- 농촌융복합산업 후보품목 선정 등 종합계획 수립 등으로 지원확대를 위한 여건 조성
- 주요 농산물(고구마, 배추 등)과 연계한 제조·가공·체험 시설 구축 및 제품개발 확대로 농촌융복합산업 기반구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2022
- (사업위치) 농식품 제조가공시설외 4개사업
- (총사업비) 13,617백만원
- (주요내용) 농촌융복합산업 지원 확대를 위한 시설지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
후보품목 발굴 용역	계획	1개소	-	-	-	-
	실적	1개소	-	-	-	-
향토산업 육성사업	계획	-	계획수립	1개소	-	-
	실적	-	계획수립	1개소	-	-
배추가공시설	계획	5개소	4개소	3개소	3개소	3개소
	실적	5개소	4개소	7개소	5개소	-
제조가공시설	계획	11개소	6개소	4개소	3개소	3개소
	실적	11개소	6개소	10개소	7개소	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	13,617	-	6,057	640	3,640	640	640	2,000
국비	3,330	-	1,830	-	1,500	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,846	-	1,666	320	1,220	320	320	1,000
기타	5,441	-	2,561	320	920	320	320	1,000

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	17,893 (8,945)	-	6,057 (4,657)	1,888 (2,840)	3,090 (1,248)	3,300 (200)	3,558	-
국비	2,753 (2,130)	-	1,830 (1,130)	524 (1,000)	-	-	399	-
도비	1,779 (315)	-	-	-	665 (215)	550 (100)	564	-
군비	5,980 (2,690)	-	1,666 (1,526)	524 (620)	1,165 (524)	1,250 (20)	1,375	-
기타	7,381 (3,810)	-	2,561 (2,001)	840 (1,220)	1,260 (509)	1,500 (80)	1,220	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후보품목 발굴 및 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 후보품목 발굴용역 추진: 1식, 15백만원 완료 - 배추가공시설(절임배추 현대화): 5개소 400백만원 완료 - 유채유지류 제도가공시설: 1개소, 1,600백만원 완료 - 식품소재 및 반가공산업 육성(우거지 생산시설): 1개소, 900백만원 완료 - HACCP시설 등 제조 가공시설: 9개소 1,742백만원 완료 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합계획 수립 및 기반시설 확충(계획수립 및 사업신청) <ul style="list-style-type: none"> - 2020 향토산업 육성사업 선정(땅끝해남 청정마늘 융복합사업단) - 배추가공시설: 4개소, 340백만원 - 사업완료 - 제도가공시설: 6개소, 1,100백만원 - 사업완료 	

연도(분기)	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 배추가공시설: 7개소, 560백만원 - 절임배추 현대화 선정 및 추진 - 제도가공시설: 10개소, 1,350백만원 - HACCP 시설 등 선정 및 추진 - 향토산업육성사업 추진: 1,550백만원(1년차) - 사업단운영, 시설 설계 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대상자 선정 및 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 배추가공시설: 5개소, 400백만원 - 절임배추 현대화 - HACCP시설: 6개소, 1,300백만원 - 절임배추, 주조장 등 <ul style="list-style-type: none"> ※ 사업완료(2개소, 200백만원) - 향토산업육성사업 지속추진: 1개소, 956백만원(2년차) - 마늘가공 공장 준공 - 21. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 지속 확충 및 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 향토산업육성사업 추진: 1개소, 494백만원(3년차) - 식품소재 및 반가공산업 육성추진: 1개소(옥천농협) 783백만원 - 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화 - 제도가공시설: 3개소, 600백만원 - 고구마 가공시설 등 - 2022년 농식품 가공 분야 지원 사업 추진 - 1개소 500백만원 	

□ 기대효과

- 농촌지역의 자원에 기반한 1, 2, 3차 산업간 융복합을 통한 지역의 소득원 개발로 지역경제 활성화
- 수급불안 품목(배추) 등과 연계추진으로 농가 소득 증대는 물론 수급안정 기여

2-1-7

해남쌀 명품화 추진

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		5,746		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행 률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		유통지원과						담 당 자 (연 락 처)		강성민 (5386)		

□ 최종목표

- 시장변화에 부응한 고품질브랜드 쌀을 지속적으로 개발 육성하여 시장교섭력 및 경쟁력 제고
- 고품질브랜드 쌀의 지속적인 품질관리 및 상품 차별화로 해남쌀의 위상을 강화하여 농가 소득 향상에 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 7개소
 - 농협RPC 3개소, 민간RPC 2개소, 친환경쌀 가공·유통업체 2개소
- (총사업비) 5,746백만원
- (주요내용) RPC 등을 중심으로 고품질 브랜드쌀 및 군 공동브랜드인 ‘땅끝햇살’을 집중 육성하고, 시장변화에 부응한 새로운 브랜드쌀을 개발 육성하여 쌀 경쟁력 제고 및 농가 소득증대 기여
 - 명품 브랜드쌀 육성 및 판매량 제고: 우리군 쌀 생산량의 16% 목표

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
군 지원 육성 고품질 브랜드쌀 생산·판매량 (전체량 대비율)	계획	8,846톤	10,735톤	12,700톤	13,432톤	7,307톤
	실적	8,846톤	10,735톤	7,637톤 (60%)	13,432톤	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,746	-	824	1,100	1,190	1,260	1,372	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	40	-	8	8	8	8	8	-
군비	4,929	-	718	917	999	1,094	1,201	-
민자	777	-	98	175	183	158	163	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,621 (6,500)	-	824 (824)	1,122 (1,122)	3,724 (3,724)	3,361 (830)	2,590	-
국비	1,395 (853)	-	-	-	653 (653)	265 (200)	477	-
도비	635.5 (268)	-	8 (8)	38 (38)	180 (180)	121.5 (42)	288	-
군비	5,540.5 (4,058)	-	718 (718)	982 (982)	1,570 (1,570)	1,990.5 (788)	280	-
민자	4,050 (1,521)	-	98 (98)	102 (102)	1,321 (1,321)	984 (-)	1,545	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금 지원 329백만원(40kg가마당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 옥천농협 '한눈에 반한쌀' 153,000가마/40kg/전남10대브랜드쌀'대상'선정 - 화산농협 '탑라이스' 4,000가마/40kg - 화산농협 친환경 '땅끝햇살' 5,000가마/40kg ○ 군 공동 브랜드쌀 '땅끝햇살' 출하장려금 지원 200백만원(20kg포당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC 100,000포/ 일반쌀보다 1포당 2천원이상 고가 판매 ○ 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원 141백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 친환경쌀 계약재배 및 가공·유통업체 4개소에 지원 - 고향참쌀(인수RPC), 땅끝에서보냅니다(땅끝향토친환경), 햇살처럼아이처럼(옛고을친환경) 브랜드쌀을 육성 대도시 학교급식공급 등 판로 확충 6개지자체 860톤 ○ 브랜드쌀 판매확충을 위한 홍보, 체험활동 지원 154백만원 <ul style="list-style-type: none"> - TV, 라디오 등 방송을 통한 홍보, 체험행사 운영, 시식미 제작 배부 등 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금 지원 371백만원(40kg가마당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 옥천농협 '한눈에 반한쌀' 181,600가마/40kg/ 전남10대브랜드쌀 2년연속대상'선정 - 화산농협 '탑라이스' 3,900가마/40kg ○ 군 공동 브랜드쌀 '땅끝햇살' 출하장려금 지원 295백만원(20kg포당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC 147,500포/ 일반쌀보다 1포당 2천원이상 고가 판매 ○ 브랜드쌀 평생고객 확보 물류비 지원 156백만원(10kg이상 1포당 1.5천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC + 2개법인 104,000포/ 브랜드쌀, 친환경쌀 택배비 등 지원 ○ 브랜드쌀 판매확충을 위한 체험, 홍보 140백만원 <ul style="list-style-type: none"> - TV(JTBC 아는형님 프로, 라디오(MBC 여성시대)등 방송을 통한 홍보 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험.홍보활동 지원 ○ 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원 160백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 친환경쌀 계약재배 및 가공·유통업체 4개소에 지원 - 고향참쌀(인수RPC), 땅끝에서보냅니다(땅끝향토친환경), 햇살처럼아이처럼(옛고을친환경) 브랜드쌀을 육성 대도시 학교급식공급 등 판로 확충 ○ 기타 우리군 명품브랜드쌀(한눈에 반한쌀, 탑라이스, 땅끝햇살 및 대도시 학교급식 친환경쌀 판촉지원) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남농협 벼 건조저장시설 2,080백만원(사일로 3기/ 1,500톤) ○ 옥천농협 고품질 브랜드쌀 무세미기 설치 지원 220백만원 (1식) ○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금 지급 375백만원(40kg가마당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 2개업체(옥천, 화산농협): 원료곡 매입 187,533가마/ 105억 ※ 전남10대브랜드쌀 18년 연속 선정 ○ 군 공동 브랜드쌀 '땅끝햇살' 출하장려금 지급 420백만원(20kg포당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC 출하농가 약정체결 / 미국매출 210,000포/ 117억원 ○ 브랜드쌀 평생고객 확보 물류비 지급: 172백만원(10kg이상 1포당 1.5천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC + 2개법인 115천포/ 브랜드쌀, 친환경쌀 택배비 등 지원 해당 물류비 미국매출액 / 35억원) 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 브랜드쌀 판매확충을 위한 홍보비 사업비: 162백만원 <ul style="list-style-type: none"> - TV(KBS아침마당), 라디오(MBC 여성시대)등 방송 홍보: 50백만원 (TV: 19회 , 라디오: 12회 / 620명) - 소비확대를 위한 홍보활동 지원(시식미, 체험행사 등): 112백만원 (코로나19 대응 해남미소를 통한 해남쌀 홍보추진 계속) ○ 친환경 쌀 생산업체(3개) 출하약정 체결: 3,800톤 / 162백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 친환경 쌀 포장재 보조금 지급: 3개업체, 70백만원 (친환경쌀 10kg단위 54,215포 판매/ 1,601백만원) - 친환경 벼 매입용 톤백 보조금 지급: 4개업체, 92백만원 (조곡매입 40kg가마 161,225가마 / 6,449톤 / 109억원) ○ 더 라이스랩(해남쌀 소비활성화 일환): 135백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 해남쌀을 활용한 다양한 떡을 만들어 쌀 소비활성화 (특허출원, 상품디자인, 모시·송편·홍화·고구마떡 등 판매홍보) ○ 고품질 브랜드쌀의 개발, 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 고품질브랜드쌀 및 군 공동브랜드 생산업체 품질관리 등 지도 및 점검 4회 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남쌀 경쟁력 강화를 위한 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해남쌀 소비촉진 홍보 등: 171.9백만원 · 해남쌀 소비촉진 협찬광고 50백만원, 2개소/ 홍보물 제작비 3백만원 · 체험행사 운영 20백만원, 2개소 / 친환경쌀 시식미 57.2백만원, 3개소 · 전남쌀 샘플제작비 41.7백만원, 7개소 - 고품질 브랜드쌀 생산기반 구축: 2,665.2백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 고품질 브랜드쌀 매입장려금 368.3백만원, 2개소 · 군 브랜드 땅끝햇살 쌀 출하장려금 420백만원, 5개소 · 친환경쌀 포장재 제작지원 110.9백만원, 3개소 · 전남쌀 평생고객 확보 물류비 지원 240백만원, 7개소 · 해남쌀 품질관리비 6백만원 / 양곡 매입용 톤백지원 960백만원, 전농가 · 고품질쌀 생산장비 60백만원, 2개소(해남농협, 황산농협) · 미곡종합처리장 집진시설 500백만원(황산농협) - 고품질쌀 포장재 디자인 개발 및 제작: 394백만원, 4개소 - 라이스랩 설치운영 공모사업 지원: 130백만원(더라이스 장순이) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀의 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 432백만원 - 군 공동브랜드‘땅끝햇살’,‘땅끝햇살 수’ 출하장려금 지원: 5개 RPC, 570백만원 - 고품질브랜드 벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원: 5개소, 200백만원 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동, 물류비등 지원: 1식, 170백만원 	

□ 기대효과

- 해남 쌀 명품 브랜드의 지속적인 육성과 판로 확충으로 해남 쌀의 위상 강화 및 인지도 제고
- 마케팅 기반(교섭력, 브랜드이미지, 상품성 등)을 강화하여 가격 차별화에 따른 농가소득의 안정적 증대 기여

2-1-8

농수특산물 통합브랜드 개발 사업

사업기간		2018 ~ 2020						총사업비 (백만원)		750		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		유통지원과						담 당 자 (연 락 처)		서상현 (5492)		

□ 최종목표

- 일관성 있는 해남 농수특산물 이미지 형성과 전달로 충성고객 확보 및 시장경쟁력 강화 ⇒ 「해남군 농수특산물」 = 「명품」 이미지 브랜드화

□ 사업개요

- (추진배경)

해남군 농수특산물을 대표하고 ‘해남’ 과 연계된 새로운 농수특산물

통합브랜드 개발 및 디자인 체계화로 통합마케팅 시스템 구현

- (사업기간) 2018. 8. ~ 2020. 6.

- (총사업비) 750백만원

- (주요내용)

- 해남 농수산물 브랜드 운영실태 진단
- 통합브랜드 운영체계 구축 및 사용 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
농수특산물 통합브랜드개발 사업	계획	-	운영진단	운영체계 구축	사용지 원 및 홍보	사용지원 및 홍보
	실적	-	운영진단	운영체계 구축	사용지 원 및 홍보	사용지원 및 홍보

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	750	-	-	150	200	200	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	750	-	-	150	200	200	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	622 (322)			22 (22)	200 (150)	200 (150)	200	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	622 (322)			22 (22)	200 (150)	200 (150)	200	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 해남군 농수특산물 통합브랜드 개발 사업 용역심의 - 용역과제 사전심의 : 보류 결정	
2019	○ 해남농수특산물 통합브랜드 운영실태 진단 - 진단결과 : 기존 공동브랜드 '땅끝누리' 활용 - 브랜드 관리·운영 체계, 품질관리 체계구축, 생산자 조직 등 활성화 방안 모색	
2020	○ 해남군 공동브랜드 '땅끝누리' 활용 홍보 협조 - 브랜드 운영실태 용역결과 및 해남군 공동브랜드 '땅끝누리' 활성화 안내 *기획실, 경제산업과, 해양산과, 농정과, 산림녹지과, 축산사업소, 농업기술센터 - "땅끝누리" 상표 등록: 경제산업과(2019. 6. 28.) ○ 해남군 상징물(CI) 및 공동브랜드(땅끝누리) 사용 홍보	

연도(분기)	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 유통 관련 보조사업 지원 시 “상징물” 표기에 관한 사항 지도 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 생산자 조직 등: 포장재 보조사업 추진 등 ※ 해남군 상징물(CI) 활용 근거: 「해남군 상징물 관리 조례」(기획실) ○ 해남군 상징물(CI) 및 공동브랜드(땅끝누리) 사용 활용 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 우수농산물 브랜드 포장재 지원 사업 등 10종 3,480천매 ▶ 생산자 조직 및 영농조합법인 ※ 해남군 상징물(CI) 활용 근거: 「해남군 상징물 관리 조례」(기획실) ○ 해남미소와 연계한 해남군수 품질인증제(우수농특산물) 추진 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 인증마크 개발 등 ○ 해남미소 브랜드(BI) 상표 출원 신청: 특허청(9월) <ul style="list-style-type: none"> - 심사 후 상표 등록 완료 ○ 「해남군 해남미소 운영 등에 관한 조례」 제정 검토 <ul style="list-style-type: none"> - “해남군수 품질인증 상표” 관리 등에 관한 내용 포함 ○ 해남미소 해남군수 품질인증제(우수농특산물) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 품질인증관리에 관한 조례 제정 준비 - 품질인증 상품 각종 지원계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 홍보 및 판촉, 포장재, 프로모션 등 우선 지원 ▶ 인증마크(상품) 및 인증서(농가) 부여 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 상징물(CI) 및 해남미소 입점 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 해남군 상징물(CI), 해남미소 브랜드(BI) 상표화 - 해남미소 입점 농가(업체) 연계 브랜드화 및 디자인 사용지원 등 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 상징물(CI) 및 해남미소 사후 관리 · 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 상징물(CI) 및 해남미소 디자인 사용 지원 · 홍보 - 해남 농수특산물 취급실적 및 통합마케팅 참여 실적 등에 따른 해남군 유통관련 지원사업 연계 지원(포장재, 물류비, 선별비 등) 	

□ 기대효과

- 우리군의 농수특산물 브랜드 체계정립 및 공동브랜드 운영방안 마련으로 체계적인 농수특산물 생산·유통 구조 확립

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		4,680		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		산림녹지과						담 당 자 (연 락 처)		조대호 (5422)		

□ 최종목표

- 관내 묘목·조경수 생산자 수익 증대 적극 확대
- 임업농가들의 새로운 소득원 개발 및 다양화

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (총사업비) 4,680백만원(국비 538, 도비 64, 군비 4,078)
- (주요내용) 관내 묘목·조경수 보유 전수조사 및 DB화
대규모 밀원 숲 조성사업 조립 확대 실시
임업농가 산림소득 보조사업 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
산림소득사업 (보조사업)	계획	10개사업	12개사업	12개사업	12개사업	12개사업
	실적	10개사업	12개사업	13개사업	10개사업	-
조경수 DB화 추진	계획	-	수요조사 및 책자발행	-	-	-
	실적	-	수요조사 및 책자발행	-	-	-

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
임업신문 보급	계획	-	198세대	210세대	230세대	250세대
	실적	-	198세대	250세대	303세대	-
밀원수 조림	계획	밀원수조림 (4.48ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (3ha)
	실적	밀원수조림 (4.48ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (2ha)	밀원수조림 (2ha)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,680	1,875	375	450	495	495	495	495
국비	538	215	43	52	57	57	57	57
도비	64	25	5	6	7	7	7	7
군비	4,078	1,635	327	392	431	431	431	431
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,657 (4,582)	1,875 (1,875)	662 (563)	945 (767)	1,093 (887)	545 (490)	537 (-)	-
국비	1,281 (1,061)	215 (215)	173 (129)	302 (257)	396 (357)	108 (103)	87 (-)	-
도비	103 (86)	25 (25)	20 (18)	30 (28)	14 (8)	7 (7)	7 (-)	-
군비	4,273 (3,435)	1,635 (1,635)	469 (416)	613 (482)	683 (522)	430 (380)	443 (-)	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양묘, 조경수(황칠포함) 수익사업 증대를 위한 일조 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 양묘, 조경수 단체 등과 간담회 개최: 2018. 10. 19. ○ 밀원수 확대를 위한 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 밀원수 조림 대상지 조사: 2018. 11. 2. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림소득사업 추진: 12개사업 / 1,354백만원 ○ 묘목·조경수 DB 추진: 책자 제작 완료(500부), 시·군·군 우편발송 ○ 임업신문 보급: '19. 1월부터 198세대 보급 완료 ○ 밀원수 조림: 3ha 아카시아 조림 완료 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 밀원수 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 숲가꾸기사업 추진 시 솜아베기를 통한 밀원수 제거 최소화 - 밀원수 식재 완료: '20. 3. / 2ha / 44백만원(국22, 도6, 군16) ○ 2021년도 밀원수 조성예정지 사전 조사('20. 11. 1. ~ 12. 10. <ul style="list-style-type: none"> - 공유임야 대상으로 토양, 기후, 식생 등을 조사 ○ 임업신문 보급: '20. 1. ~ 12. / 250세대 / 18백만원(도2, 군16) ○ 산림소득 보조사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 7개분야 13개사업: 465백만원 (국197, 도5, 군263) ○ 2021년도 군비자체 산림소득사업 추진계획 읍면 시달 및 신청 접수 : 3개사업 612백만원 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 밀원수 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 숲가꾸기사업 추진 시 솜아베기를 통한 밀원수 제거 최소화 - 밀원수 식재 완료: '21. 3. / 2ha / 26백만원 ○ 산림소득 보조사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 6개분야 10개사업: 464백만원 (국 90, 도 5, 군 369) - 군비자체, 국도비 보조금 교부결정 및 사업 완료 (74명) ○ 임업신문 및 산림환경신문 보급: '21. 4. ~ 12. / 임업인 303세대 보급 중 / 15백만원(도 3, 군 12) 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림소득 보조사업 추진: '22. 2. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - 7개분야 12개사업: 510백만원 (국 87, 도 4, 군 419) - 2~3월 중 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 ○ 임업신문 및 산림환경신문 보급: '22. 4. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - 임업인 303세대 연중 보급 / 27백만원(도3, 군24) 	

□ 기대효과

- 묘목·조경수 수요창출로 관내 생산자 수익 증대
- 임업농가의 기반조성과 수익성 증대로 인한 소득 향상 기여

사업기간		2018~계속						총사업비 (백만원)		1,500		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농업기술센터 (총무과)					담당자 (연락처)		박유민(3885), 김희진(3824)			

□ 최종목표

- 원거리 농업인의 이용 불편 해소와 영농편의 제공
- 농업인의 경제적 부담완화, 노동력 부족해소 및 농업생산성 향상
- 농촌지도사업 활성화를 위한 읍·면 농민상담소 운영

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 계속
- (총사업비) 1,500백만원
- (주요내용)
 - 원거리(마산, 산이, 황산면) 이용 농업인의 영농 편의 제공을 위한 북부농기계 임대사업소 설치(산이면 금송리 847-2) 및 운영
 - 읍·면 농민상담소 활성화: 1인 2개 읍·면 담당(7명)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
북부권 농기계 임대사업소 신축	계획	사업 신청	착공	준공 및 운영	운영	-
	실적	선정 완료	착공	준공 및 운영	운영	-
전문퇴직자 활용 읍·면 농민상담소 활성화	계획	계획수립	운영인력 채용(2명)	운영인력 채용(3명)	운영인력 채용(5명)	-
	실적	계획수립	운영인력 채용(2명)	운영인력 채용(7명)	운영인력 채용(7명)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,500	-	-	-	1,500	-	-	
국비	500	-	-	-	500	-	-	
도비	150	-	-	-	150	-	-	
군비	850	-	-	-	850	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,018 (2,695)	-	57 (57)	1,736 (737)	2,107 (1,286)	2,118 (615)		-
국비	1,683 (547)	-	-	600 (332)	600 (51)	483 (164)		-
도비	240 (76)	-	-	120 (66)	120 (10)			-
군비	4,095 (2,072)	-	57 (57)	1,016 (339)	1,387 (1,225)	1,635 (451)		-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농기계 임대사업소 분점 사업 신청(농림축산식품부) <ul style="list-style-type: none"> - 관련공문: 농업기술센터-13539(2018. 12. 14.) - 사업내용: 임대농기계 구입(27기종 95대), 보관창고 설치(627㎡), 관리장비 구입(11종 28대) ○ 전문퇴직자 활용 찾아가는 농업현장 기술단 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 운영인력 채용: 기간제근로자(2명) - 사업결과: 지원자 없음 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부권 농기계 임대사업소 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 농기계임대사업 1차 확정 통보 / 전라남도 / 2019. 1. 31. - 공유재산관리계획 의회 상정: 2019. 2. 20. / 원안가결 - 예산확보 완료 / 1회 추경(1,700백만원) - 위치: 해남군 산이면 금송리 847-2(2,340㎡) - 토지매입 완료: 2019. 4. 12. - 건축설계용역 완료: 2019. 7. 19. - 건축설계 계약심사 의뢰: 2019. 7. 31. / 전라남도 - 건축설계 계약심사 완료: 2019. 10. 2. - 신축공사 입찰 및 낙찰: 2019. 10. 29. - 신축공사 착공: 2019. 11. 4.(2019. 12. 27. 현재 공정률: 20%) ○ 2020년도 농민상담소 운영인력 채용(서부, 남부권 근무자) <ul style="list-style-type: none"> - 소요예산: 30,120천원 - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 - 근무기간: 2020. 1. 1. ~ 12. 31. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부권 농기계 임대사업소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 신축공사 완공: 2020. 2. - 2020. 3. 23. ~ 운영 중 - 보유대수: 임대농기계 25종 100대 - 운영인력: 3명(공무직 2, 기간제 1) - 코로나19 지역 확산에 따른 2020. 4. 1. ~ 7. 31. 한시적 임대료 50% 간면 운영 - 북부 임대실적: 25기종, 605농가, 915일 세입액 16,304천원(2020. 12. 31. 기준) ○ 동부권 농기계 임대사업소 신축 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 해남군 옥천면 신계리 791-1 - 면적: 3,728㎡ / 부지매입 완료 - 사업비: 1,800백만원(국비 600, 도비 120, 군비 1,080) - 건축면적: 1동 594㎡ / 사무실, 격납고, 정비실, 세차시설 등 - 동부권 농기계 임대사업소 사업 확정 / 2020. 8. - 토지매입 완료: 2020. 9. 29. - 실시설계용역의뢰: 2020. 11. 2. ○ 농민상담소 노후 청사 개보수: 5개소(계곡, 현산, 옥천, 북평, 북일) ○ 운영인력 채용: 7명 (2개읍·면 1명 배치) <ul style="list-style-type: none"> - 배치내역: 해남·마산(1), 삼산·화산(1), 현산·송지(1), 북평·북일(1), 황산·산이(1), 옥천·계곡(1) - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 	

연도	추진실적	비고
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부권농기계임대사업소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 코로나19지역 확산에 따른 한시적 임대료 50% 감면운영(2021. 1. ~ 6. 30.) - 코로나19 장기화에 따른 농기계 임대료 감면기간 연장(2021. 7. 1. ~ 12. 31.) - 북부 임대실적: 20기종, 889호, 1,315일 세입액 22,340천원(2021. 9. 29. 기준) ○ 동부권농기계임대사업소 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 공공디자인 진흥위원회 심의: 2021. 2. 10. - 실시설계용역완료: 2021. 3. - 건축설계 계약심사 완료: 2021. 5. - 신축공사 입찰 및 계약: 2021. 6. - 신축공사 착공: 2021. 7. 14. - 신축공사 일시 중지: 2021. 8. 6. - 신축공사(건축, 토목, 기계)군 계약심사의뢰: 2021. 8. - 신축공사 재개: 2021. 9. 8. ○ 과학영농종합시설 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 사업위치: 해남읍 용정리 301-5번지 일원 - 부지 4,834㎡, 건물 480㎡(지상2층) - 농민상담소, 농기계교육장, 학습단체실 등 운영 - 장애물 없는 생활환경(BF: Barrier Free) 예비인증 획득: 2021. 5. 21. - 건물 기본 및 실시설계 용역 완료: 2021. 5. 31. - 계약심사 및 계약상대자 선정완료: 2021. 7. 16. - 신축공사 입찰 및 계약: 2021. 8. 27. ○ 농민상담소 운영인력 채용: 7명(기간제근로자) / 2021. 1. ~ 12. (1명당 2개 읍·면 배치) - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 ○ 농민상담소 노후 청사 개보수: 6개소(삼산, 화산, 마산, 화원, 계곡, 북평) 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부권 농기계 임대사업소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 코로나19지역 확산에 따른 한시적 임대료 50% 감면운영(2021. 1. ~ 6. 30.) - 코로나19 장기화에 따른 농기계 임대료 감면기간 연장(2021. 7. 1. ~ 12. 31.) - 북부 임대실적: 20기종, 1,152호, 1,717일 세입액27,708천원(2021. 12. 31. 기준) ○ 동부권 농기계 임대사업소 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 공공디자인 진흥위원회 심의: 2021. 2. 10. - 실시설계용역완료: 2021. 3. - 건축설계 계약심사 완료: 2021. 5. - 신축공사 입찰 및 계약: 2021. 6. / 신축공사 착공: 2021. 7. 14. - 신축공사(건축, 토목, 기계)군 계약심사의뢰: 2021. 8. - 신축공사 재개: 2021. 9. 8.(일시 중지: 2021.8. 6.) - 신축공사 완료: 2021. 11. 13. - 동부농기계임대사업소 개소식: 2021. 12. 28. ○ 과학영농종합시설 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 사업위치: 해남읍 용정리 301-5번지 일원 - 부지 4,834㎡, 건물 480㎡(지상2층) - 농민상담소, 농기계교육장, 학습단체실 등 운영 - 신축공사 착공: 2021. 9. 6. - 공사 일시중지: 21. 9. 14. ~ 11. 29.(2달간) / 이형철근 수급 지연 - 공정협의회: 2021. 12. 02. - 공사추진: 사토 반입 및 기초Mat 타설 ○ 농민상담소 운영인력 채용: 7명(기간제근로자) / 2021. 1. ~ 12. (1명당 2개 읍·면 배치) - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 ○ 2021년 농업인상담소 운영실적: 53,044건 (상담24,019, 홍보 21,363, 교육4,022, 기타3,640) ○ 2022년 농업인상담소장 채용: 7명(기간제근로자)/ 22. 1. ~ 12. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부권 농기계 임대사업소 및 농민상담소 운영 ○ 동부권 농기계 임대사업소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 해남군 옥천면 흑석로 99 - 면 적: 3,728㎡ / 1동 594㎡(사무실, 격납고, 정비실, 세차시설 등) - 보유대수: 25기종 100대 / 농업용굴삭기, 퇴비살포기, 쟁기 등 - 운영인력: 공무원 2, 기간제 1 ○ 코로나19 상황 지속에 따른 농기계 임대료 감면기간 연장(2022. 1. 1. ~ 6. 30.) ○ 농민상담소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 인력: 7명(기간제근로자) / 2022. 1. ~ 12. - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 ○ 과학영농종합시설 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 신축공사 추진(계속) : 2022. 4.. ~ 12. - 농기계 교육장비 및 운영 물품 구입: 2022. 4. - 시설 개소 및 운영: 2022. 5. 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 농기계 임대사업소 분소 확대 운영에 따른 전문인력(농기계 수리, 정비, 농기계 입·출고 등)이 부족하여 운영상 어려움이 있음

○ 대 책

- 농기계 임대사업소 전문인력(농업기계 정규직, 공무원 등) 충원
 - ※ 정규직 채용 시 농업기계를 정비·수리할 수 있는 인력채용이 되어야 현장에서 바로 투입이 가능함

□ 기대효과

- 농기계 임대사업소의 원거리 분점설치로 농업인 영농편의 제고
- 농업인 상담 및 지도업무 강화로 살기 좋은 부자농촌 실현

2-1-11		귀농귀촌 활성화										
사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		3,648		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		인구정책과 (농업기술센터)						담 당 자 (연 락 처)		김경희, 신승훈 (4272, 4273)		

□ 최종목표

- 적극적인 귀농귀촌 홍보로 「귀농귀촌 1만명 유치」 이미지 제고 및 귀농인구 유입
- 이주단계별 지원체계 구축과 귀농귀촌인에 적합한 시책 및 프로그램 개발로 안정적 정착 유도

□ 사업개요

- (사업기간) 2016 ~ 2021
- (사업위치) 관내 일원
- (사업량) 1식
- (총사업비)
- (주요내용) 귀농귀촌 홍보, 상담, 교육, 지원사업 추진, 귀농귀촌인 지역협력 프로그램 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
새로운 시책 및 프로그램 개발	계획	1건	2건	2건	2건	2건
	실적	1건	2건	3건	2건	-
귀농귀촌 방문 홍보	계획	6회	8회	10회	10회	10회
	실적	11회	11회	10회	10회	-
지원사업 추진	계획	60개소	50개소	60개소	60개소	60개소
	실적	69개소	56개소	84개소	95개소	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	536	1,168	648	648	-	-	-
국비	400	100	100	100	100	-	-	-
도비	83	20	23	20	20	-	-	-
군비	2,117	416	645	528	528	-	-	-
기타	400	-	400	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	7,653 (3,256.1)	536 (536)	1,168 (1,005)	641 (477.2)	630 (501.6)	3,730 (736.3)	948	
국비	656 (473.3)	100 (100)	100 (100)	86 (81)	85 (76.3)	135 (116)	150	
도비	1,695 (212.2)	20 (20)	23 (23)	53 (35.9)	21 (19.3)	1,545 (114)	33	
군비	4,902 (2,212.6)	416 (416)	645 (524)	502 (360.3)	524 (406)	2,050 (506.3)	765	
기타	400 (358)	-	400 (358)	-	-	-		

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농 시책 개발 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농인의 집 운영(2동/5세대), 귀농인 영농체험장 운영(2,260㎡) ○ 도시민 농촌유치 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 홈페이지 개설 운영: '18. 8. - 동영상 제작 및 방송광고: 3개 방송채널 93회 - 박람회 참가, 기관방문, 지역축제, 귀향객 대상 홍보: 11회 ○ 도시민 농촌체험 및 귀농학교 교육: 27회 726명 ○ 귀농인 보조 및 용자 지원사업 추진: 69개소 	

2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농 시책 프로그램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농인의 집 운영(3동/5세대), 귀농인 영농체험장 운영(2,260㎡) · 7동(기존 2동, 신축 5동) - 귀농협회 창립 ○ 도시민 농촌유치 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 박람회 등 대외 방문 홍보: 7회 - 지역축제 행사장 귀농귀촌 홍보: 4회 - 예비귀농인 농촌체험 및 융·화합프로그램 운영: 5회 - 홍보캠페인 제작 및 방송 송출: 300회 ○ 귀농인 보조 및 융자 지원사업 추진: 정착 지원 등 7종 56개소 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농인 보조 및 융자 지원사업 추진: 84개소 <ul style="list-style-type: none"> - 지원사업(보조): 4개사업 59개소 - 지원사업(융자): 25개소 ○ 도시민 농촌유치 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 귀향객 대상 홍보: 1회(광주송정역) - 귀농귀촌 박람회 참석 홍보: 5회(서울특별시, 온라인) - 도시민 농촌체험프로그램 운영: 1회(광주광역시) - 지자체 설명회: 2회(서울특별시) ○ 귀농인의 집 운영(10세대/7동) ○ 귀농어귀촌인 유입을 위한 읍면 업무연찬 교육 실시: 2회 40명 ○ 귀농산어촌 체류형 지원센터 조성사업 선정 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농귀어인 보조 및 융자 지원사업 추진: 95개소 <ul style="list-style-type: none"> - 지원사업(보조): 4개사업 77개소 - 지원사업(융자): 18개소 ○ 도시민 농촌유치 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 박람회 등 홍보: 5회 / 옥외광고 홍보(서울센트럴시티터미널): 1식 ○ 농촌체험 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 농촌에서 살아보기, 전남에서 잘 살아보기 ○ 귀농어업인 지원조례 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 귀촌인까지 확대 ○ 찾아가는 귀농어귀촌 교육: 14개 읍면 마을이장 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농어 정책 설명, 귀농어귀촌인 정착 협조 및 홍보 ○ 귀농인의 집 운영(12세대/7동) ○ 귀농어귀촌인 유입을 위한 읍면담당자 업무 교육 실시: 1회 14명 ○ 귀농산어촌 체류형 지원센터 조성사업 추진 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시민 유치 홍보 및 상담, 귀농어귀촌분야 보조 및 융자 지원사업 지속 추진 ○ 조례 개정에 따른 귀촌인 지원사업 추진 ○ 귀농산어촌 체류형 지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 교육생 모집 및 교육 프로그램 운영 ○ 신규 지원사업 발굴 및 추진 ○ 농촌체험 프로그램 운영 ○ 귀농인의 집 운영: 7동 	

□ 기대효과

- 귀농어귀촌 정착 활성화 및 농어업경쟁력 향상
- 귀농어귀촌인들의 자립기반 조성 및 안정적인 조기 정착

사업기간		2017~2022						총사업비 (백만원)		14,215		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		축산사업소						담 당 자 (연 락 처)		김문규(3922), 최해권(3923), 조주완(3924)		

□ 최종목표

- 선제적 가축 방역대책 추진으로 가축질병 원천 예방
- 구제역·AI·ASF 등 재난형 가축질병 차단방역 강화, 법정 가축전염병 예방백신 접종 및 항체검사 강화로 청정화 유지, 축산농가 교육 등 의식전환 유도

□ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2022
- (총사업비) 14,215백만원
- (주요내용)
 - 축산농가 소독약품 공급으로 가축질병 선제적 차단방역
 - 고병원성 AI·구제역 등 악성 가축전염병 방역을 위한 사전 예찰 및 가축방역 전문 인력의 체계적 관리로 상시방역태세 확립
 - 가축전염병 예방·확산 방지를 위한 예방백신 지원으로 가축질병 청정지역 지속 유지
 - 구제역 일제접종을 통한 백신 항체양성률 향상 제고
 - 축산농가 출입차량에 대한 철저한 통제 및 관리로 질병발생 예방
 - 오리 사육농가 휴지기제 시행으로 동절기 고병원성 AI 발생 선제적 차단

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
거점소독시설설치 (개소)	계획	-	1	-	-	-
	실적	-	1	-	-	-
AI휴지기제 시행 (개소)	계획	1	1	2	2	3
	실적	1	1	2	2	-
구제역백신 공수의사 접종대상확대(50%)	계획	25%	40%	45%	50%	50%
	실적	25%	40%	100%	50%	
CCTV 등 방역 인프라설치 지원	계획	20농가	9농가	-	15농가	
	실적	48농가	9농가	-	15농가	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	14,215	2,199	1,241	2,584	2,626	2,742	2,823	-
국비	6,227	957	373	1,163	1,197	1,250	1,287	-
도비	1,668	262	113	310	315	329	339	-
군비	5,856	621	650	1,111	1,114	1,163	1,197	-
기타	464	359	105	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	17,966 (14,669)	2,199 (2,199)	2,382 (2,382)	3,793 (3,317)	3,296 (3,296)	3,614 (3,475)	2,682	-
국비	6,404 (5,294)	957 (957)	1,024 (1,024)	1,631 (1,426)	1,012 (1,012)	942 (875)	838	-
도비	2,760 (2,400)	262 (262)	286 (286)	531 (466)	552 (552)	773 (834)	356	-
군비	7,892 (6,211)	621 (621)	667 (667)	1,631 (1,425)	1,732 (1,732)	1,899 (1,766)	1,342	-
기타	910 (764)	359 (359)	405 (405)	-	-		146	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가금농가 CCTV 등 방역시설 및 장비 지원(48농가) <ul style="list-style-type: none"> - 가금농가 CCTV 설치: 22농가, 122백만원 - 방역시설 및 장비 지원: 26농가, 146백만원 ○ 구제역 백신 등 예방약품 지원 ○ 구제역 백신 공수의사 접종대상 확대: 50두 이하 사육농가(25%) ○ 오리 사육농가 휴지기제 시행: 1농가 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구제역 백신 공수의사 접종대상 확대: 100두 이하 사육농가 ○ CCTV 설치 등 방역인프라 지원: 9농가(관내 가금농가 보급 완료) ○ 가축질병 예방활동 추진: 423백만원 ○ 가축방역 거점 세척·소독시설 설치: 1개소, 538백만원 ○ 오리 사육농가 휴지기제 시행: 1농가 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구제역·AI·ASF 등 가축질병 차단방역 소독약품 및 기자재 지원 2,263백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 구제역 예방백신 구입 및 상·하반기 일제접종: 1,516백만원 - 가축질병 예방백신 구입 및 배부: 710백만원 - 축산차량 통제 및 관리: 37백만원 ○ 가축질병 원천 예방활동 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 오리농가 휴지기제 2농가 시행 - 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역기간 운영 - 소독시설, 통제초소 등 예방시스템 유지 및 활용 ○ 소 브루셀라 일제검사 추진: 1,246농가, 24,490두 ○ 소 브루셀라 수시 검사 추진: 2,252농가, 8,914두 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양돈농가 외부 울타리 지원: 15농가, 90백만원 ○ 구제역 일제접종 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소 2,864호, 79,200두, 염소 110호, 9,443두, 돼지 74호, 270천두 - 소규모 195백만원, 전업농 1,051백만원 ○ 가축질병 예방백신 구입: 소 유행열 외 28종, 611백만원 ○ 거점소독시설 및 통제초소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 소독약품 및 기자재 구입 246백만원 ○ 소 브루셀라 수시 검사 추진: 1,439호, 26,715두(3분기) ○ 소 브루셀라 일제 검사 추진: 570호, 19,049두 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영, 소독시설 등 예방시스템 유지 및 활용 - 구제역 예방접종 적기 실시, 소 브루셀라 및 결핵병 검진 확행 ○ 가금농가 방역시설 및 장비 지원 지속 추진 	

□ 기대효과

- 가축질병에 대한 효율적인 차단방역조치 및 상시방역체계 구축
- 고병원성 AI·ASF 등 질병 발생위험도를 낮추고 구제역 예방백신 접종율을 높여 가축질병 청정지역 구축

2-1-13

축산종합발전계획 추진

사업기간		2017~2022						총사업비 (백만원)		77,019		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		축산사업소						담 당 자 (연 락 처)		최은희(3913), 임주현(3912), 이용철(3932), 김성택(3934)		

□ 최종목표

- 축산종합발전계획 추진을 통한 균형 있게 발전하는 축산업 육성
- FTA에 능동적으로 대응하기 위한 축산농가 경영안정 지원

□ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2022
- (사업비) 77,019백만원
 - (기존사업) 35,732백만원 (국비 6,722, 도비 687, 군비 15,155, 기타 13,168)
 - (신규계속사업) 41,287백만원 (국비 9,978, 도비 1,621, 군비 18,990, 기타 10,698)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
ICT융복합 및 축사현대화사업	계획	6개소	5개소	5개소	10개소	10개소
	실적	30개소	55개소	19개소	19개소	-
가축개량 및 등록사업	계획	6,600두	6,600두	6,600두	6,600두	6,600두
	실적	6,930두	6,670두	6,689두	7,506두	-
조사료생산확충 장비지원	계획	2,700ha	2,900ha	2,900ha	2,900ha	2,900ha
	실적	2,787ha	2,944ha	2,960ha	2,932ha	-
가축분뇨처리 및 장비지원	계획	4종/8억원	4종/8억원	4종/8억원	4종/9억원	4종/9억원
	실적	3종/11억원	6종/15억원	8종/14억원	8종/17억원	-
친환경축산인증 확대	계획	70호	80호	90호	100호	110호
	실적	71호	88호	91호	91호	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	77,019	35,732	10,017	7,619	7,275	8,133	8,243	-
국비	16,700	6,722	2,473	1,829	1,746	1,952	1,978	-
도비	2,308	687	371	304	291	325	330	-
군비	34,145	15,155	4,605	3,505	3,347	3,741	3,792	-
기타	23,866	13,168	2,568	1,981	1,891	2,115	2,143	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	94,274 (75,227)	35,732 (35,732)	15,432 (11,648)	10,137 (8,320)	9,366 (9,235)	12,254 (10,292)	11,353	-
국비	15,837 (11,872)	6,722 (6,722)	1,485 (1,188)	1,077 (126)	2,026 (2,012)	2,398 (1,824)	2,129	-
도비	4,360 (3,493)	687 (687)	1,079 (991)	586 (571)	532 (514)	819 (730)	657	-
군비	47,518 (37,000)	15,155 (15,155)	9,556 (6,157)	6,403 (5,762)	4,906 (4,830)	5,684 (5,096)	5,814	-
기타	26,559 (22,862)	13,168 (13,168)	3,312 (3,312)	2,071 (1,861)	1,902 (1,879)	3,353 (2,642)	2,753	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축산 종합발전계획 수립: 19. 7. - 예산간담회 및 축산단체 의견수렴 - ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 추진 : 30개소 - 가축 개량 및 등록 추진 : 6,930두 - 조사료생산확대지원 : 2,787ha / 34,540톤 - 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포지원 등 3종 11억원 - 친환경축산인증 71호 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 추진: 55개소 ○ 가축개량 및 등록 추진: 6,670두 ○ 조사료 생산기반 확대지원: 2,944ha, 40,864톤 ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원: 액비살포지원 등 6종 15억원 ○ 친환경 축산물 인증 88호 ○ 암염소 도태 281마리 ○ 우유급식 지원 36개 학교 ○ 별화분 및 밀랍 지원 60농가 ○ 액비살포비 2,284ha, 처리장비 7대, 정화처리시설 6개소 ○ 가축폭염피해예방 시설·장비 지원: 184명/1,103개 ○ 가축폭염피해예방 스트레스완화제 공급: 5,900kg 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축산 ICT 융·복합 사업 추진: 19개소 ○ 가축개량 및 등록 추진: 6,689두 ○ 조사료 생산기반 확대지원: 2,960ha ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 추진: 액비살포지원 등 8종 14억원 ○ 친환경 축산물 인증 확대: 91호 ○ 우유급식 지원 36개 학교 ○ 별화분 등 꿀벌지원 60농가 ○ 가축 폭염 피해 시설, 장비 지원 : 75백만원 ○ 가축 폭염 대비 스트레스완화제 지원 : 77백만원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경축산인증 확대: 91호 ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 19개소 ○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 7,506두 ○ 학교 우유급식 지원: 36개 학교 ○ 꿀벌산업육성 지원 70농가 ○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,932ha ○ 가축분뇨처리 및 장비지원 추진: 액비살포 지원 등 8종 17억원 ○ 가축 폭염 대비 스트레스완화제 지원 : 77백만원 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 10개소 ○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 6,600두 ○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,900ha ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종 ○ 친환경축산인증 확대 : 91호→110호 ○ 축산종합발전계획 자체평가 → 문제점 및 개선방안 반영 	

□ 기대효과

- 자유무역협정 등 국제정세변화에 능동적인 대처로 축산인 보호
- 축산 종합 발전 추진계획을 통한 축산사육기반 강화로 규모화 및 생산성 향상을 통한 농가소득 증대

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		15,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		90%
추진부서 (협조부서)		해양수산과						담 당 자 (연 락 처)		정승길 (5556)		

□ 최종목표

- 고부가가치 수산식품개발의 연구·유통 및 6차 산업 등 수출 선도형 거점단지 조성
- 김, 전복 등 지역자원의 환원 구매를 통해 어가소득 증대

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2021년
- (사업위치) 해남군 마산면 상등리 1121 외 2필지
- (사업량) 1개소
- (총사업비) 15,000백만원(국비 7,500 지방비 4,500 자부담 3,000)
- (주요내용) 기능성 김·김자반 및 전복 가공시설,
수산물 고급화 연구 및 지원시설 등 복합적 거점단지 조성

구 분	세부내용	사업비 (백만원)	사업비율 (%)	면적 (㎡)	비고
합계		15,000	100%	7,535	
연구 및 홍보·지원시설	상품 연구 개발 및 홍보·지원시설 운영	2,148	14.4%	775	
가공시설	기능성 김·자반 가공시설 및 전복 위생 가공시설	8,600	57.3%	3,841	
보관시설	원재료냉동보관시설	4,252	28.3%	2,919	

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
수산물식품산업 거점단지 조성	계획	장소확보	설계용역 착수	착공	준공	준공
	실적	완료	완료	착공	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000	-	750	6,750	7,500	-	-	-
국비	7,500	-	375	3,375	3,750	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,500	-	225	2,025	2,250	-	-	-
기타	3,000	-	150	1,350	1,500	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000 (15,000)	-	750 -	4,500 -	9,750 (4,738)	- (10,262)	-	-
국비	7,500 (7,500)	-	375 -	2,250 -	4,875 (2,369)	- (5,131)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,500 (4,500)	-	225 -	1,350 -	2,925 (1,421)	- (3,079)	-	-
기타	3,000 (3,000)	-	150 -	900 -	1,950 (948)	- (2,052)	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정 전라남도 투자 심사 '적정' 승인 : '18. 10. ○ 사업계획(사업부지) 변경 사전 협의(해양수산부 방문) : '18. 11. 22. ○ 사업계획(사업부지) 변경 승인(해양수산부) : '18. 12. 18. ○ 기본계획 및 사업시행계획 사전 협의(전라남도 방문) : '18. 12. 28. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 및 사업시행계획 사전 협의(해양수산부 방문) : '19. 1. 14. ○ 기본계획 및 사업시행계획 사전 재협의(해양수산부 방문) : '19. 3. 19. ○ 2019년 제1차(정기) 지방재정 투자 재심사 '적정' 승인 : '19. 3. 25. ○ 기본계획 및 사업시행계획 승인 : '19. 4. 5. ○ 설계공모 : '19. 4. 22. ○ 사전 행정 절차 이행 완료 : '19. 9. 1. ○ 기본·실시계획 용역업체 계약 및 기본설계 착수 : '19. 9. 3. ○ 기본설계 변경계획 승인 요청 : '19. 12. 26. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본설계 및 실시설계용역 완료 : '20. 6. ○ 조달청 적정성 검토 신청 : '20. 9. ○ 조달청 적정성 검토 완료 및 결과 통보 : '20. 11. 17. ○ 조달청 입찰 공고 및 계약 체결 요청 : '20. 11. 17. ○ 조달청 입찰 공고 게시(건축, 전기, 소방, 통신) : '20. 12. 1. ○ 해수부 기본계획 변경 및 시행계획 승인 요청 : '20. 12. 2. ○ 감리업체 선정 및 건축허가 완료 : '20. 12. 16. ○ 조달청 입찰 공고 개찰 : '20. 12. 18. ○ 개찰 결과에 따른 업체 적격심사 서류 제출 : '20. 12. 24. ○ 업체 적격심사 완료 및 계약 : '20. 12. 29. ○ 착공 : '20. 12. 30. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진출입구 변경으로 인한 설계변경 진행완료 : '21. 2. ○ 기초공사 착수 : '21. 3. ○ 기초 골조 및 철골 공사 : '21. 6. ○ 내부 조적공사 : '21. 10. ○ 판넬공사 : '21. 10. ○ 생산설비 배치 : '21. 11. ○ 기본 및 시행계획변경승인요청(→해수부) : '21. 12. 2. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사준공 : '22. 2. ○ 사업비 정산완료 : '22. 3. 	

□ 기대효과

- 전복, 김의 생산 · 가공 · 유통 · 관광 · 체험을 연계한 수산식품 6차산업화 모델을 통한 소비자 지향형 브랜드 구축으로 내수 판매 극대화
- 거점단지 활성화로 지역어가 소득 향상, 신규 일자리 창출, 지역 경제 활성화 등의 공공성 증대

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		6,602		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		해양수산과						담 당 자 (연 락 처)		허진영 (5416)		

□ 최종목표

- 해안가에 방치되어 있는 해양쓰레기 신속한 수거·처리
- 해양오염 방지 및 아름다운 해양환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2022년
- (사업위치) 연안 9개면 해안가
- (사업량) 해양쓰레기 수거처리 외 5종(쓰레기 처리 연 2,200톤)
- (총사업비) 6,602백만원
- (주요내용) 해양쓰레기 수거 및 처리

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해양쓰레기 수거처리	계획	2,200톤	2,200톤	2,200톤	2,200톤	2,200톤
	실적	2,897톤	3,357톤	5,798톤	5,091톤	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,602	822	830	940	1,190	940	940	940
국비	3,115	260	355	460	660	460	460	460
도비	395	35	60	60	60	60	60	60
군비	3,092	527	415	420	470	420	420	420
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,620 (7,055)	822 (822)	1,098 (1,041)	1,390 (1,271)	2,600 (2,082)	1,850 (1,839)	1,860 (-)	-
국비	4,273 (3,232.5)	260 (260)	568 (555)	645 (622)	1,200 (1,000)	800 (795.5)	800 (-)	-
도비	650 (415)	35 (35)	60 (49)	150 (116)	150 (91)	125 (124)	130 (-)	-
군비	4,697 (3,407.5)	527 (527)	470 (437)	595 (533)	1,250 (991)	925 (919.5)	930 (-)	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 870백만원 / 2,897톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 104백만원 / 3개소 / 화산 흑석, 북평 서흥, 황산 옥동 ○ 해양쓰레기 선상집하장 피해복구 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 67백만원 / 2개소 / 송지 땅골, 내장 ○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> - 폐부표 1,635㎡ 감용처리 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 1,112백만원 / 3,357톤 / 9개면 / 정화사업, 수거처리, 피해복구사업 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 159백만원/ 4개소(화산 상마, 송지 중리, 황산 산소, 북평 남창) 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페스티로폼 감용기 운용 - 폐부표 2,777m³ 감용처리 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 1,901백만원 / 5,798톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 156백만원 / 4개소 / (황산 징의 문내 암하, 북평 묵동, 화산 하마) ○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> - 26백만원 / 60톤 / 북평 남창 ○ 페스티로폼 감용기 운용 - 폐부표 3,863m³ 감용처리 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 1,541백만원 / 5,091톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작설치 <ul style="list-style-type: none"> - 198백만원 / 4개소(화산 평호, 북평 남전, 문내 양정, 송지 갈산) ○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁) <ul style="list-style-type: none"> - 50백만원 / 121톤 / 해남군수협 ○ 페스티로폼 감용기 운용 - 폐부표 6,200m³ 감용처리 - 인코트 판매 2,052천원 / 37,320kg 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 1,600백만원 / 4,300톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 200백만원 / 4개소 ○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> - 60백만원(지특) ○ 페스티로폼 감용기 운용 - 폐부표 4,600m³ 감용처리 / 252백만원 예산절감 효과 	

□ 기대효과

- 해양쓰레기 적기 수거·처리로 해양오염 방지 및 쾌적하고 아름다운 어촌환경 조성으로 해양생태계 보호

사업기간		2016~2021						총사업비 (백만원)		15,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		88%
추진부서 (협조부서)		해양수산과						담 당 자 (연 락 처)		천일준 (5419)		

□ 최종목표

- 지방어항 기반시설 정비로 안전하고 편리한 어항 여건 조성
- 태풍 등 재난으로부터 안전한 어항 조성으로 수산경쟁력 확보

□ 사업개요

- (사업기간) 2016년 ~ 2021년
- (사업위치) 송지면 학가항, 화산면 송평항
- (사업량) 지방어항 2개소
- (총사업비) 15,000백만원(학가항 9,000, 송평항 6,000)
 - 군특·도비 80%, 지방비 20%
- (주요내용)
 - 방파제·물양장 설치, 부지조성, 퇴적토 준설 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
학가 지방어항 정비사업	계획	1차분 공사	2,3차분 공사	4차분 공사	총괄 준공	-
	실적	1차분 공사	2,3차분 공사	4차분 공사	잔여공사 추진 중	-
송평 지방어항 정비사업	계획	실시설계	공유수면 매립협의	1차분 발주	2차분 발주	총괄준공
	실적	실시설계	공유수면 매립협의	1차분 발주	1,2차분 추진 중	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000	2,500	1,500	1,500	4,000	5,500	-	-
국비	12,000	2,000	1,200	1,200	3,200	4,400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	500	300	300	800	1,100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,375 (7,476)	2,500 (2,500)	1,500 (1,500)	1,350 (1,350)	1,250 (1,250)	2,400 (876)	1,375 (-)	
국비	4,280 (4,280)	2,000 (2,000)	1,200 (1,200)	1,080 (1,080)	-	-	-	-
도비	4,274 (1,863)	-	-	81 (81)	1,075 (1,075)	1,935 (707)	1,183 (-)	
군비	1,821 (1,333)	500 (500)	300 (300)	189 (189)	175 (175)	465 (169)	192 (-)	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 송지 학가항 착공 및 완료 - 물양장 L=38m, 방파제 30m, 부대공 1식 ○ 화산 송평항 - 실시설계용역 추진	
2019	○ 송지 학가항 - 2차분 준공(물양장 상부 및 방파호안 기초 등) - 3차분 준공(물양장 L=32m, 방파호안 L=88m 등) ○ 화산 송평항 - 방파제 실시설계용역 추진 및 사업발주 준비(도 협의 2회) - 공유수면 매립반영 요청 및 해양공간적합성협의(해양수산부)	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송지 학가항 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 공사 발주(부지 포장 등) : '20. 3. - 4차분 공사 착공 : '20. 4. - 4차분 공사 추진(공정률 70%) : '20. 12.까지 ○ 화산 송평항 <ul style="list-style-type: none"> - 해양공간적합성협의 완료, 공유수면 매립기본계획 반영 요청 : '20. 3. - 공유수면 매립기본계획 반영지구 현장실사 : '20. 5. - 공유수면 매립기본계획 반영지구 서면평가 : '20. 9. - 공유수면 매립기본계획 조건부 승인 : '20. 10. - 송평항 퇴적토 준설 총괄 및 1차분 발주 : '20. 12. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송지 학가항 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 준공(기존 방파제 철거 및 폐기물 처리) : '21. 10. - 5차분 발주(방파제 L=40m 및 상부 포장) : '21. 10 ○ 화산 송평항 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴적토 준설 2차분 완료(공정률 100%) : '21. 10 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송지 학가항 <ul style="list-style-type: none"> - 5차분 준공(22. 6월 한) ○ 화산 송평항 <ul style="list-style-type: none"> - 방파제, 물양장 조성 사업 발주 등 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- (학가항) 레미콘 수급 불안으로 공사 지연
- (송평항) 군특 전환사업으로, 전라남도 여건상 2022년까지 총사업비 전체가 지원되지는 않고 있음

○ 대책

- (학가항) 지속적인 관급자재 공급으로 상반기내 사업 완료
- (송평항) 2022년 이후에도 도비는 지속적으로 지원될 예정이며, 금년도에도 기존 예산 외에 추가지원 등이 가능하도록 지속적으로 협의 중

□ 기대효과

- 어업생산기반시설 신설 및 보강으로 어업경쟁력 확보

3. 체류하는 문화관광

전략 1. 스토리가 있는 문화관광산업 육성

- 3-1-1 농수산물 먹거리 축제 개발
- 3-1-2 여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발
- 3-1-3 신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용
- 3-1-4 해남 문화관광재단 설립
- 3-1-5 세계 땅끝공원 조성
- 3-1-6 「빛의 울돌목」 조성
- 3-1-7 화원 목포구 등대 관광지화
- 3-1-8 오시아노 관광단지 활성화
- 3-1-9 우수영 역사 관광촌 조성
- 3-1-10 작은 영화관 신설(해남시네마)
- 3-1-11 대흥사권 인생 치유의 숲 조성
- 3-1-12 체류형 산림치유프로그램 확대
- 3-1-13 공룡화석지 활성화

전략 2. 내실있는 스포츠 마케팅

- 3-2-1 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장)
- 3-2-2 사계절 스포츠마케팅 추진

3-1-1

농수산물 먹거리 축제 개발

사업기간		2018-2022						총사업비 (백만원)		1,230		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료 계속 후추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		관광실						담당자 (연락처)		이종윤 (5158)		

□ 최종목표

- 우리군 대표축제 개발을 통한 군민화합 및 해남군만의 가치 창출
- 우리군 대표 농수산물(쌀, 배추, 고구마, 김)을 활용한 먹거리

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 대흥사 일원
- (사업량) 1식
- (총사업비) 1,230백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
축제개발 및 운영	계획	기본 계획수립	자문회의개최 지방재정투자심사 연구용역실시 공청회개최 축제개최	축제개최	축제개최	축제개최
	실적	기본 계획수립	자문회의개최 지방재정투자심사 연구용역실시 공청회개최 축제개최	축제개최	축제개최	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,230	-	-	30	400	400	400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,230	-	-	30	400	400	400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,563 (1,553.2)	-	-	600 (600)	300 (299)	663 (654.2)	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	13	-	-	-	-	13 (12.8)	-	
군비	1,550 (1,540.4)	-	-	600 (600)	300 (299)	650 (641.4)	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2018 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 · 「해남올댓푸드페스티벌」(가칭): 농산물 먹거리 축제(11월중 3일간) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) - 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 연구용역비 추경반영: 19,000천원 ○ 전라남도 지방재정투자심사 승인(조건부): '19. 3. 25. ○ 연구용역 실시: '19. 5. 16. ○ 용역에 따른 전문가 자문회의 개최: '19. 6. 10. ○ 해남군 실무추진단 구성확정: '19. 6. 26. ○ 연구용역 최종보고회: '19. 7. 30. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물 먹거리축제 예산확보(2회추경): 6억원 ○ 축제명(해남미남味南 축제)확정: '19. 8. 29. ○ 제안평가위원 공개모집: '19. 9. 5. ~ 9. 20. ○ 해남미남축제 운영대행용역추진 입찰공고: '19. 9. 2. ~ 9. 22. ○ 제안서 접수(4개 업체): '19. 9. 23. ○ 입찰평가위원회 개최 및 대행사 선정: '19. 9. 24. ○ 프로그램 협상 및 계약 체결: '19. 10. 18. ○ 미남푸드관(1촌 1식) 참여자 회의 및 위생교육(16개소): '19. 10. 22. ○ 부서별 중간보고회 개최: '19. 10. 23. ○ 시설물 설치 및 현장점검: '19. 10. 19. ~ 10. 30. ○ 축제 개최: '19. 10. 31. ~ 11. 3. (방문객수: 136,626명) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 일부개정 및 해남군축제추진위원회 구성: '20. 3. ~ 4. ○ 제1~3차 해남군축제추진위원회 개최: '20. 4. ~ '20. 6. <ul style="list-style-type: none"> - 위원위촉, 위원회운영규정안, 기본계획안, 세부실행계획안 보고 ○ 제4차 해남군축제추진위원회 개최: '20. 8. 25. <ul style="list-style-type: none"> - 코로나 19 대비 해남미남축제 추진계획 논의(플랜B) ○ 해남미남축제 세미나개최: '20. 9. 16. ○ 제5차 해남군축제추진위원회 개최: '20. 9. 24./ 기본계획안 심의 ○ 제6차 해남군축제추진위원회 개최: '20. 10. 16./세부실행계획보고 ○ 온택트 축제개최: 11. 2. ~ 11. 7. (뷰어수: 279,752회) ○ 제7차 해남군축제추진위원회 개최: '20. 11. 25. /축제추진결과보고 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 21년 기본계획수립 및 제1차 축제추진위원회 회의 개최: 3. 18. ○ 축제추진위 분과 회의(9회) 및 전문가 자문: 3. ~ 6. ○ 제2차 해남군축제추진위원회 회의 개최: 7. 2. <ul style="list-style-type: none"> - 세부실행계획 보고(오프라인 위주) ○ 제3차 해남군축제추진위원회 회의 개최: 9. 28. <ul style="list-style-type: none"> - 세부실행계획 보고(온·오프라인 병행) ○ 제4차 해남군축제추진위원회 회의 개최(서면): 10. 8. ~ 10. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 축제시기 및 프로그램 내용 변경 ○ 최초보고회 개최: 10. 22. / 부서별 추진계획 보고 ○ 제5차 해남군축제추진위원회 회의 개최: 11. 5. / 세부실행계획 보고 ○ 축제 개최: 11. 12. ~ 11. 14. (방문객수: 71,746명 / 뷰어수: 169,806회) ○ 평가보고회(제6차 축제추진위원회) 개최: 12. 22. / 축제결과 보고 및 평가 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 제4회 해남미남축제 개최	

□ 기대효과

- 우리 전통의 맛과 지역 농수산물의 우수성을 알리고, 지역 경제 활성화 및 해남 브랜드가치 상승에 기여
- 지역민의 적극적인 참여를 통해 우리 지역의 대표 축제로 성장

3-1-2

여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

사업기간		2021 ~ 2022						총사업비 (백만원)		290		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		관광실						담 당 자 (연 락 처)		이종윤 (5158)		

□ 최종목표

- 캠핑문화와 결합한 음악축제 브랜드 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2021년 ~ 2022년(7 ~ 8월 중)
* 2021년: 10월 중(10. 2.)
- (사업위치) 오시아노 관광단지 일원
- (총사업비) 290백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램
* 2021년: 공연프로그램만 진행

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
축제개발	계획	기본 계획수립	자문회의개최	기본계획 수립	축제개최	기본계획 수립
	실적	기본 계획수립	자문회의 개최	기본계획 수립	축제개최	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	290	-	-	-	-	90	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	290	-	-	-	-	90	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	90 (86.4)	-	-	-	-	90 (86.4)	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	90 (86.4)	-	-	-	-	90 (86.4)	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2019 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 · 「오시아노 썸데이페스티벌」(가칭): 오시아노 관광단지 활성화 (7~8월중 7일간) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) - 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 전문가 자문회의(2회) 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 개최 시기 및 주민 공감을 위한 노력 필요 - 장소 및 내용 검토 후 추진 ○ 전라남도 지방재정투자심사 승인(조건부): '19. 3. 25. ○ 2020년 본예산 확보: 300백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: '20. 3. ○ 코로나 19로 축제개최 취소 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제기본계획수립: 5. 31. <ul style="list-style-type: none"> - 8. 20. ~ 8. 21.(2일간)/ 불꽃쇼, 라틴살사탱고재즈 등 세계음악공연 등 ○ 축제추진계획 수립: 9. 14. <ul style="list-style-type: none"> - 행사명: 해남 오시아노 뷰티폴(beauty fall) 캠핑콘서트 - 기 간: 10. 2.(토) - 참 여: 현장(49명 사전예약), 온라인(해남군 유튜브·페이스북) - 내 용: 캠핑과 관련된 토크·뮤직콘서트 ○ 축제 개최: 10. 2. <ul style="list-style-type: none"> - 방문객수: 49명 - 뷰어수: 3,763회 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제 개최 	

□ 기대효과

- '테라피'와 '힐링'이라는 땅끝이 지닌 장소성을 통해 대한민국 치유 1번지 해남의 새로운 축제브랜드 창출
- 캠핑문화와 공연, 아름다운 관광도시 해남의 상징성 있는 음악축제 브랜드 육성
- 외부관광객 유치를 통해 지역경제 활성화 및 체류형 관광지 조성에 기여

3-1-3

신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용

사업기간		2019~2020						총사업비 (백만원)		90		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		관광실 (안전도시과, 건설과)						담 당 자 (연 락 처)		박용찬, 설예은 (5229, 5914)		

□ 최종목표

- 2022년 해남역 준공을 대비한 체류형 관광상품 개발
- 관광홍보 안내판 설치 및 관광수용태세 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2020
- (사업위치) 해남군 계곡면 월암리
- (총사업비) 90백만원
- (주요내용) 신규 관광코스 개발, 민간·기업 연계상품 운영 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
신규코스 개발	계획	-	코스 개발	추가보완	추가보완	추가보완
	실적	-	코스 개발	달마고도~땅끝 코스 개발	-	-
연계상품 운영	계획	-	협약·홍보	운영 및 모니터링	운영 및 모니터링	운영 및 모니터링
	실적	-	협약·홍보	운영 및 모니터링 (지속 협력 추진)	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	90	-	-	-	30	30	30	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	90	-	-	-	30	30	30	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	510 (245.7)	-	-	120 (120)	120 (56)	122 (69.7)	148	
국비	50 (50)	-	-	50 (50)	-	-	-	
도비	20 (10)	-	-	10 (10)	10 (-)	-	-	
군비	306 (185.7)	-	-	60 (60)	110 (56)	122 (69.7)	148	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

* 2019년: 남도수목기행(국 50, 군 50), 남도에서 한 달 여행하기(도 10, 군 10)

* 2020년: 아트투어(군 50), 시티투어버스(군 30), 남도에서 한 달 여행하기(도 10, 군 10)
관광기지화 방안마련 용역(20)

* 2021년: 시티투어버스(군 72), 관광상품 개발 및 운영(군 50)

* 2022년: 시티투어버스(군 97.5), 관광상품 개발 및 운영(군 50)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 시티투어버스 '누비고' 운영결과 분석 - 2015년 ~ 2017년 운영 문제점과 개선방안 파악 - 전라남도 투어버스 「남도한바퀴」의 운행으로 이용객 감소, 홍보 미흡	연계상품
2019	○ 테마가 있는 체류형 관광코스 개발 및 홍보 - 1박2일 관광투어패키지 상품개발 계획 수립: 2. 18. - 코레일 연계 관광상품 「달마고도힐링축제 & 땅끝관광지」: 3. 30. - GS홈쇼핑, 롯데관광 연계 1박2일 패키지 운영: 4. ~ 12. - 전남도시책 체류형 관광프로그램 「남도에서 한달 여행하기」: 4. ~ 12. - 전통문화체험관광프로그램 남도수목기행: 4. ~ 12. - 2020 체류형 관광상품 아트투어 운영계획 수립: 9. - 해남미남축제 연계 남도자전거길, 외국인 대상 여행상품 운영: 10. ~ 11.	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년 ~ 2017년 '누비고' 사업지속여부 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 현장톡톡(2019. 5. 9.)에서 "관광순환버스" 운행 건의 처리: 5. 10. - 2020 해남 방문의 해 시티투어버스 누비고 운영계획 수립: 12. 5. ○ 민간·기업 및 유관기관과의 연계상품 기획을 위한 팸투어 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 달마고도힐링축제 연계 여행작가 팸투어: 3. 29. ~ 30. - 1박2일 여행상품 개발 팸투어: 3. 4. ~ 5. - 코스 개발을 위한 여행사 초청 팸투어 추진: 6. 17. ~ 18. - 한국관광공사 협업 팸투어(대학생SNS기자단): 8. 3. ~ 4. - 한국관광공사 협업 팸투어(공사 출입기자단): 8. 8. ~ 9. - 명량대첩축제 연계 백패킹 여행객 팸투어: 9. 28. ~ 29. - 해남미남축제, 달마고도행사 연계 외국인 팸투어: 11. 2. ~ 3. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 테마가 있는 체류형 관광코스 개발 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 관광코스에 적용 가능한 관내 체험프로그램 조사: 2. ~ 3. - 지역특화 관광콘텐츠 공모사업 선정(걷기여행길, 생태테마관광, 전통한옥체험프로그램, 남도에서 한달여행하기): 1. ~ 4. - 자전거여행 전문매체 연계 달마고도~땅끝권 자전거 코스 개발: 6. ○ 민간·기업 및 유관기관과의 연계상품 기획을 위한 협업마케팅 추진 <ul style="list-style-type: none"> - GS홈쇼핑, 롯데관광, 여행공방 초청 팸투어: 2. 5. ~ 6. - 코레일(목포역여행센터) 연계 협업마케팅 협의: 6. - 권역별 공동마케팅 협의(해남, 완도, 진도): 2. ~ 6. ○ 해남시티투어버스 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 광주유스퀘어·송정역 출발, 테마별 기행(매주 토, 일, 월): 6. 20. ~ - 토요일코스는 아트투어(남도소리, 해남막걸리 시음체험 등)를 접목 ○ 국가철도공단 방문 협의: 8. 6. / 9. 24. <ul style="list-style-type: none"> - 역사 외관 디자인 제안 ○ 체류형 관광상품 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 1박2일 생태테마관광상품 「황토나라 꿈지락캠핑」 - 템플스테이, 수묵, 남도소리, 다도를 접목시킨 상품 「아트투어」 - 장기체류형 여행프로그램 「남도에서 한 달 여행하기」 - 1박2일 자전거여행상품 「남도자전거길」 - 전통한옥체험프로그램 「무선동한옥마을학교」 ○ 해남시티투어버스 운행 <ul style="list-style-type: none"> - 지속적인 모니터링을 통한 보완사항 도출 및 개선 ○ 기타 협업사업 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 개별관광객을 겨냥한 KTX협업 관광상품 개발 - 권역별 공동마케팅 추진 ○ 해남역 개통과 함께 연계 가능한 관광기지화 방안 사전 마련하여 해남역 준공 시까지 다양한 관광상품 및 프로그램 운영 및 모니터링 확대 	

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남역 관광기지화 방안 마련 연구용역 완료: '21. 6. ○ 지속적인 관광 상품 개발 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 시티투어버스 지속 운영 및 신규 관광 상품 개발 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022 ~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광홍보 안내판 설치 및 관광수용태세 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 해남역 신설 대비 교통편, 관광안내판, 관광지 정비 ○ 관광상품, 시티투어버스 등 연계 운영 	해남역 개통 시

□ 기대효과

- 해남역 개통과 함께 바로 연계 가능하도록 별도의 다양한 상품 운영
 - 시티투어버스 누비고, 전통문화체험관광프로그램 아트투어 등
- 관광객에게 관광지 간 교통편의 제공 및 지역 체류 기회 확대
- 관광객 체류에 따른 지역상가, 농·특산물 판매 증가 등 군민 소득 창출로 연계

3-1-4

해남 문화관광재단 설립

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		2,544		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○		○				100%
추진부서 (협조부서)		관광실 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		박용찬 (5229)		

□ 최종목표

- 해남의 독창적인 역사문화자원 발굴 및 다양한 지역문화 관광정책 추진
- 문화예술 및 관광 활성화를 위한 콘텐츠 및 마케팅 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 해남읍 군청길 13, 5층
- (사업량) 해남문화관광재단 설립 1식
- (총사업비) 2,544백만원(군비)
- (주요내용) 관광 및 문화예술분야 활성화를 위한 재단 설립

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해남 문화관광재단 설립	계획	종합계획 용역착수	종합계획 용역완료	출연기관 심의·의결 (군)	출연기관 심의·의결 (도) 법인설립	재단 운영
	실적	종합계획 용역착수	종합계획 용역완료	출연기관 심의·의결 (군, 도)	출연기관 심의·의결 (도) 법인설립	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,544	-	44	-	-	500	500	1,500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,544	-	44	-	-	500	500	1,500
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	794 (389)	-	44 (-)	- (39)	-	350 (350)	400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	794 (389)	-	44 (-)	- (39)	-	350 (350)	400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 해남문화관광재단 설립 추진계획 수립: 7. 25. ○ 해남문화관광재단 타당성 연구 용역 계약: 12. 10. - 계약기간: 2018. 12. 14. ~ 2019. 5. 12.(5개월) / (주)한국경제경영연구원	
2019	○ 설립타당성 검토 용역 추진 ○ 전남도 1차 협의자료 제출: 2. 7. ○ 해남문화관광재단 타당성 연구용역 최종보고: 6월 ○ 과업 준공 및 성과품 납품: 6. 21. ○ 용역 결과 공고(공개): 6. 26. ○ 출자 · 출연기관 심의자료 작성(초안): 12. 31.	

연도(분기)	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ BC분석 자료 보완 : 6월 ○ 출자 · 출연기관 심의자료 보완 추진: 10월 ○ 출자 · 출연기관 심의 의결(군): 11월 ○ 출자 · 출연기관 심의 의결(전라남도): 12월 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 제정 및 출연금 동의안 승인(군의회 심의 의결): 3 ~ 4월 ○ 선임직 임원(9명) 공개모집 및 결정: 5 ~ 6월 ○ 발기인 대회 및 창립총회: 8. 10. ○ 직원(2명) 공개모집 및 채용: 8 ~ 9월 ○ 설립허가(도/ 8. 23.), 설립 등기(법원 / 8. 27.), 신고(세무서 / 9. 1.) ○ 출연금 이전 완료 보고(군 → 도): 9. 15. <p>※ 해남문화관광재단 출범: 2021. 9. 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조직: 2팀 5명 / 이사 10, 감사 2 - 소재지: 해남군 해남읍 군청길 13, 5층 현)유통지원과 사무실 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022 ~	○ 재단 운영	

□ 기대효과

- 문화예술 진흥 발전 및 관광의 차별화된 마케팅으로 문화관광 활성화
- 문화예술 향유 기회 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상

3-1-5

세계 땅끝공원 조성

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		4,918		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		90%
추진부서 (협조부서)		관광실						담 당 자 (연 락 처)		김용환 (5853)		

□ 최종목표

- 세계 6대륙의 정보를 담은 세계의 땅끝공원 조성으로 “땅끝해남”의 특수성을 살린 차별화된 공원 조성
- 다양한 콘텐츠 개발로 해남을 찾는 관광객에게 볼거리, 체험거리 제공 등 새로운 관광명소로 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원
- (총사업비) 4,918백만원(국비 200, 도비 583, 군비 4,135)
- (주요내용)
 - 세계 6대륙 땅끝정원, 전망광장, 산책로, 휴게쉼터, 조경시설, 6대륙 땅끝 조형물, 안내판, 야간조명, 주차장 조성 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
세계의 땅끝 공원 (공정율)	계획	기본계획 수립(10)	사업계획변경 및 사업계획 수립(40)	실시설계 완료 및 1차분 착공(70)	1차분 준공 2차분 준공(100)	-
	실적	기본계획 수립(10)	사업계획변경 및 사업계획 수립(40)	실시설계 완료 및 1차분 추진 (70)	1차분 준공 2차분 추진중 (85)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,918	-	18	334	1,166	3,400	-	-
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	583	-	-	-	583	-	-	-
군비	4,135	-	18	134	583	3,400	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,918 (1,945.1)	-	18 (18)	334 (4.1)	1,166 (193)	2,900 (1,730)	500	-
국비	200 (42.5)	-	-	200 (2.5)	-	- (40)	-	-
도비	583 (551.5)	-	-	-	583 (116)	- (435.5)	-	-
군비	4,135 (1,351.1)	-	18 (18)	134 (1.6)	583 (77)	2,900 (1254.5)	500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 기본계획 수립 ○ 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 ○ '19년 예산 반영: 334백만원(군특 200, 군비 134)	
2019	○ 기본 및 실시설계 용역 착수: 2019. 11. 18. ○ 세계공원 조성 편입토지(확장) 보상 협의: 2019. 12. - 14필지 중 12필지 매입완료(추진율 85%)	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 추진(추진율 90%) <ul style="list-style-type: none"> - 기본설계 완료 : 20. 2. - 주민설명회 : 20. 7. - 경관심의 : 20. 8. - 사업계획 변경승인(전남도) : 20. 9. ○ 사유지 토지 매입완료: 20. 7.(14필지) ○ 지방재정투자심사(자체) : 20. 11. ○ '21~'25년 중기지방재정계획 반영 : 20. 11. ○ 전라남도 계약심사 : 20. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 20. 12. ○ 세계의 땅끝공원 조성공사 1차분 발주 : 20. 12. ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 경관조명 설치공사 발주 : 20. 12. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 경관조명 설치공사 착공 : 21. 1. <ul style="list-style-type: none"> - 관급자재 선금(72백만원) ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 1차분 착공 : 21. 3. 16. <ul style="list-style-type: none"> - 선금 지급 (300백만원) ○ 폐기물 처리용역 발주 : 21. 4. 6. ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 2차분 착공 : 21. 4. 29. <ul style="list-style-type: none"> - 선금 지급 (910백만원) ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 변경계약(1,2차, 폐기물) : 21. 6. 23. ○ 세계의 땅끝공원 조성사업 1차분 준공 : 21. 6. 30. ○ 세계의 땅끝공원 설계변경 및 공사정지: 21. 8. 4. ○ 조형물 제작설치(협상에 의한계약) 타당성검토 : 21. 8. 11. ○ 조형물 제작설치(협상에 의한계약) 입찰공고 및 평가위원 후보자 모집공고 : 21. 8. ~ 21. 9. ○ 조형물 제작설치(협상에 의한계약) 평가 위원회 : 21. 10. 12. ○ 세계의 땅끝공원 일시정지 해지: 21. 10. 18. ○ 조형물 제작설치 공사 착공 : 21. 11. 19. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조형물 제작설치 기본 및 실시설계 완료 : 22. 2. ○ 본공사, 경관조명, 조형물 설치 총괄 준공 : 22. 6. 	

□ 기대효과

- 해남 땅끝만이 가지고 있는 가치와 경쟁력을 효과적으로 부각시켜 새로운 관광명소로 조성
- 우리지역의 공간적 자원과 세계의 6대륙 땅끝의 문화적 자원을 융합한 콘텐츠 제공으로 관광기능 강화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		4,590		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		관광실						담 당 자 (연 락 처)		주수현 (5329)		

□ 최종목표

- 역사와 관광의 개념을 통합한 빛의 테마를 연출하는 야간경관 시설물 조성
- 울돌목이라는 역사적인 관광명소에 부합되는 야간경관 관광 시설물
 - 판옥선과 군 로고, 강강술래를 함께 형상화한 형태의 신개념 스카이워크
 - 명량해전 등 호국의 성지 울돌목에 이색대첩비 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 우수영관광지 일원
- (총사업비) 4,590백만원(국비 834, 군비 3,756)
- (주요내용) 역사와 관광의 개념을 통합하고 빛의 테마와 문화예술을 융합한 빛의 울돌목 조성

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
빛의 울돌목 조성	계획	사전조사 및 기본계획 수립	이색대첩비 조성	스카이워크 착공	스카이워크 준공	야간 경관 시설물 관리
	실적	사전조사 및 기본계획 수립	이색대첩비 조성	스카이워크 착공	스카이워크 준공	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,590	-	-	390	1,684	2,516	-	-
국비	834	-	-	234	600	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,756	-	-	156	1,084	2,516	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,590 (3,907)	-	-	1,390 (390)	3,200 (2,107)	- (1,410)	-	-
국비	834 (834)	-	-	834 (234)	- (600)	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,756 (3,073)	-	-	556 (156)	3,200 (1,507)	- (1,410)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 이색대첩비 기본계획 및 실시설계 용역 발주: 2월	
2019	○ 이색대첩비 조형물 제작 및 설치: 7월 ○ 명량대첩공원 이색대첩비 토목공사: 11월 ○ 이색대첩비 공원 전기공사: 12월 ○ 이색대첩비 준공: 12월	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진도대교관리사무소 스카이 워크 조성 협의: '19. 10. ○ 진도항로표지사무소 협의: '19. 11. ○ 공유수면 점사용허가: '19. 11. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관 및 공법심의: '20. 2. ○ 전남도 계약심사: '20. 6. ○ 스카이워크 경관조명 발주 의뢰: '20. 6. ○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : '20. 6. ○ 스카이워크 착수(도급): '20. 6. ○ 등부표 설치 및 강관거더 제작: '20. 11. ○ 정자이설 및 주탑·백스테이 기초부 작업: '20. 12. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스카이워크 강관거더 및 주탑 제작 설치: '21. 1. ~ 6. ○ 탐방로 조성 및 데크 설치: '21. 6. ○ 스카이워크 경관조명 설치 공사 준공: '21. 8. ○ 스카이워크 준공: '21. 8. ○ 스카이워크 잔여사업비 원인행위 감액: '21. 9. ○ 스카이워크 경관조명 추가공사 착공: '21. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스카이워크 경관조명 추가공사 추진: '21. 12. 30. ~ '22. 4. 28. 	

□ 기대효과

- 미디어아트와 문화예술 공연 융합 등 다양한 문화관광콘텐츠를 발굴하여 야간 관광객 유치 및 지역 관광에 신 활력 부여

3-1-7

회원 목포구 등대 관광지화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		24,520		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○			○	○				○		80%
추진부서 (협조부서)		관광실 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		김진성, 이종윤 (5258, 5158)		

□ 최종목표

- 회원 목포구 등대 주변 관광지화 인프라 기반 확충
- 회원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 회원면 매월리(목포구 등대) 일원
- (총사업비) 24,520백만원(국비 4,000, 도비 16,500, 군비 4,020)
- (주요내용) 세계 등대모형 전시, 일몰(Sunset) 경관 펜션단지 조성, 해안일주도로 확포장, 회원관광단지 연계 프로그램 운영 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
목포 구등대 관광지화(공정률)	계획	-	-	타당성 및 기본계획 수립(20)	부지확보 및사전절차 (40) 균특사업 신청(60)	실시설계 (100)
	실적	-	-	타당성 및 기본계획 수립(20)	부지확보 및사전절차 (20) 균특사업 신청(60)	-
해남 회원 지방도 확포장(공정률)	계획	1차분 착공 및 준공 (10)	2차분 착공 및 준공 (20)	3차분 착공 및 준공 (40)	4차분 착공 및 준공 (60)	5차분 착공 및 준공 (80)
	실적	1차분 착공 및 준공(10)	2차분 착공 및 준공(30)	3차분 착공 및 준공(40)	4차분 착공 및 준공(60)	-
활성화 프로그램 운영(횟수)	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	12회	10회	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24,520	-	500	620	3,850	7,850	7,850	3,850
국비	4,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-
도비	16,500	-	500	600	3,850	3,850	3,850	3,850
군비	4,020	-	-	20	-	2,000	2,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	17,805 (12,215)	-	500 (500)	680 (635)	7,972 (8,007)	3,153 (3,073)	5,500	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	17,645 (12,145)	-	500 (500)	600 (600)	7,972 (7,972)	3,073 (3,073)	5,500	-
군비	160 (70)	-	-	80 (35)	- (35)	80	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 '19년 예산 반영(20백만원) ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 및 도로구역 고시 및 공사착공: 6월 - 1차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 낭만 캠핑 페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 계약심사: 7월 ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주: 8월 ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수: 10월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 2차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 낭만 캠핑 페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 3차분 착공: 1월 ○ 목포구등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 중간보고: 7월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 3차분 공사 준공(12.11.) ○ 목포구등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 최종보고: 12월 <p>※ 코로나19 감염확산 예방에 의한 변경 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해남 시티투어버스와 연계하여 활성화 프로그램 운영: 6~8월, 12회 - 코스: 광주 유스퀘어 - 송정역 - 4rest수목원 - 중식(월송) <ul style="list-style-type: none"> - 우수영관광지 - 목포구 등대 - 송정역 - 광주유스퀘어 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 준공: 7월 ○ 목포구등대 무인화에 따른 유희시설 활용 사업계획서 제출: 6. 25. <ul style="list-style-type: none"> - 목포지방해양수산청 ○ 남부권 관광개발 기본구상 수립 용역(1단계 사업)에 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 화원 목포구등대 관광지화(다도해 경관 갤러리) ○ 문체부 남부권광역관광개발계획 연구용역에 따른 협의: 11. 13. <ul style="list-style-type: none"> - 제7차 전남권 관광개발계획 수립 용역에 "화원 목포구등대 관광 자원화(동북아 해양관광 중심지 도약)" 포함 <p>○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영(관광공사): 10회</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추억감성캠핑, 이벤트데이(인형극, 매직쇼 등), 키즈캠핑, 가족캠핑 프로그램 등 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ (미반영시) 목포구 등대 관광지화 '23년 군특 사업 신청: 4월 ○ (반영시) 목포구 등대 관광지화 실시설계용역 추진: '23년 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 5차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 지속 운영(관광공사) 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 재원조달 방안: 개별사업에 대한 국비(공모) 신청 및 대응 방안
- 국비(공모)사업 신청을 위한 사전행정절차의 효과적 추진 방안
- 문체부 세부사업이 없어 국비 및 공모사업 신청 어려움

○ 대책

- 2022년에 추진 예정인 문체부 남부권 관광개발 기본계획 수립
용역에 화원 목포구 등대 관광지화가 포함될 수 있도록 전라남도와의
협의를 추진
※ 문체부 남부권 관광개발 기본구상 용역에 화원 목포구 등대 관광지화가
1단계 사업으로 선정
- 지역개발, 누리길, 관광개발, 농촌공간 활성화, 마을개발, 신활력
등 정책 지원 활용한 국비(공모)사업 신청
- 전라남도와의 협의를 통해 문체부에 세부사업 편성 건의 추진

□ 기대효과

- 화원 목포구 등대 주변 해안도로(지방도 803호선) 및 국도77호선
개통 예정에 따라 접근성이 개선됨으로써 관광객 유입 증가
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계 프로그램 개발로 지역경제
활성화 도모

3-1-8

오시아노 관광단지 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		40,899		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○		○	○	○		○			○		65%
추진부서 (협조부서)		관광실 (전라남도, 한국관광공사)					담 당 자 (연 락 처)		김용환, 이종윤 (5853, 5158)			

□ 최종목표

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 화원면 주광·화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- (사업량) 오시아노리조트호텔(120실, 연면적 10,113㎡, 숙박, 부대시설)
- (총사업비) 40,899백만원(국비 30,874, 한국관광공사 10,025(토지))
- (주요내용) 오시아노 리조트호텔(숙박, 식음부대시설, 운동·휴양·오락시설)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
국민휴양마을 (공사추진율)	계획	현상공모 (5)	현상공모 (10)	실시설계 (15)	공사발주 (40)	공사추진 (60)
	실적	-	현상공모 (10)	실시설계 (15)	실시설계 완료 (32)	-
페스티벌 개최 횟수	계획	2회	2회	2회	2회	기본계획 수립
	실적	2회	2회	연택트 관광지 홍보	1회	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	40,899	10,025	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
국비	30,874	-	1,600	1,000	6,600	5,438	16,236	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	-	-	
기타 (관광공사)	10,025	10,025	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	35,485 (23,398)	10,025 (10,025)	1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (578)	5,438 (12,652)	10,822	-
국비	25,460 (13,373)		1,600 (-)	1,000 (143)	6,600 (578)	5,438 (12,652)	10,822	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	10,025 (10,025)	10,025 (10,025)	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 컨셉 및 프로그램 개발 용역 완료(한국관광공사) ○ 활성화 프로그램 운영(2회) - 낭만 캠핑페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월	
2019	○ 건축설계공모(한국관광공사): 2019. 8. 20. ~2019. 11. 19. ○ 건축 실시설계 계약체결: 2019. 12. ○ 2019 오시아노 락(樂) 페스티벌 개최 - 행사기간: 2019. 8. 1. ~ 2019. 8. 3.(3일간) - 참여인원: 2,000여명 - 행사내용: 해변 미니 기차투어, 매직벌룬쇼, 인형극, 밴드공연, 불꽃쇼 ○ 아듀2019 화원 오시아노 해님이&불꽃축제 - 행사기간: 2019. 12. 31.(14:00~19:30) / 참여인원 2,000여명 - 행사내용: 기념제, 노래자랑, 초청가수공연, 달집태우기, 불꽃쇼	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축 실시설계 추진(추진율: 60%) <ul style="list-style-type: none"> - 최소 객실 수 확보에 따른 설계 재검토로 인해 과업 일시정지 ※ 코로나19 감염확산 예방에 의한 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 페스티벌 개최 → 언택트 관광트랜드 접목을 통한 오시아노 활성화 - 언택트 관광지 및 숨겨진 관광지 홍보 <p>(코로나 19 대안여행지 '너와함께해:남' '진짜 해남' 제작)</p>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축 실시설계 용역 완료: '21. 12. ○ 오시아노 리조트호텔 건립(건축, 전기, 소방, 통신) 업체 선정: '21. 12. 22. ○ '해남 오시아노 뷰티폴(beauty fall) 캠핑콘서트' 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간: 10. 2.(토) - 내 용: 캠핑과 관련된 토크·뮤직콘서트 - 참여인원: 현장 49명 / 온라인 3,763명 ※ 코로나로 오시아노 해님이 축제 취소 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오시아노 리조트호텔 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 기반조성 및 건축공사('22. 2.~ '23. 8.) - 2023년 8월 준공 및 오픈 ○ 오시아노 페스티벌 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 오시아노 썸머뮤직페스티벌: '22. 8. - 해님이 축제: : '22. 12. 	

□ 기대효과

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 내 세계 잼버리대회 등 대규모 국제적인 개최 프로그램 개발 등으로 관광객 유치로 통한 지역경제 활성화

사업기간		2019~2023						총사업비 (백만원)		37,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○	○			○		85%
추진부서 (협조부서)		관광실					담 당 자 (연 락 처)		김선화, 주수현 (5228, 5329)			

□ 최종목표

- 명량대첩 호국유적을 적극 활용하여 이순신 호국·관광벨트의 거점화 및 생활 속의 역사체험 관광기능 강화
- 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지를 연결하는 해상케이블카를 설치하여 새로운 관광수요 창출 및 관광인프라 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2023
- (사업위치) 해남군 문내면 학동리 우수영관광지
- (총사업비) 37,919백만원(국비 2,983 군비 2,936, 민자 32,000)
- (주요내용)
 - 성곽, 광장 조성, 한옥형 편의시설, 소규모 무대, 잔디광장, 인도 및 도로 정비, 야간경관 조성 및 울돌목 해상케이블카 조성
 - 곤돌라(920m, 10인승, 26대)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
우수영 역사관광촌 조성 (공정률)	계획	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 및 1차분 착공(60)	1차분 착공 및 준공(80)	2차분 착공 (100)
	실적	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 추진(50)	1차분 착공(70)	-
울돌목 해상 케이블카 조성 (공정률)	계획	사업행차 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통(100)	-
	실적	사업행차 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통(100)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,919	-	19	2,334	11,000	20,500	2,000	2,066
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	2,783	-	-	-	500	250	1,000	1,033
군비	2,936	-	19	134	500	250	1,000	1,033
민자	32,000	-	-	2,000	10,000	20,000	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	40,552 (37,284)	-	18 (18)	2,334 (2,000)	11,000 (10,134)	24,700 (25,132)	2,500 (-)	
국비	200 (124)	-	-	200 (-)	- (67)	- (57)	- (-)	
도비	2,000 (419)	-	-	-	500 (-)	250 (419)	1,250 (-)	
군비	2,152 (541)	-	18 (18)	134 (-)	500 (67)	250 (456)	1,250 (-)	
민자	36,200 (36,200)	-	-	2,000 (2,000)	10,000 (10,000)	24,200 (24,200)	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 / 일시정지('18. 6. 5. ~ 별도통보 시까지) - 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 - 2019년 본예산 반영: 334백만원 (군특 200, 군비 134) ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군의회 및 면민 간담회 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 하부 터미널 위치 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 심의회, 공유재산 관리계획 승인 ○ 울돌목 해상케이블카 실시협약 체결: '19. 7. ○ 우수영 역사관광촌 기본계획 수립 완료: '19. 8. ○ 역사관광촌 조성 관광지 조성계획 변경 착수: '19. 12. ○ 울돌목 해상케이블카 착공 안전지원제: '19. 12. 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 착공 : 5월 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 및 지반공사 추진중(공정률 35%) ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 주민설명회 : 9월 - 기본계획(안) 수정 및 보완 : 12월 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 연결 케이블공사 완료 및 곤돌라 설치 추진 - 울돌목 해상케이블카 준공 및 개통 : 9월 ○ 우수영 역사관광촌 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획(안) 보완 및 결정 : 2월 - 실시설계 및 행정절차 이행 : 3월 - 전라남도 계약심사 : 6월 - 토목공사 총괄 및 1차분 발주 : 6월 - 조명설치공사 발주 : 6월 - 토목공사 총괄 및 1차분 착공 : 6월 - 1차분 공사 추진중(공정률 70%) : 12월 ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 토목공사 총괄 및 1차분 준공 : 12월 - 조명설치공사 준공 : 12월 - 건축공사 총괄 및 1차분 발주 : 12월 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 2차분 발주 : 4월 - 토목, 건축공사 준공 : 12월 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수영 역사관광촌 조성공사 기능보강사업 : 1~12월 <ul style="list-style-type: none"> - 건축, 토목공사 준공 이후 보완사업 추진(조명 등) 	

□ 기대효과

- 역사성을 되살린 역사공간 재현으로 미래 주역인 어린이들에게 호국현장의 학습 기회를 제공하고 케이블카 운행과 연계하여 외부 관광객 유입 유도로 관광지 상권 활성화 기대

3-1-10

작은 영화관 신설

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		6,330		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○		○				100%
추진부서 (협조부서)		문화예술과 (주민복지과)						담 당 자 (연 락 처)		정정희 (5136)		

□ 최종목표

- 영화관이 없는 우리지역에 작은 영화관을 건립하여 군민들의 문화 향유 욕구 충족

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 해남읍 해리 355-1 외 3필지
- (사업량) 2개관 136석(1관 91, 2관 45)
- (총사업비) 6,330백만원(군특 500, 도비 150, 군비 5,680)
- (주요내용) 영화관 1개소 신축
 - 1층: 영화관 / 2개관 136석(1관 91, 2관 45)
 - 2~3층: 청소년누림문화센터 / 주민복지과(드림스타트)
 - 4층: 기계, 제연실

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
작은영화관 신축	계획	-	예산반영, 설계추진	착공	운영관리 주체선정 준공	-
	실적	-	예산반영, 설계추진	착공 운영조례제정	운영관리 주체선정 준공	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,820	-	-	4,180	1,640	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
도비	150	-	-	150	-	-	-	-
군비	5,170	-	-	3,530	1,640	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,403 (6,142)	-	-	4,180 (1,351)	1,640 (2,357)	510 (2,434)	73	-
국비	500 (500)	-	-	500 (165)	- (223)	- (112)	-	-
도비	150 (150)	-	-	150 (50)	- (67)	- (33)	-	-
군비	5,753 (5,492)	-	-	3,530 (1,136)	1,640 (2,067)	510 (2,289)	73	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 건립사업 신청: '18. 4. ○ 전라남도 군특 자율사업 확정: '18. 4. ○ 건립 예정부지 및 규모 결정: '18. 7. ○ 의원 간담회 실시: '18. 8. ~ 12. / 기간 중 3회 ○ 현안사항 관련 실과 협의: '18. 12. ○ 예정부지 재산관리관 변경: '18. 12. ○ 군정조정위원회 및 군 공유재산 심의: '18. 12. 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 및 청소년복합문화센터 신축 계획 수립: '19. 1. 14. ○ 의원 간담회 실시: '19. 1. 14. ○ 타 자치단체 현장방문 사례조사: '19. 1. 23. ○ 연접부지 추가 매입계획 수립: '19. 1. 25. ○ 군 공유재산 변경 심의: '19. 1. 30. ○ 공유재산 관리계획 승인: '19. 2. 21. ○ 기본 및 실시설계 계약심사 이행: '19. 3. 12. ○ 지방재정투자심사 이행(전남도): '19. 3. 22. ○ 제1회 추경 예산 확보: '19. 3. 27. <li style="padding-left: 20px;">- 총사업비 4,180백만원(균특 500, 도비 150, 군비 3,530) ○ 설계 용역 사업수행능력평가: '19. 4. 5. ~ 5. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 입찰: '19. 5. 16. ~ 5. 31. ○ 기본 및 실시설계 용역 계약: '19. 6. 3. <li style="padding-left: 20px;">- 착수일 6. 10. / 계약기간 '19. 6. 10. ~ '19. 12. 6. ○ 주민대표 의견수렴: '19. 7. 25. ○ 의원간담회: '19. 9. 9. ○ 기본 및 실시설계용역 추진: '19. 7. ~ 12. ○ 추가 부지 매입(4필지 중 3필지): '19. 11. 22. <li style="padding-left: 20px;">- 1필지 지속 협의 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심사(전남도): '20. 2. 19. ~ 3. 24. ○ 기본 및 실시설계용역 준공: '20. 3. 6. ○ 공사 착공: '20. 4. 16. <li style="padding-left: 20px;">- 공사기간: '20. 4. 16. ~ '21. 4. 30. ○ 1필지 부지 매입: '20. 10. 7. ○ 작은영화관 운영 조례 제정: '20. 11. 16. ○ 인테리어 실시설계 용역: '20. 12. 22. ~ '21. 2. 19. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인테리어 공사 계약심사 완료: '21. 3. 12. ○ 인테리어 공사 발주: '21. 4. ○ 작은영화관 관리운영 주체 선정: '21. 4.~5. ○ 관리주체 선정: '21. 6. 8. ○ 영화관 준공: '21. 6. 14. ○ 영화관 개관: '21. 7. 13. ○ 영화관 준공식: '21. 11. 2. ○ 영화관 편의시설 추가 설치: '21. 12. 16. <li style="padding-left: 20px;">- 블라인드 설치 등 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 맞춤형 각종 이벤트 등 실시 '22. 1.~	

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 기대효과

- 지역의 문화 향유권 격차를 해소하고 군민의 삶의 질 제고

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		2,600		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		100%
추진부서 (협조부서)		산림녹지과						담 당 자 (연 락 처)		조대호 (5422)		

□ 최종목표

- 수려한 남도의 풍경과 어울리는 경관숲 조성으로 대흥사를 방문하는 많은 국민에게 휴식과 힐링의 공간 제공
- 천년 고찰 해남 대흥사 주변에 사계절 아름다운 경관숲 복원조성으로 세계문화유산의 가치 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 삼산면 구림리 산4-1번지, 산7번지 일원
- (사업량) 약 40ha
- (총사업비) 2,600백만원
- (주요내용) 단풍나무 식재, 산책로, 편의시설, 진입로 개설 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
단풍 숲 조성	계획	조림	기본계획 연구용역	실시설계	사업착공	사업준공
	실적	조림	연구용역 완료	공모신청 및 실시설계	사업준공 (20ha)	-

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
사방댐 설치 및 산림유역관리사업	계획	예산반영	사업착공 및 준공	산림유역 관리사업	-	-
	실적	예산반영	설치완료	설치완료	-	-
치유프로그램 개발	계획	-	-	-	프로그램 개발	운영
	실적	-	-	-	치유의숲 프로그램 연계 운영	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,600	550	100	950	800	200	-	-
국비	725	200	50	275	100	100	-	-
도비	203	60	15	68	30	30	-	-
군비	1,672	290	35	607	670	70	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,315 (2,212)	550 (550)	120 (120)	270 (253)	959 (959)	416 (330)	-	-
국비	1,272 (1,188)	200 (200)	50 (50)	175 (134)	639 (639)	208 (165)	-	-
도비	318 (298)	60 (60)	15 (15)	37 (29)	144 (144)	62 (50)	-	-
군비	725 (726)	290 (290)	55 (55)	58 (90)	176 (176)	146 (115)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍 숲 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 단풍 숲 조림사업: 5ha / 100백만원 ○ 천연 동백 숲 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업로 정비: '18. 12. / 20백만원 - 동백림(5ha) 숙아베기 등 생육환경 개선: '18. 10. ~ '22. 6. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍나무 숲 기본계획 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: '19. 3. 12. ~ 8. 8. - 사 업 비: 18백만원 ○ 사방댐 설치 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: '19. 3. 14. ~ 6. 11. - 사 업 비: 192백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍류 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 단풍나무 디자인 숲 조림사업 완료: '20. 3. / 8ha / 159백만원 - 산림유역관리사업 완료: '20. 9. / 사방댐 및 계류보전 등 1식 / 841백만원 - 대흥사권 사랑누리 숲 조성사업 공모 확정: '20. 9. / 20ha - 오감을 느끼는 트레킹길 조성사업 선정: '20. 8. / 5.5km - 2021년도 두륜산 사랑 누리숲 조성사업 실시설계용역 추진 : '20. 11. 12. ~ 12. 18.(전문가 자문 내용 반영) 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대흥사 권역 단풍 숲 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 두륜산 사랑누리숲 조성사업 추진: '21. 3. 15. ~ 4. 23. 20ha / 330백만원 / 단풍류(단풍, 화살나무, 동충, 동백 등) / 사업완료 - 두륜산 사랑누리숲 조성 수목 활착율 조사: '21. 5. ~ 7. - 조림목 풀베기 및 칩덩굴 제거 등 사후관리: '21. 7. ~ 9. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍 숲 관리(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대흥사권 사랑누리 숲 조성 사업지 지속 사후관리: 풀베기, 칩덩굴 제거, 비료주기 등 ○ 숲태교, 가족, 성인건강증진 등 흑석산 치유의 숲 운영 중인 산림 치유프로그램 연계 운영 	

□ 기대효과

- 관광 인프라 확충으로 해남 관광의 활성화 기여
- 산림치유 공간 제공으로 군민 건강증진 및 행복도 제고

3-1-12

체류형 산림치유프로그램 확대

사업기간		2015~2022						총사업비 (백만원)		4,180		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		산림녹지과						담 당 자 (연 락 처)		성시경 (5734)		

□ 최종목표

- 풍부한 산림자원을 활용한 국민들의 건강증진 및 힐링 가능한 치유의 숲 조성
- 자연휴양림, 치유의 숲 등 지역의 우수한 산림자원(대흥사, 달마고도, 봉동 삼림욕장)과 연계하여 체류할 수 있는 산림치유 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2015 ~ 2022
- (사업위치) 계곡면 가학리 산1번지(흑석산자연휴양림 연접)
- (사업량) 50ha
- (총사업비) 3,900백만원(균특 1,900, 군비 2,000)
- (주요내용) 치유센터, 프로그램실, 치유 숲길, 치유정원 조성 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
산림치유프로그램 개발(건)	계획	예산반영	치유프로그램 개발	치유프로그램 개발	-	-
	실적	예산반영	2건	2건	-	-
치유센터 및 프로그램실 조성	계획	예산반영	공사추진	준공	운영	운영
	실적	예산반영	공사추진	준공	운영	-
치유프로그램 운영 수혜인원(명)	계획	예산반영	공사추진	1,500명	2,000명	2,500명
	실적	예산반영	공사추진	337명	2,158명	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,900	1,000	1,600	1,200	40	40	20	-
국비	1,900	500	800	600	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,000	500	800	600	40	40	20	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,226 (3,968)	1,000 (332)	1,600 (177)	1,200 (1,612)	- (1,519)	328 (328)	98 (-)	-
국비	1,980 (1,860)	500 (166)	800 (88.5)	600 (806)	- (759.5)	40 (40)	40 (-)	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,246 (2,108)	500 (166)	800 (88.5)	600 (806)	- (759.5)	288 (288)	58 (-)	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 치유의 숲 1차분 착공('18.1) ○ 전문가 및 지역주민 현장토론회 개최('18.11)	
2019	○ 소규모환경영향평가 2차 발주 및 협의 완료 ○ 조성계획승인 완료('19. 6.)	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차분 건축 착공('19. 6.) ○ 총괄 전기,소방,통신 착공('19.6.) ○ 치유프로그램 개발 2건(추진중) *10.14.~19.(산림청인증신청예정) ○ 1차분 공사 준공 (*1,2차 총괄 공정률 60%) ○ 치유프로그램 개발 2건(산림청 교육프로그램 인증 2건) * 도내 지자체 중 최초 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유의 숲 조성사업(건축, 토목, 전기, 통신, 소방) 준공: 5. 10. ○ 치유평원 조성사업 준공: 7. 13. ○ 치유의 숲 운영 및 관리 조례 제정: 9. 15. ○ 치유의 숲 산림치유프로그램 시범운영: 10. 26. ~ 11. 25. / 337명 ※ 코로나19 감염 확산에 의한 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 운영 → 임시운영(코로나 19 자가격리시설 운영으로 휴양림 미운영) - 사회적거리두기 하향에 따른 임시 운영 ○ 치유의 숲 야외시설(사각정자 등) 보완사업: 11. 9. ~ 12. 18. 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유의 숲 야외시설(트리하우스 등) 보완사업 완료: 6. 16. ○ 치유의 숲 개장식: 4. 22. ○ 치유의 숲 산림치유프로그램 위탁운영: 3. 26. ~ 12. 15. <ul style="list-style-type: none"> - 산림치유지도 프로그램 위탁운영 협약체결: 3. 25. / 네이처피아 - 치유의 숲 산림치유 프로그램 운영 실적: 247회 2,158명 참여 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유프로그램이 지속가능한 비즈니스 모델을 갖출 수 있도록 육성·지원 ○ 산림치유프로그램 참여자 모집홍보 및 접수, 프로그램 운영: 연중 ○ 프로그램 운영(계속) ○ 지역 특산품과 연계한 산림치유음식 프로그램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 단호박(스프), 고구마(라떼) 등 	

□ 기대효과

- 산림환경이 중심이 되는 지역별 특색을 지닌 산림치유 인프라 확충 및 타 관광사업과 연계한 볼거리, 즐길 거리 등 조성

3-1-13

공룡화석지 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		1,930		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		공룡화석지사업소						담당자 (연락처)		정선오(5949), 김성진(5948)		

□ 최종목표

- 테마가 있는 차별화된 콘텐츠 개발로 공룡화석지 활성화
- 교육과 체험을 겸한 융합형 공룡화석지 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 공룡화석지 일원
- (총사업비) 1,930백만원
- (주요내용)
 - 지역특화콘텐츠 개발지원사업 추진(가상현실(VR) 등 콘텐츠)
 - 아름다운 관광지 조성
 - 사계절 꽃단지 및 꽃길 조성, 짙레·장미 등 넝쿨식물 터널 설치
 - 공룡화석지 시설물 확충 및 효율적 유지관리
 - 공룡박물관 효율적 운영을 위한 콘텐츠 강화(캐릭터 공모전 등)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
지역특화 콘텐츠 개발 등 관광자원개발	계획	1종 설치 및 운영	3종 설치 및 운영	4종 설치 및 운영	2종 설치 및 운영	2종 설치 및 운영
	실적	1종 설치 및 운영	3종 설치 및 운영	4종 설치 및 운영	4종 설치 및 운영	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,930	-	730	400	400	200	100	100
국비	280	-	280	-	-	-	-	-
도비	200	-	200	-	-	-	-	-
군비	1,420	-	220	400	400	200	100	100
기타	30	-	30	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	8,756 (6,423)	-	730 (730)	400 (400)	847 (847)	6,660 (4,446)	119	
국비	2,601 (1,560)	-	280 (280)	-	165 (165)	2,115 (1,115)	41	
도비	775 (772)	-	200 (200)	-	35 (35)	537 (537)	3	
군비	5,350 (4,061)	-	220 (220)	400 (400)	647 (647)	4,008 (2794)	75	
민자	30 (30)	-	30 (30)	-	-	-		

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화콘텐츠 개발 공모사업 최종 선정(한국콘텐츠진흥원, 6월) ○ 지역특화콘텐츠 개발 공모사업 협약 체결(한국콘텐츠진흥원, 7월) ○ 공룡화석지 워터슬라이드 물놀이장 운영(7 ~ 8월) ○ 2018년 지역특화콘텐츠 개발지원 사업 추진(12월) - VR체험 시설 3종(공룡대탐험 및 지프차, 스텝모션기기) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡화석지 피서철 물놀이 시설 운영 (7~8월) ○ 사계절 꽃길 및 조롱박 넝쿨식물 터널 설치 완료 (9월) ○ 공룡화석지 캠핑장 데크 조성 완료 (11월) ○ VR체험 시설 3종 운영(공룡대탐험 및 지프차, 스텝모션기기) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡 물놀이 체험시설(워터파크) 조성 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비: 100백만원 - 사업내용: 기본 및 실시설계 1식 (공룡슬라이드 2종, 공룡풀장 1식, 바닥분수 1식, 부속건물 1동) ○ 공룡화석지 종합발전계획 수립 용역 추진 ○ 공룡화석지 바닥분수 조성 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비: 200백만원 - 사업내용: 바닥분수 1식, 화강판석 포장 244m² ○ 공룡화석지 꽃시계 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비: 50백만원 - 사업내용: 꽃시계 1식(D=6m) 및 주변 포토존 조성 ○ 공룡화석지 꽃단지 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 유채꽃, 코스모스 등 10,000m² 꽃단지 조성 ○ 제1회 전국 해남공룡박물관 캐릭터 캘리그래피 공모전 <ul style="list-style-type: none"> - 공모기간: 2020. 7. ~ 9. - 주제: 공룡을 소재로 한 독창적인 캐릭터와 캘리그래피 - 공모결과: 20점 당선 (거리배너 및 홍보현수막, 에코백 제작) ○ 해남 우항리 공룡화석지 국가중요과학기술자료 등재 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 국내 최대 공룡 분야 박물관의 위상을 확립하기 위한 과학기술 정보통신부 주관의 국가중요과학기술자료 등재 추진 ○ 국립광주과학관 “돌아온 공룡 展” 해남공룡박물관 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 공룡박물관 대외 홍보를 위해 국립광주과학관과 협력, “돌아온 공룡” 특별기획전 관련 전시품 대여 - 전시기간: 2020. 11. ~ 2021. 3. / 대여완료 및 전시중 ○ 전통예술공연진흥재단 전국품물상설공연 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 전통예술공연진흥재단 주관의 품물공연 6회 - 공연기간: 2020. 10. ~ 11. ○ 공룡박물관 꽃시계 포토존 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비: 80백만원 - 사업내용: 꽃시계 공룡조형물 1, 공룡 캐릭터 6, 캐릭터 나무 간판 6 	

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가중요과학기술자료 등재 <ul style="list-style-type: none"> - 해남 우항리 공룡·익룡·새발자국 화석(자연사-제2호, 2021. 1. 29.) ○ 2021 어린이과학체험공간 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 공모선정: 2021. 4. 7. - 사업비: 2,000백만원(2021 ~ 2022 / 2개년 사업) - 사업내용: 조류생태관(어린이 공룡과학체험관 조성) - 추진사항: 2021년 예산확보, 설계용역 ○ 2021 지역특화 콘텐츠 개발지원 공모사업 <ul style="list-style-type: none"> - 공모선정: 2021. 3. 17. - 사업비: 940백만원(2021. 6. ~ 12.) - 사업내용: 제3보호각(대형발자국 주인공에 대한 혼합현실 구축) - 협약체결(2021. 7.), 하드웨어 구축 및 소프트웨어 제작(2021. 8.~12.) ※ 콘텐츠 보완(2022. 2. 28.한) ○ 2021 전국품물상설공연 “유희타락 시즌2- 제비몰이” <ul style="list-style-type: none"> - 공연장소 공모선정: 2021. 3. 26. - 사업내용: 품물공연 8회 운영(9. ~ 11.) ○ 제2회 전국 공룡박물관 캐릭터 캘리그래피 공모전 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2021. 4. 9 ~ 7. 7.(90일간) - 입상결과: 총 20명(일반부 12, 학생부 8) ○ 제2회 공룡박물관 전국 캐릭터 캘리그래피 공모전 우수작 활용 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 플래카드, 리플렛 등 각종 홍보물 활용 ○ 제1회 공룡박물관 전국 프리젠테이션 경진대회 공모전 <ul style="list-style-type: none"> - 응모기간: 2021. 9. 7. ~ 11. 15. / 70일간 - 심사결과 공고: 12. 14. - 입상결과: 6명(최우수상 1, 우수상 2, 장려상 3) ○ 공룡박물관 서남권 뮤지엄 페어 행사 및 홍보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 서남권 박물관·미술관 체험박람회를 통한 공룡박물관 홍보 - 행사기간: 2021. 10. 8. ~ 10. 10.(3일간) ○ 공룡박물관 활성화 방안 수립 학술대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 행사일시: 10. 22.(금) 13:00~17:00 - 사업내용: 해남공룡박물관 활성화 방안 발표 및 토론 대회 ○ 국립부산과학관 “공룡 展” 해남공룡박물관 전시품 대여 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 전시기간: 2021. 10. 21. ~ 2022. 2. 27. / 대여일: 10. 6. - 대여전시품: 우항리 화석 레플리카 3종 ○ 공룡화석지 보존관리체계 및 관리매뉴얼 작성 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2021. 12. 20. ~ 2022. 8. 16. / 8개월 - 사업내용: 공룡화석지 환경 모니터링 및 지하수에 따른 장기적인 보존 방안 제시 및 관리매뉴얼 작성 	

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡 물놀이 체험시설 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 2,800백만원 - 사업내용: 슬라이드 2종, 공룡풀장 1식, 바닥분수 1식, 부속건물 1동 - 추진내역: 체험시설 준공 및 건축물 사용승인 완료 ○ 공룡화석지 주차장 조성사업 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 350백만원 - 사업내용: 주차장 조성 A: 2,177㎡ / 76면 ○ 공룡화석지 야외 꽃단지 정자 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 50백만원 - 사업내용: 정자(퍼걸러) 7개소 ○ 관람객 편의 시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 50백만원 - 분리수거장 설치, 데크 및 어린이 놀이시설 도색, 보호각 보행매트 교체 ○ 아름다운 관광지 경관 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 유채꽃(20,000㎡) 및 꽃잔디, 황금측백나무 등 초화류 식재 - 수목 12종 36,391주 관리 ○ 공룡화석지 보호각 바닥교체 공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 450백만원 - 사업내용: 제 1,2,3 보호각 바닥교체 898㎡ ○ 공룡화석지 종합발전계획 수립 용역 준공 	

향후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 공룡과학체험관 조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2022. 1. ~ 12. / 12개월 - 사업비: 1,960백만원(국비 980, 군비 980) - 사업대상: 現 조류생태관(전시면적 832㎡, 야외 361㎡) - 사업내용: 공룡박물관과 연계한 어린이 공룡테마 과학 체험공간 조성 ○ 공룡화석지 보존관리체계 및 관리매뉴얼 작성 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2021. 12. 20. ~ 2022. 8. 16. / 8개월 - 사업내용: 공룡화석지 환경 모니터링 및 지하수에 따른 장기적인 보존 방안 제시 및 관리매뉴얼 작성 ○ 제3회 전국 공룡박물관 캐릭터 캘리그래피 공모전 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2022. 3. ~ 6. / 3개월 - 활용방안: 우수작 특별전시, 플래카드·리플렛 등 각종 홍보물 제작 	

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2회 공룡박물관 전국 프리젠테이션 경진대회 공모전 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2022. 4. ~ 8. / 4개월 - 활용방안: 우수작 PPT 발표영상 전시 및 아이디어 적극 도입 ○ 2022년 문화재 보수정비 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 토지매입: 문화재구역 5,471㎡에 대한 토지매입 / 24,620천원 - 문화재 안내판 정비: 보호각 안내판 23개소 정비 / 34,500천원 ○ 공룡 아카데미 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2022. 11. - 사업내용: 공룡화석지의 학술적 가치를 위한 전문가 강연 ○ 어린이 공룡대체험전 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2022. 10. - 사업내용: 공룡놀이시설, 체험 및 공연 등 ○ 공룡화석지 물놀이 체험시설 운영: 2022. 6. ~ 8. ○ 공룡화석지 장기 발전을 위한 국비 예산 확보 활동 추진 	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 기대효과

- 국내 최대규모의 공룡화석지를 기반으로 교육·체험·휴양 등 새로운 관광수요 창출
- 해남 문화관광 발전의 대표적인 성과로 인한 지역경제 활성화, 일자리 창출, 인구유입 등 선순환 환경 조성

3-2-1

체육시설 확충 [야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장]

사업기간		2019~2024						총사업비 (백만원)		9,250		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		92%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담당자 (연락처)		임병태 (5516)		

□ 최종목표

- 군민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 파크골프장)
- 다양한 종목과 대규모 대회 유치를 위한 집단화된 스포츠 단지 조성

□ 사업개요

구 분	야 구 장	배 드 민 턴 장	대중 파크골프장
사업기간	2019 ~ 2024	2019 ~ 2020	2019 ~ 2020
사업위치	구 북평상고 및 삼산 평활	우슬 체육공원	삼산 생태하천
사 업 량	일반구장 2면, 리틀구장 1면	1동 860m²	1개소(9홀, 10,000m³)
총사업비	7,000백만원 (국비 2,100, 군비 4,900)	1,900백만원 (국비 570, 군비 1,330)	350백만원 (국비 105, 군비 245)
주요내용	주경기장 및 보조경기장 리틀구장, 편의시설 등	1층 게이트볼장 비가림 2층 배드민턴장 건립	파크골프장 및 휴식공간 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
야구장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	1면 준공 토지매입	2면 실시설계 착수	2면 실시설계완료 (사업비 확보 51억)
	실적	-	공사계약	야구장 1면 준공 토지매입 추진	실시설계	-
배드민턴장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	공사준공	-	-
	실적	-	실시설계 용역완료	공사추진 (공정율 30%)	공사준공	-
대중 파크골프장 조성	계획	-	공사준공	공사준공	-	-
	실적	-	파크골프구장 조성완료	공사준공	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,250	-	-	1,420	2,630	2,600	2,600	-
국비	2,670	-	-	320	790	780	780	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,580	-	-	1,100	1,840	1,820	1,820	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,324 (8,597)	-	-	1,450 (527)	4,728 (4,583)	4,146 (3,487)	-	-
국비	1,922 (1,376)	-	-	425 (149)	790 (632)	707 (595)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	8,402 (7,221)	-	-	1,025 (378)	3,938 (3,951)	3,439 (2,892)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 국비 및 2019년도 예산 확보 - 야구장 건립: 700백만원 - 배드민턴장 건립: 400백만원 - 대중 파크골프장 건립: 350백만원	
2019	○ 야구장 건립(일반구장 1면) - 기본 및 실시설계 용역 완료 : '19. 6. - 공사 착·준공 : '19. 6. ~ '20. 6. ○ 배드민턴장 건립 - 기본 및 실시설계 용역 : '19. 2. ~ '19. 10. ○ 대중 파크골프장 건립 - 실시설계 용역 및 부지확보 : '19. 2. ~ '19. 10. - 공사착공 : '19. 12.	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 해남 야구장 준공 : '20. 6. - 제2스포츠타운내 야구장 건립: 부지 매입중(40필지 중 32필지 매입완료) ○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 그린(홀컵) 공사 및 부대시설 설치 : '20. 1. - 공사준공 : '20. 2. ○ 야구장 건립(제2스포츠타운) <ul style="list-style-type: none"> - 편입토지 보상, 군관리계획 변경 : '20. 12. / '20. 10. ~ '21. 8. ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 착공 및 준공 : '20. 9. ~ '21. 6. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북평야구장 전광판 설치 : '21. 3. ○ 야구장 건립(제2스포츠타운) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 5. - 부지 매입중(40필지 중 39필지 매입완료) - 군관리계획(체육시설) 변경 추진중 ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 준공 : '21. 6. ○ 대중 파크골프장 확장 <ul style="list-style-type: none"> - 18홀 확장 및 부대시설 설치 : '21. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립/스포츠2타운(일반구장 2면) <ul style="list-style-type: none"> - 군관리계획(체육시설) 변경 추진 : '20. 10. ~ '22. 6. - 기본 및 실시설계용역 추진 : '21. 5. ~ '22. 8. - 사유지 1필지 매입 - 공사 착공 : '22. 10. 	제2스포츠 타운조성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립/스포츠2타운(일반구장 2면) <ul style="list-style-type: none"> - 공사 추진 	"

□ 문제점 및 대책 - 연차별 목표 달성에 따른 문제점 및 대책 작성

○ 문제점

- 제2스포츠타운 조성 해당부지 군관리계획(체육시설) 변경 지연

○ 대책

- 농업진흥지역 해제를 위해 농림부 지속 협의

□ 기대효과

- 공공체육시설을 확충하여 생활체육 활성화로 군민 건강증진 도모
- 전국대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여

3-2-2

사계절 스포츠마케팅 추진

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		11,169		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담 당 자 (연 락 처)		노봉진 (5787)		

□ 최종목표

- 사계절 명품 대회 개최와 전지훈련팀 유치로 스포츠마케팅이 지역경제 활성화를 선도하는 중추적 산업으로 자리 매김
- 무한 경쟁중인 스포츠마케팅 선점을 위한 차별화된 전략으로 안정적 대회 개최 및 전지훈련팀 유치

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업비) 11,169백만원(도비 195, 군비 10,974)
- (사업내용)
 - 안정적인 대회 유치
 - 전략종목에 대한 다년계약 체결(축구, 펜싱, 배구, 태권도, 탁구 등)
 - 우리군을 상품화한 자체 브랜드대회 확대 추진(해림배 등)
 - 사계절 전지훈련팀 유치
 - 전략종목에 대한 스토브리그 확대(축구, 펜싱, 육상, 레슬링, 검도 등)
 - 국가대표팀 · 후보팀 및 종목별 지도자 워크숍 해남 유치
 - 중국 등 동남아시아 선수단 유치 노력(축구, 근대5종, 볼링 등)
 - 차별화된 마케팅 추진
 - 평생 고객화를 위한 맨투맨 사업(협회 방문, 감사서한문, 설문서 등)
 - 고객감동 감성마케팅 강화(재활캠프 운영, 셔틀버스 지원 등)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
지역경제를 선도하는 종·목·별 명품대회 개최	계획	110천명	120천명	130천명	140천명	150천명
	실적	117천명	142천명	34천명	11천명	-
사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성	계획	58천명	60천명	63천명	67천명	70천명
	실적	40천명	67천명	32천명	15천명	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,169	-	2,009	2,135	2,240	2,340	2,445	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	195	-	35	35	40	40	45	-
군비	10,974	-	1,974	2,100	2,200	2,300	2,400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,812 (6,292)	-	2,009 (2,009)	2,540 (2,540)	2,809 (668)	1,375 (1,075)	2,079	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	242 (177)	-	35 (35)	67 (67)	40 (10)	65 (65)	35	-
군비	10,570 (6,125)	-	1,974 (1,974)	2,473 (2,473)	2,769 (668)	1,310 (1,010)	2,044	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> 25종목 53개대회 38,802명 연인원 117,084명 - 전국 11개종목 16개대회 16,840명 연인원 76,620명 - 광역단위 15종목 18개대회 13,112명 연인원 26,894명 - 지역대회 12종목 19대회 8,850명 연인원 13,570명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 18종목 304팀 연인원 40,110명 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> 28종목 57개대회 35,917명 연인원 142,006명 - 전국 17개종목 23개대회 19,315명 연인원 108,894명 - 광역 14개종목 15개대회 11,602명 연인원 26,662명 - 지역대회 15개종목 19개대회 5,000명 연인원 6,450명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 16종목 490팀 8,686명 연인원 66,773명 ○ 인조잔디 파일복원용 부러싱 장비구입: 12백만원 ○ 이동식 전광판 구입(1세트): 12백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최: 18개 대회 34,480명 <ul style="list-style-type: none"> - 6종목 7개 대회 4,350명 연인원 28,010명 - 광역 2개 종목 2개 대회 1,344명 연인원 3,402명 - 지역대회 6개 종목 9개 대회 2,316명 연인원 3,068명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 14종목 221팀 3,425명 연인원 31,699명 ※ 코로나 19로 인한 동·하계 전지훈련 축소(집단발병 지역 유치 보류) ○ 농구 스코어 보드 구입(1세트): 12백만원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최: 종목 8개 대회 29,724명 <ul style="list-style-type: none"> - 전국 8개종목 12개대회 8,437명 연인원 50,952명 - 지역대회 14개 종목 17개대회 3,830명 연인원 6,150명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 13종목 68팀 1,165명 연인원 18,344명 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최: 7종목 8개 대회 29,724명 <ul style="list-style-type: none"> - 국제 1개 종목 1개대회 50명 연인원 250명 - 전국 13개종목 21개대회 14,145명 연인원 63,445명 - 전남대회 11개 종목 15개대회 30,720명 연인원 81,340명 - 관내대회 9개 종목 13개대회 4,925명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 15종목 350팀 5,000명 연인원 50,000명 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 코로나19로 기간 대회 개최시 이해관계 대상자와 코로나19 확산을 우려하는 민원과의 상호 상대적 민원 발생으로 각종 체육행사 추진에 어려움이 있음

○ 대책

- 방역지침을 기반으로 각종대회 및 전지훈련 안전관리 대책을 수립하여 철저한 방역관리를 통한 안전한 스포츠마케팅 추진
- PCR검사 의무화를 통한 코로나19 유입 사전 차단
- 대회 개최에 따른 방역활동 등 군민 홍보를 통하여 군민 우심해결

□ 기대효과

- 안전한 스포츠마케팅을 통하여 코로나19로 침체되어 있는 지역 경제의 활력 증진
- 코로나19로부터 안전한 대회 및 전지훈련 개최를 통해 스포츠 명품고장 이미지 제고

4. 생동하는 지역경제

전략 1. 활기찬 지역경제 살리기

- 4-1-1 전통시장 활성화
- 4-1-2 지역상품권 발행
- 4-1-3 투자유치 강화
- 4-1-4 청년 일자리 창출
- 4-1-5 사회적경제 활성화
- 4-1-6 도시재생사업 추진
- 4-1-7 군민을 지키는 생활안전강화(재난현장 즉시 대응역량 강화)
- 4-1-8 위험도로 정비 사업
- 4-1-9 맑은 물 효율적 공급
- 4-1-10 깨끗한 하수처리시설 확대

4-1-1

전통시장 활성화

사업기간		2012~2022						총사업비 (백만원)		11,312		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		90%
추진부서 (협조부서)		경제산업과						담 당 자 (연 락 처)		이태희, 박우진 (5167, 5353)		

□ 최종목표

- 전통시장 시설정비, 시설현대화, SNS 등 홍보지원과 상인 의식 개혁 교육을 통해 누구나 찾아오고 싶은 시장 조성
- 다양한 지원 확대로 영세소상공인의 경영애로 해소 및 경영안정 도모

□ 사업개요

- (사업기간) 2012 ~ 2022
- (총사업비) 11,312백만원
- (주요내용)
 - 전통시장 시설현대화(매일시장, 우수영 5일시장)
 - 전통시장 활성화 지원(상인교육, 개보수사업, 마케팅 지원 등)
 - 소상공인 경영안정지원(이차보전, 특례보증, 금융복지상담 및 자영업자 종합지원서비스)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
전통시장 시설현대화	계획	부지확보	부지확보	공사 추진	공사 추진	공사 준공
	실적	부지확보	부지확보	공사 추진	공사 추진	-
전통시장 활성화	계획	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)
	실적	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	-
소상공인 경영안정지원	계획	예산확보	400명/ 1,400백만원	450명/ 1,600백만원	500명/ 1,515백만원	600명/ 1,879백만원
	실적	예산확보	417명/1,470백만원	10,423명 / 1,600백만원	3,034명 / 1,515백만원	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,312	5,472	1,458	1,443	2,333	303	303	-
국비	4,980	1,800	960	540	1,680	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,332	3,672	498	903	653	303	303	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	28,118 (13,718)	5,472 (4,941)	1,579 (9)	3,702 (4,299)	4,028 (3,865)	11,193 (604)	2,144	-
국비	5,725 (3,531)	1,800 (1,477)	1,081 (3)	672 (1,836)	72 (215)	2,100 (0)		-
도비	2,524 (507)	-	-	1 (0)	1,265 (474)	1,140 (33)	118	-
군비	19,869 (9,679)	3,672 (3,464)	498 (6)	3,029 (2,463)	2,691 (3,176)	7,953 (570)	2,026	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 매일시장 시설현대화 사업: 2020년 지방이양(국비→도비)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화 사업 <ul style="list-style-type: none"> · 사업인가 및 고시 · 미매입 토지(8필지) 매입 절차 추진 · 국유재산 용도폐지 추진 - 우수영 5일시장 환경개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> · 매입부지 철거 및 활용방안 주민의견 수렴 ○ 전통시장 활성화 지원(시장축제, 전통시장 9개소 상시 개보수 실시) ○ 소상공인 경영안정지원 	

연도	추진실적	비고																																		
2019	○ 전통시장 시설 현대화 - 매일시장 시설현대화 사업 · 토지 소유권 확보 완료																																			
	<table><tr><th rowspan="3">구 분</th><th colspan="2">총 대 상</th><th colspan="2">협 의 성 립</th><th colspan="2">수용재결</th><th rowspan="3">비고</th></tr><tr><th>총</th><th>총면적(m)</th><th rowspan="2">필지수</th><th>면적(m)</th><th rowspan="2">필지수</th><th>면적(m)</th></tr><tr><th>필지수</th><th>총수량</th><th>수량</th><th>수량</th></tr><tr><td>토 지</td><td>32필지</td><td>3,534m²</td><td>26필지</td><td>2,899m²</td><td>6필지</td><td>635m²</td><td></td></tr><tr><td>물 건</td><td>-</td><td>20건</td><td>-</td><td>14건</td><td>-</td><td>6건</td><td></td></tr></table>	구 분	총 대 상		협 의 성 립		수용재결		비고	총	총면적(m)	필지수	면적(m)	필지수	면적(m)	필지수	총수량	수량	수량	토 지	32필지	3,534m ²	26필지	2,899m ²	6필지	635m ²		물 건	-	20건	-	14건	-	6건		
	구 분		총 대 상		협 의 성 립		수용재결			비고																										
			총	총면적(m)	필지수	면적(m)	필지수	면적(m)																												
		필지수	총수량	수량		수량																														
	토 지	32필지	3,534m ²	26필지	2,899m ²	6필지	635m ²																													
	물 건	-	20건	-	14건	-	6건																													
	· 투자심사 재심사: 95억원 → 164억원(증 69억원, 군비)																																			
	- 우수영 5일시장 환경개선 사업																																			
	· 사업비: 600백만원(국비 360, 군비 240)																																			
· 사업내용: 바닥절토 및 포장, 막구조 설치 900m ² 등																																				
○ 전통시장 활성화 지원																																				
- 남리 5일시장 진출입로 확장																																				
· 사업비: 220백만원(국비 132, 군비 88)																																				
· 사업내용: 지장가옥철거 및 포장 등																																				
- 주차환경개선사업 공모 대비 사전컨설팅 완료																																				
· 해남5일시장 주차장 확장 / 4,400m ² / 3,000백만원 / 2020~2022																																				
· 해남매일시장 주차장 조성 / 2,517m ² / 3,000백만원 / 2021~2023																																				
- 전통시장 장터축제: 황산남리시장상인회 / 10. 8. ~ 10.18.(3회)																																				
- 전통시장 상시 개보수: 9개소 79백만원 실시																																				
- 해남5일시장 주정차 및 노점 정비 용역 / 38백만원 / '19. 8.~'20. 3.																																				
○ 소상공인 경영안정지원																																				
- 창업가 역량강화 프로그램(JUMP-UP) 운영: 21명(멘토링6, 컨설팅15)																																				
- 소상공인 아카데미 운영 : 175명																																				
- 소상공인 금융복지 순회상담실 운영: 56명																																				
- 소상공인 이차보전: 112명 60백만원																																				
- 소상공인 특례보증: 53명 1,225백만원(출연금 185백만원)																																				
2020	○ 전통시장 시설 현대화 - 매일시장 시설현대화 사업 추진																																			
	· 임시시장 개설 및 상인이전: '20. 1. ~ 4.																																			
	· 기존 매일시장 철거공사: '20. 5. ~ '21. 4.																																			
	· 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증: '20. 7. ~																																			
	· 경관 및 공공디자인 공동심의: '20. 11. ~																																			
	○ 전통시장 활성화 지원																																			
	- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기																																			
	· 해남읍 5일시장 여성전용화장실 신축 / 152.8m ² / 670백만원 / '19. ~ '20. 3.																																			
	· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: 10백만원 / '20. 6. ~ '21. 2.																																			
	· 해남읍 5일시장 환경정비: 120백만원 / '20. 5. ~ '20. 6.																																			
· 우수영 5일시장 복합광장: 500백만원 / '20. 12. ~ '21. 5.																																				
- 공모사업 추진																																				
· 해남읍 5일시장 노후전선 정비사업: 117백만원 / '20. 5. ~ '20. 6.																																				
· 남리 5일시장 경영바우처지원 사업: 20백만원 / '20. 6. 28.																																				
- 2021년 전통시장 활성화 공모사업																																				
· 주차환경개선사업 신청: 선정 / 해남읍5일시장 주차타워 / 3,000백만원																																				

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> · 시장경영바우처: 선정 / 마케팅, 상인교육, 시장매니저 등 / 30백만원 - 노후시설 상시 개보수(9개소): 76백만원(균비) - 전통시장 화재공제 보험료 지원: 4백만원 / 11개소 - 코로나19 확산 방지를 위한 전통시장 방역: 60백만원 / 9개소 / 장날전·후 - 전통시장 소방장비 설치: 4백만원(소화기 34개, 소화기함 39개) ○ 소상공인 경영안정지원 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 이차보전 지원사업 추진: 452개소, 11,752백만원 - 코로나19 위기극복 소상공인 등 긴급경영안정자금 지원(개소당 100만원): 6,293개소, 6,293백만원(균비) - 소상공인 소규모 경영환경 개선 지원: 27개소, 100백만원 - 코로나19 위기극복 소상공인 공공요금 지원(개소당 30만원): 3,227개소, 968.1백만원(도비 40%: 387.24백만원, 균비 60%: 580.86백만원) - 소상공인 특례보증 및 자영업자 종합지원(전남신용보증재단 연계): 140개소, 3,472백만원 - 소상공인 특례보증 수수료 지원 : 157개소, 61백만원 - 소상공인 금융복지 순회상담실 운영(금융복지상담센터 연계): 127건 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화 사업 · 기본계획 및 설계용역 변경(마트형→장옥형): '21. 3. · 기존 매일시장 철거공사: '20. 5. ~ '21. 4. · 기본계획 및 설계용역 완료: '21. 6. - 해남읍 5일시장 주차환경 개선사업 · 기본 및 실시설계 용역 발주: '21. 1. · 사업수행능력평가: '21. 3. · 기본 및 실시설계 용역 착수: '21. 4. - 산정 5일시장 시설현대화사업 공모 신청: 4,000백만원 / '21. 5. ○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기 · 해남읍 5일시장 배송도우미사업: 11백만원 / '21. 3. ~ '21.12. · 우수영 5일시장 복합광장: 500백만원 / '20. 12. ~ '21. 8. · 산정 5일시장 활성화 방안 연구용역: 20백만원 / '21. 1. ~ '21. 4. - 노후시설 상시 개보수(9개소): 94백만원(균비) - 코로나19 확산 방지를 위한 전통시장 방역: 45백만원 / 9개소 / 장날전·후 - 전통시장 붙이는 소화기 설치: 4백만원 - 해남읍 5일시장 시장경영바우처 지원: 33백만원 · 공동마케팅(방역물품 지원, 홍보물품 제작 등) - 전통시장 SNS 홍보: 0.5백만원 ○ 소상공인 경영안정지원 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 이차보전 지원사업 추진: 628개소, 410백만원 - 소상공인 소규모 점포경영개선 지원: 113개소, 300백만원 - 소상공인 특례보증(보증재원 출연금 385백만원) - 소상공인 특례보증 수수료 지원: 186개소, 72백만원 - 소상공인 카드수수료 지원: 1,689개소, 190백만원 - 소상공인 풍수해 보험료 지원: 92개소, 12백만원 - 온라인마케팅 홍보비 지원: 44개소, 15백만원 	

연도	추진실적	비고
	- 소상공인연합회 지원: 15백만원	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 및 주차환경개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화 사업 추진 · 공사 추진: '21. 10. ~ · 운영계획 수립 및 입주자 모집: '22. 1. · 공사 준공: '22. 6. · 상인이전 및 매일시장 재개장: '22. 7. - 해남읍 5일시장 주차환경 개선사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 기본 및 실시설계 추진: '21. 4. ~ 22. 2. · 사업 착공: '22. 4. · 사업 준공: '22. 8. ○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 홍보물 제작: 5백만원(장바구니 등) - 전통시장 코로나 19 확산 방지 방역물품 지원: 7.2백만원(손소독제 등) - 전통시장 화재공제 가입 추진: 연중(도비30%, 군비50%, 자부담 20%) - 코로나19 확산 방지를 위한 전통시장 방역: 15백만원 / 9개소 / 장날전·후 ○ 소상공인 경영안정지원 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 특례보증 대출 이차보전 지원사업 추진(4/4분기) - 소상공인 특례보증 대출 수수료 지원사업 추진 - 소상공인 특례보증 및 자영업자 종합지원(전남신용보증재단 연계) - 소상공인 금융복지 순회상담실 운영(금융복지 상담센터 연계) - 소상공인 소규모 점포경영개선 지원사업 추진(수행기관: 해남YMCA) - 해남사랑카드상품권 가맹점 카드수수료 지원사업 추진: 240백만원 - 외국인 고용업체 방역물품 지원: 485개소, 78백만원 - 소상공인 민생지원금(사회보험료) 지원: 505명, 41백만원 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 활성화 지원 사업 지속 추진 ○ 소상공인 경영안정지원 사업 지속 추진 	

□ 기대효과

- 전통시장 환경개선 추진으로 이용객 증가 및 지역경제 활성화
- 소상공인 경영안정지원 등 확대 추진으로 지역경제 동반 성장에 기여

4-1-2

지역상품권 발행

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		3,880		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		경제산업과						담 당 자 (연 락 처)		이섭건 (5352)		

❑ 최종목표

- 지역상품권 사용으로 지역 내 소비촉진 장려
- 상품권 유통을 통한 지역자금의 관외 유출 방지

❑ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군
- (사업량) 해남사랑상품권 발행 및 운영(690억원)
- (총사업비) 3,880백만원
- (주요내용) 해남 지역상품권 발행 및 운영

❑ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해남사랑상품권 발행 및 운영	계획	추진계획 수립,관련 조례제정	상품권 발행·판매 (150억원)	상품권 발행 및 판매 (160억원)	상품권 발행·판매 (180억원)	상품권 발행·판매 (200억원)
	실적	추진계획 수립 완료 ,조례제정 (12.24.)	- 판매액 : 146.8억원 - 가맹점 : 2,366개소	- 판매액 : 1,150억원 - 가맹점 : 3,381개소	-판매액 : 1,706억원 -가맹점 : 3,464개소	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,880	-	-	976	968	968	968	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	3,880	-	-	976	968	968	968	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	23,059 (21,959)	-	-	1,200 (1,093)	4,885 (3,905)	16,974 (16,961)	-	-
국비	11,300 (11,271)	-	-	600 (571)	600 (600)	10,100 (10,100)	-	-
도비	2,800 (2,749)	-	-	300 (249)	1,350 (1,350)	1,150 (1,150)	-	-
군비	8,959 (7,939)	-	-	300 (273)	2,935 (1,955)	5,724 (5,711)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상품권 발행을 위한 주민설명회 및 타 우수지자체 벤치마킹(8~9월) - 상품권 운영 관련 조례(안) 입안 및 입법예고(10 ~11월) - 해남사랑 상품권 종별 도안 제작(11월) - 상품권 제작위한 한국조폐공사 해남군간 협약체결(11.26.) - 해남사랑 상품권 발행 및 운영조례 제정 공포(12.24.) - 상품권 사용 가맹점 모집(12. 24. ~) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상품권 시안 확정 및 제작 완료 : 150억원 / 2019. 2. - 해남사랑상품권 판매 등 대행기관 선정(9개 금융기관 35개지점) - 해남사랑상품권 전산관리 시스템 구축(해남군-대행기관) 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 발행 : 2019. 4. 17. - 관련 조례 개정(12.16.): 할인율, 발행형태(카드, 모바일), 인센티브 대상 등 - 해남사랑상품권 가맹점 지정: 2,355개소(2019.12.31.기준) - 해남사랑상품권 판매액: 14,845백만원(2019.12.31.기준) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 특별할인판매 행사 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 설추석 명절맞이 특판행사, 코로나19대응 특판행사(1차300억, 2차240억) - 코로나19대응 상품권 발행규모 확대발행 <ul style="list-style-type: none"> · 발행규모: 150억원→1,250억원 - 해남사랑상품권 가맹점 지정 : 3,381개소(12.31.기준) - 해남사랑상품권 판매현황(12.31.기준) <ul style="list-style-type: none"> · 판매액: 115,419백만원(정책발행33,416 일반발행82,003) · 환전액: 112,966백만원 - 상품권 발행 및 운영에 따른 경제적 효과분석 연구 용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 기 간: '20. 6 ~11. (6개월) · 내 용: 해남사랑상품권에 대한 경제적 효과분석 및 확대방안 제시 - 전자형 상품권 도입(카드형, 모바일형) : 조폐공사업무협약(9.15) - 상품권 부정유통 단속 실시: 32건(계도19, 취소13) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상품권 발행:1,750억원(지류 1,650, 카드 100) - 상품권 유형 다양화: 카드상품권 출시('21.1.4.) - 해남사랑상품권 판매현황(12.31.기준) <ul style="list-style-type: none"> · 판매액: 170,668백만원(정책발행 29,329 일반발행 141,338) · 환전액: 166,248백만원 - 상품권 가맹점 등록: 3,470개소(지류), 2,516개소(카드) - 상품권 부정유통 일제단속 및 예방 홍보캠페인 실시(3.16.~3.31.) - 해남군경제살리기협의회 회의 추진(3회): 상품권 쓸림현상, 하나로 마트가맹점 등록 허용 등 논의 - 상품권 구매감사이벤트 추진 <ul style="list-style-type: none"> · (1차)기간: 2.1.~2.28.(1개월) / 추천인원: 80명(지류50 카드30) · (2차)기간: 4.1.~5.31.(2개월) / 추천인원: 200명(지류160 카드40) · (3차)기간: 9.1.~9.30.(1개월) / 추천인원: 200명(지류100 카드100) - 해남사랑상품권 사용자 수기 공모전 추진:34건(슬로건31 체험수기3) - 카드상품권 해남미소 온라인 결제 시스템 구축 및 운영('21.7.1.) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 판매 촉진 및 다양한 분야(공공,민간) 참여 확대 전개 - 건전한 상품권 유통을 위한 모니터링 및 현장 지도점검 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완 - 카드상품권과 해남투어패스 연계 결제 시스템 구축 협의 - 모바일상품권 가맹점 등록 모집 및 발행 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 할인판매 국비 지원액이 작년의 40% 수준으로 축소되어, 할인판매액이 작년 대비 줄어듦 것으로 예상

○ 대책

- 군비 예산 확보 또는 질적 성장(기부플랫폼, 자동충전기능 등)을 통한 발전 방안 강구

□ 기대효과

- 지역 소상공인 및 자영업자 소득 증대에 따른 지역경제 활성화
- 군에서 지급하는 각종 수당, 장려금, 포상금 등을 지역상품권으로 지급함으로써 지역 내 소비촉진과 지역자금의 역외유출 방지

4-1-3

투자유치 강화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		380		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		경제산업과 (총무과)						담 당 자 (연 락 처)		강근혜 (5667)		

□ 최종목표

- 우리 군 투자환경·여건 검토 및 재구축을 통한 투자유치 활동 전개
- 투자 인적네트워크 구축으로 기업유치 선순환 구조 확립

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 380백만원
- (주요내용) 투자유치 간담회·설명회 등 사전준비, 여건 검토, 투자 인적 네트워크 구축, 투자유치 활동 전개 등으로 기업 유치 및 성장 촉진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
홈커밍데이 등 투자유치 행사 추진	계획	기업인· 기업DB 구축	계획수립, 조례제정, 설명회·홈커 밍데이 추진	홈커밍데이 성과분석 및 개최	지속 추진	지속 추진
	실적	기업인· 기업DB 구축	계획수립, 조례제정, 설명회·홈커 밍데이 추진	투자유치 업무협약, 농공단지 조성	투자유치 업무협약, 농공단지 간담회 추진	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	380	-	30	50	100	100	100	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	380	-	30	50	100	100	100	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	289 (128)	-	11 (11)	30 (20)	140 (82)	46 (15)	62	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	289 (128)	-	11 (11)	30 (20)	140 (82)	46 (15)	62	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치 사전준비 및 기업인·기업체 DB구축 - 기업 체감형 지원 시책 발굴 및 우리 군 독자적 기업 인센티브 구축 - 기업옴부즈만 현장회의를 통한 기업인 애로사항 청취 및 제도개선 발굴(11. 29.) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치 강화 계획 수립 ○ 「해남군 기업 및 자본 투자유치 등에 관한 조례」 일부 개정(8. 16.) ○ 관내 농공단지 현장간담회 추진 : 3회, 52개 업체 참석 ○ 홈커밍데이 행사 추진 : 11. 1. ~ 11. 2. / 해남유스호스텔 / 200여명 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 투자환경 및 인센티브 설명, 투자 전문 명사 강연, 향우 기업인 사례발표, 투자 예정지 현장 방문, 투자의향 설문 조사 등 ○ 투자협약 체결 : 4개 업체, 투자규모 295억원, 고용창출 165명(9. 3.) <ul style="list-style-type: none"> - (주)자작 : 식품특화단지 내 / 초당옥수수 가공 / 투자규모 60억, 고용 40명 - 해남군수협 : 식품특화단지 내 / 수산물 가공 / 투자규모 150억, 고용 60명 - 감로수산영어조합법인 : 개별입지 / 마른김 가공 / 투자규모 50억, 고용 45명 - 청어람영어조합법인 : 개별입지 / 마른김 가공 / 투자규모 35억, 고용 20명 ○ 업무협약 체결 : 4개 업체 <ul style="list-style-type: none"> - (주)심플에프앤비 : 11. 1. / 해남 농수산물 적극 이용 - 구례자연드림파크, 황산농협 (주)연호 : 11. 6. / 해남 농수산물 판매 촉진 및 확대 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ■ 투자유치 및 업무협약 체결 ○ 세수확충을 위한 롯데렌탈(주) 차량등록 업무 협약 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 해남군 산이면 덕송리 1088번지 일원 - 사업규모: 차고지 5만평 이상 / 차량등록 연간 2~3만대 - 내용: 자동차대여사업 차고지 입점 - 기대효과: 연 군세입 67~101억원 예상 ○ 도 농업기술원 과수연구소 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 해남군 삼산면 평활리 소재 - 사업규모: 282억원, 5~6만평 - 내용: 해남·나주·완도 연구소 통합 ○ 경제교류를 위한 한중경제문화교육협회 업무 협약 <ul style="list-style-type: none"> - 한·중 공공기관 및 기업 간 경제교류 활성화 사업 추진 - 민간 부문의 경제, 관광, 문화, 학술 등 우호 교류 사업 지원 - 농수산물 수출, 관광, 투자 활성화 등을 위한 적극 협력 ○ 전략적 투자유치 활동 전개: 12개 업체, 32회 면담 <ul style="list-style-type: none"> - 한국전력공사, 경정장, 초당대 항공캠퍼스, 신안 해상풍력 발전단지 조성 등 유치 활동 전개 ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성 지정계획 승인 고시 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 마산면 상등리 일원 - 사업량: 229,355㎡ - 총사업비: 24,371백만원(국비 4,857, 도비 347, 군비 19,167) 	

연도	추진실적	비고
	○ 관내 농공단지 현장간담회 추진: 3회, 30개 업체 참석	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전략적 투자유치 활동 전개: 13개 업체 <ul style="list-style-type: none"> - 회원조선산업단지, 한국전력공사, 경정장, 초당대 항공캠퍼스, 풀무원, 해남땅끝호텔, 과학기술인공제회, 국제학교, 농업테마파크, 유럽마을 테마파크, 데이터센터, 해남군 향우 사업가 유치 등 유치 활동 전개 ○ 해남 유럽마을 테마파크 조성 투자협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 해남군 솔라시도 기업도시 내 - 투 자 액: 5,700억 원 - 사업규모: 374천㎡(113천평) - 사업내용: 유럽형 감성마을 및 핸드메이드 공방, 문화센터 등 조성 - 기대효과: 연 관광객 500만명 방문을 통한 1,014억원 부가가치 / 1,200명 고용유발 ○ 옥천농공단지 협의회 현장 간담회 추진: 1회 ○ 농공단지 사업 미착수 부지 처분 및 매각공고: 1개 업체 / 2필지 ○ 투자기업 애로사항 해소를 위한 간담회 추진: 2개 업체 ○ 농공단지 입주 중소기업 제품 홍보책자 제작 및 배부: 700부 1천만원 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전략적 투자유치 활동 전개 및 투자의향기업 집중관리 ○ 찾아가는 투자유치 설명회 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 투자환경, 발전전략, 지원제도, 투자유치 상담 등 ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 추진 및 투자 환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 용역, 농공단지 지정 및 도 승인 ○ 관내 농공단지 현장 간담회 추진: 3개소 <ul style="list-style-type: none"> - 해남옥천농공단지, 땅끝해남식품특화단지, 회원조선농공단지 	

□ 기대효과

- 맞춤형 투자유치 설명회를 통한 경제 활력 도모
- 농촌과 기업이 상생하는 지역경제 동반 성장 토대 구축

4-1-4

청년 일자리 창출

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		14,054		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담당자 (연락처)		최영훈, 송두형, 이명선 (5863, 5865, 5824)		

□ 최종목표

- 인구 감소와 청년 유출로 어려움을 겪고 있는 우리 지역에 다양한 일자리 창출과 지원을 통해 청년들이 일하기 좋은 여건 마련
- 창업 및 취업 지원을 위한 역량강화교육, 컨설팅 지원으로 사회적 경제 활성화에 기여할 수 있는 스타트업 요원 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 14,054백만원
- (주요내용)
 - 청년 창업 지원(창업교육, 창업지원금 지원, 창업 공간 조성 등)
 - 청년 취업 지원(구직 활동비 및 근속 장려금 등 지원)
 - 청년 재정 지원 일자리사업(직접일자리 제공 및 인건비 지원) 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청년 취·창업 지원 (명)	계획	135	269	270	329	135
	실적	135	284	523	493	-
청년형공공일자리 창출(명)	계획	130	130	130	130	78
	실적	130	340	132	252	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	14,054	298	1,050	3,456	2,650	2,192	2,202	2,202
국비	3,467	-	203	934	746	528	528	528
도비	2,227	146	103	416	383	389	394	394
군비	8,360	152	744	2,106	1,521	1,275	1,280	1,280
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	23,881 (16,249)	298 (298)	3,096 (1,571)	7,865 (5,611)	5,345 (4,087)	4,752 (4,682)	2,525	
국비	4,387 (3,309)		467 (185)	1,862 (1,457)	1,059 (895)	772 (772)	227	
도비	3,867 (3,136)	146 (146)	343 (175)	1,644 (1,361)	812 (749)	705 (705)	217	
군비	15,547 (9,764)	152 (152)	2,286 (1,211)	4,359 (2,793)	3,474 (2,443)	3,195 (3,165)	2,081	
기타	80 (40)					80 (40)		

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취·창업 활동 지원: 37명 <ul style="list-style-type: none"> - 창업지원: 11명, 취업지원: 26명 ○ 전남 청년 마을로·내일로 사업 프로젝트 추진: 49명 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 마을로 33명, 청년 내일로 16명 ○ 전남 청년 근속장려금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 8개 업체, 49명 ○ 단기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 재정지원일자리사업(지역공동체, 공공근로, 해남형공공근로) <ul style="list-style-type: none"> · 92개 사업, 청년 130명(지역공동체 21, 공공 53, 해남형공공 56) 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 창업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전남 청년 근속장려금 지원사업: 23개 업체, 청년 91명 - 향토자원 활용 청년창업 지원사업: 청년 3명(교육 중) ○ 취·창업 역량강화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 「청년 일자리창출 통합지원」 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> · 3. 22. / 해남군, 육군 제8539부대4대대, 전남인력개발원 - 청년 취업지원 사업: 청년 29명 / 2,500천원 한도내 취업지원 - 청년 일자리카페 운영: 청년 161명 지원 / 상시 취·창업 교육, 컨설팅 등 ○ 단기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 재정지원 일자리사업(지역공동체, 공공근로, 해남형공공근로) <ul style="list-style-type: none"> · 92개 사업, 청년 170명(지역공동체 9, 공공 78, 해남형공공 83) ○ 중·장기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전남 청년 마을로·내일로 사업 <ul style="list-style-type: none"> · 마을로(35개 사업장 70명), 내일로(22개 기관 33명) - 해남군 지역주도형 청년일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> · 4개 사업, 청년 선발 62명 - 청년 농수산물유통활동가 육성사업 <ul style="list-style-type: none"> · 4개 업체(해남농협, 옥천농협, 계곡농협, 땅끝농협), 청년 5명 채용 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 취업 지원사업(10종) <ul style="list-style-type: none"> - 청년 마을로 프로젝트: 45개 사업장, 청년근로자 88명 매칭 - 청년 내일로 프로젝트: 2개 사업장, 청년근로자 2명 - 사회적경제기업 청년매니저: 10개 기업체 11명 청년 - 청년 농수산물 유통전문가 양성: 지역농협 5개소, 8명 - 전남 청년 근속장려금 지원: 29개 기업, 93명 청년근로자 지원 - 전남 청년구직활동수당 지원: 청년 구직자 30명 지원 - 해남 청년 취업 지원: 17명 지원 / 전남청년구직활동 수당으로 통합 - 청년 스타 유튜버 양성: 7명 선정, 교육 실시(8주) - 전남 일자리카페 운영: 해남YMCA(직업상담사 1명), 청년 234명 가입 - 전남형 동행일자리사업: 10명 교육완료(한식조리기능사반, 창업요리반) ○ 청년 창업 지원사업(2종) <ul style="list-style-type: none"> - 전남 청년 두드림 창업 지원: 해남YMCA, 18명(기존 9명, 신규 9명) - 전남 청년 향토자원활용 창업 지원: 3명 ○ 청년형 공공일자리사업(2종) <ul style="list-style-type: none"> - 재정지원 일자리사업(해남형 공공근로, 공공근로, 지역공동체): 124명 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 땅끝 까치 영상단: 8명 👁 2020년 목표대비 164%(목표 400명 / 실적 655명) - 청년취업지원 502명 / 청년창업지원 21명 / 청년공공일자리 132명 	
2021 (4/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년창업 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 웹셀러 청년창업(창업교육, 컨설팅.멘토링, 창업지원금 지급 등): 9명 - 두드림·해남형 청년창업(창업교육 컨설팅 멘토링, 창업지원금 지급 등): 22명 - 크라우드펀딩 일자리창출(특화교육, 제품개발.컨설팅 등): 13명 - 해남미남 푸드 취·창업지원(자격증반 12, 심화반 11): 23명 ○ 청년취업 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 근속장려금 지원(기업, 청년근로자 지원금 지원): 81명 - 청년 구직활동 수당지원 및 일자리센터 취업지원: 20명 - 청년 일자리카페 운영: 223명(47명 취업) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 심층상담(60), 취업특강 10회(119), 사진메이크업(38), AI취업시스템(65), 원데이클래스 2회(21), 진로캠프 1회(19) - 사회적경제기업 청년매니저 운영: 7개 사업장, 10명 - 청년 농수산물유통활동가 육성: 5개 사업장, 8명 - 청년 마을로 프로젝트: 72명 - 스마트제조 유망기업2.0 일자리 프로젝트: 1개 사업장, 2명 - 크리머스 마케터 지원: 5개 사업장, 8명 - 청년 뉴딜로 프로젝트: 1개 사업장, 2명 ○ 청년형 공공일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 일경험 드림 등 : 24개소 57명 - 꽃단지 조성 청년매니저: 14개소 25명 - 재정지원 일자리사업(공공근로 162, 지역공동체 7): 170명 👁 2021년 목표대비: 목표 459명 / 실적 745명(162.3%) - 청년취업지원 426명 / 청년창업지원 67명 / 청년공공일자리 252명 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참신한 사업 아이템을 가진 청년 인재 발굴 및 지원: 36명 / 620백만원 -【신규】땅끝 해바라기 청년창업 지원(15), 해남형 청년 창업지원(13), 	

	<p>언택트시대 웹셀러 청년창업(8)</p> <p>○ 민간기업 취업 연계를 통한 일자리 창출: 95명 / 610백만원</p> <p>- 스마트제조 유망기업 일자리(2), 사회적경제기업 청년매니저(5), 근속장려금 지원(80), 농수산유통활동가(8)</p> <p>○ 청년 일경험을 통한 직무능력 향상: 61명 / 1,235백만원</p> <p>- 【신규】해남군 피보팅(pivoting)활동 청년 매니저(7), 일경험 드림(40), 희망 꽃단지 조성 청년매니저(14)</p> <p>○ 미취업 청년들을 위한 구직활동 및 역량강화 지원: 200명 / 60백만원</p> <p>- 청년 일자리카페 운영: 취업상담(기본·심층), 취업특강, 전문가 컨설팅</p>	
--	--	--

□ 기대효과

- 지역여건에 맞는 사업추진으로 효율적인 취·창업 역량 강화 기대
- 청년들에게 양질의 일자리 창출하여 청년 취업률 제고

4-1-5

사회적경제 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		678		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		혁신공동체과						담 당 자 (연 락 처)		김수진, 박혜정 (5283, 5284)		

□ 최종목표

- 지역 자원 조사를 통한 다양한 유형 발굴과 숨어 있는 인적자원 발굴로 해남형 사회적기업(1읍·면 1사회적 경제기업) 등 만들기

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업규모) 20개소
- (총사업비) 678백만원
- (주요내용) 성장 가능성 있는 기업을 육성하여 사회적기업, 마을기업, 협동조합 등으로 지정될 수 있도록 해남 특화형 모델 발굴 및 선정 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
사회적경제기업 발굴 및 육성	계획	계획수립 및 예산반영	3개소	5개소	6개소	6개소
	실적	계획수립및 예산반영	12개소	12개소	20개소	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	678	100	28	160	130	130	130	-
국비	119	34	5	20	20	20	20	-
도비	29	8	1	5	5	5	5	-
군비	530	58	22	135	105	105	105	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,018 (2,124)	93 (93)	28 (28)	556 (553)	739 (688)	836 (762)	766	
국비	1,271 (888)	46 (46)	5 (5)	154 (151)	317 (295)	414 (391)	335	
도비	396 (312)	6 (6)	1 (1)	165 (165)	84 (75)	70 (65)	70	
군비	1,351 (924)	41 (41)	22 (22)	237 (237)	338 (318)	352 (306)	361	
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제기업 지원 및 육성 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제기업 재정지원사업, 사회적경제기업 신규 육성 계획(인큐베이팅 및 컨설팅), 사회적경제 공공 구매 실적 제고 계획 등 ○ 사회적경제 창업스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 50백만원 / 수행기관: 농터(주) / 사회적경제기업 설립 희망자 및 초기 창업자 / 맞춤 컨설팅, 멘토링, 창업기본교육 등 ○ 사회적경제 네트워크 조직 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제인의 만남 행사 개최(예술이네! 해남소셜파티): '18.10.17.(수) / 해남군민광장 / 200여명 / 성과공유대회, 소셜토크콘서트 등 	

2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제기업 지정: 12개소(전남형예비마을기업 3, 예비사회적기업 4, 협동조합 5) ○ 지역밀착형 사회적경제 육성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 자원조사 및 육성계획 수립: 착수 보고('19.3.26.) 중간보고('19.8.28.) 최종보고 ('19.9.30.) - 창업 및 역량강화사업: 10팀 / 교육 및 컨설팅, 사업개발비 지원 ○ 사회적경제 창업스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 수행기관: 농터(주) / 25명 / 교육, 선진지견학 ○ 신규 사회적경제기업 재정지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적기업 사업개발비 지원(1개소), 예비마을기업 육성(3개소) ○ 사회적경제 지역특화사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 30백만원 / 수행기관: 농터(주) / 사회적경제 공공구매 활성화(10. 1.), 소셜파티(10. 24.), 워크샵(12.19.~12.20.) ○ 사회적경제기업 시설·장비 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 32백만원 / 비슬안(주), 초호영농조합법인 ○ 사회적경제기업 고도화지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 30백만원 / 농터(주) / 촬영용 장비, 신제품마케팅 비용 등 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제기업 신규 발굴 인·지정 <ul style="list-style-type: none"> - 12개소((예비)사회적기업 4, (예비)마을기업 4, (사회적)협동조합 4) ○ 사회적기업 재정지원사업 공모 선정: 3종, 9건 <ul style="list-style-type: none"> - 일자리창출 5개소, 사업개발비 3개소, 지역특화사업 1식 ○ 사회적경제기업 일자리창출등 재정지원사업 계속 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 일자리창출 지원(5개소), 전문인력 지원(2개소), 사업개발비 지원(3개소) ○ 사회적기업 육성 자치단체 지역특화사업 <ul style="list-style-type: none"> - 35백만원 / 수행기관: 농터(주) / 퍼실리테이터 양성과정, 공공입찰 진입전략 교육, 영상제작 편집교육 ○ 사회적경제기업 창업스쿨 <ul style="list-style-type: none"> - 100백만원 / 수행기관: 해남사회적경제네트워크 사회적협동조합 / 내용: 창업 기본·심화 교육, 창업워크숍, 소셜투어, 성과공유대회 및 창업지원금 지급 ○ 사회적경제 네트워크 강화사업 수행기관 선정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 50백만원 / 수행기관: 해남사회적경제네트워크 사회적협동조합 / 내용: 한마당행사*, 민관네트워크 행사, 워크숍, 공동홍보사업 * 한마당행사: 2020. 10. 31.(토) / 황산면 연호 마을기업 공장 일원 ○ 찾아가는 혁신공동체 합동교육 <ul style="list-style-type: none"> - 14회(14개 읍면), 주민 300여명 / 15백만원 / 내용: 찾아가는 사회적경제, 마을공동체, 주민자치 교육 실시 ○ 사회적경제 육성위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 5. 15. / 위원 11명(당연직4, 위촉직7) / 2020년 사회적경제 시행계획 등 3개 안건 가결 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제기업 지정 <ul style="list-style-type: none"> - 20개소((예비)사회적기업 2, (예비)마을기업 3, (사회적)협동조합 12, 	

	<p>자활기업1, 해남형 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적기업 재정지원사업(신규): 3종, 10건 <ul style="list-style-type: none"> - 일자리창출 5개소, 사업개발비 지원사업 4개소, 지역특화 사업, 시설장비 지원사업 6개소 ○ 사회적경제기업 일자리창출등 재정지원사업 계속 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 일자리창출 지원(6개소), 전문인력 지원(3개소) ○ 사회적경제 협업체계 구축사업 <ul style="list-style-type: none"> - 100백만원 / 사회적경제기업 전용 특례보증상품 개선을 통한 금융지원 및 고정납품시스템 구축을 통한 판로지원 ○ 사회적경제기업 창업스쿨 <ul style="list-style-type: none"> - 50백만원 / 수행기관: 해남사회적경제네트워크 사회적협동조합 / 내용: 창업 기본·심화 교육, 창업워크숍, 소셜투어 ○ 사회적경제 네트워크 강화사업 수행기관 선정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 50백만원 / 수행기관: 해남사회적경제네트워크 사회적협동조합 / 내용: 한마당행사*, 민관네트워크 행사, 워크숍, 공동홍보사업 ○ 해남형 사회적경제 스타트업 기업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 60백만원 / 2개소 선정 / 2개 유형(사회적기업형, 마을기업형) ○ 사회적경제 육성위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 4회(21.2월, 3월, 6월, 9월) / 위원 10명(당연직3, 위촉직7) / 사회적경제 관련 주요사항 심의 	
--	--	--

이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제기업 지정 등 공모 <ul style="list-style-type: none"> - 전남도 및 중앙부처 공모 인·지정 참여 ○ 해남형 예비 사회적경제 기업 성장 지원 ○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업 지속 추진 ○ 중간지원조직(사회적공동체 지원센터) 운영 지속 ○ 각종 교육 등을 통한 인식확산 지속 추진 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제기업 지정 등 공모(6개소) <ul style="list-style-type: none"> - 전남도 및 중앙부처 공모 인·지정 참여 ○ 해남형 예비 사회적경제 기업 선정 및 성장 지원 지속 추진 ○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업 지속 추진 ○ 읍면 순회 교육 등을 통한 인식확산 지속 추진 	

기대효과

- 지역특화형 사회적경제기업 발굴육성을 통한 주민 소득 증대 및 일자리 창출

사업기간		2018~2023						총사업비 (백만원)		15,469		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		90%
추진부서 (협조부서)		안전도시과						담 당 자 (연 락 처)		이유신 (5868)		

□ 최종목표

- 주민의견 반영과 주민체감 사업발굴을 통해 쇠퇴한 지역도심의 사회·경제·문화 도시기능 재활성화 촉진
- 주거복지, 일자리 창출, 사회 공동체 회복으로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2023
- (사업위치) 해남읍 일원
- (사업량) 일반근린형(154,000㎡)
- (총사업비) 15,469백만원(용역비 포함)
- (주요내용) 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 보행환경 개선 등 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
도시재생 뉴딜사업	계획	예산반영 (용역비)	계획 수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청	소규모재생사 업완료, 도시재생 지원센터 개관	주요사업 설계완료 (5일시장, 특화거리, 아이랑사랑방, 안심고살길)
	실적	예산반영 (용역비)	계획 수립 및 용역 발주	도시재생 뉴딜사업 공모 신청 및 선정	소규모재생사 업완료, 도시재생 지원센터 개관	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,469	-	350	-	492	3,026	1,082	10,519
국비	7,980	-	-	-	200	1,660	650	5,470
도비	1,420	-	-	-	40	397	108	875
군비	5,231	-	350	-	252	950	324	3,355
기타	838	-	-	-	-	19	-	819

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	4,931 (1,149)	-	350 (-)	- (350)	492 (492)	3,007 (307)	1,082	-
국비	2,510 (391)	-	-	-	200 (200)	1,660 (191)	650	-
도비	545 (64)	-	-	-	40 (40)	397 (24)	108	-
군비	1,876 (675)	-	350 (-)	- (350)	252 (252)	950 (73)	324	-
기타	(19)	-	-	-	-	(19)	-	-

※ 2018년 평시이월 사업(군 350백만원)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 도시재생 뉴딜사업 전략계획 및 활성화계획 준비: '18. 7.	
2019	○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 계약 체결: '19. 3. ○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 착수보고회 개최: '19. 4. ○ 해남군 도시재생 추진단 및 행정협의회 구성: '19. 5.	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 제1기 도시재생대학 운영 및 수료 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: '19. 6. 11. ~ 6. 28. 총 6회 / 수료자: 25명 ○ 도시재생 전략계획(안) 수립: '19. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 쇠퇴진단/여건분석/기본구상/전략수립 - 도시재생 활성화지역 선정/우선순위 설정/자원조달계획 등 ○ 해남군 도시재생 전략계획(안) 전라남도 사전협의 <ul style="list-style-type: none"> - 전략계획(안) 수정 및 수시 보완 진행(3회): 11.20. / 12. 6. / 12. 31. ○ 해남군 의회 의견청취 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.12.(목) 10:00 - 참 석: 8명(이순이, 김병덕, 김석순, 김종숙, 이성욱, 송순례, 박상정, 민경매의원) - 내 용: 도시재생 전략계획(안) 설명 및 의견청취(사업구획이 확정된 사유, 타 사업과 중복가능 여부, 주민수렴 의견 반영 필요성 등) ○ 도시재생 전략계획(안) 주민공청회 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.18.(수) 14:00 - 장 소: 읍사무소 2층 / 지역주민 50여명 - 내 용: 시장활성화 방안, 공청회 자료사전 요구, 주민 주체와 주민역량 강화 필요성, 타 시군과 인구감소 실태 비교자료 필요 등 ○ 해남군 행정협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 12.19.(목) 14:00 - 장 소: 군 상황실 / 부군수, 관련 실과 서무팀장 등 11명 - 내 용: 생활SOC사업과 연계추진 필요, 해남 매일시장 재건축과 연계 방안강구, 해남만의 특색 있고 차별성 있는 사업 발굴 필요 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 주민협의체 구성 및 운영: 1. 9. <ul style="list-style-type: none"> - 구성(15명): 상인대표 3, 사업권역 이장 5, 도시재생대학 수료자 7 - 임원(4명) 위원장 1, 부위원장 2, 간사 1, - 운영(개최 4회): 세부사업 발굴 및 협의 ○ 해남군 도시재생 전략계획(안) 전라남도 사전협의(4회) ○ 전남도 도시재생지원협의회 해남군 도시재생전략계획(안) 상정: 2. 27. ○ 해남군 도시재생 전략계획 전남도 승인: 5. 26. ○ 소규모 재생사업 공모선정: 5. 21. / 총사업비: 4억원(국비 2, 도비 0.4, 군비 1.6) ○ 도시재생대학 운영(제3기): 6. 2. ~ 7월말(총6회) <ul style="list-style-type: none"> - 10명 / 주민역량강화를 통한 사업발굴, 아이디어 제시 등 ○ 해남읍 도시재생활성화계획(안) 주민공청회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 3.(수) / 문화예술회관 다목적실 / 70여명 / 주민의견수렴 및 반영 ○ 해남읍 도시재생활성화계획(안) 행정협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 10.(수) / 군 상황실/ 부군수, 유관기관(경찰서, 소방서) 등 21명 - 활성화계획(안)에 대한 의견수렴 및 반영 ○ 의회 의견청취 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 6. 22.(월) / 군의장실 / 이순이 의장 등 11명 - 활성화 계획(안)에 대한 의회 의견수렴 및 반영 ○ 도시재생 MOU체결(해남군-한국도시재생학회) 및 기념세미나 개최 : 7. 3.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 신청: 7. 3.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 평가 서면답변서 제출: 7. 16.(목) ○ 도시재생 뉴딜사업 현장실사 <ul style="list-style-type: none"> - 7. 30.(목) / 11:40 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 모집공고 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 7.(금) / 총사업비: 280,000,000원/ 1개 기관 ○ 도시재생 뉴딜사업 발표평가 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 11.(화) / 10:00 / 전남도청 수리채 ○ 도시재생 활성화계획(안) 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 18.(화) / 14:30 / 전남도청 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 모집(재)공고 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 18.(화) / 1개기관 ○ 전남형 소규모 도시재생사업 사업계획서 제출: 9. 4.(금) ○ 도시재생 뉴딜사업 종합평가 <ul style="list-style-type: none"> - 9. 9.(화) / 15:45 / 대전광역시 토지주택연구원 - 국토교통부 질의사항에 대한 설명 / 활성화계획 보고서 PPT 발표 ○ 전남형 소규모 도시재생사업 공모선정: 9. 15.(화) ○ 소규모 도시재생사업 추진위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모 도시재생사업 수행기관 선정 - 9. 16.(수) / 14:00 / 군청 상황실 ○ 소규모 도시재생사업 수행기관 선정알림 및 협약체결: 9. 21.(월) ○ 해남읍 5일시장 구조정밀 안전진단 용역 계약: 10. 27.(화) ○ 해남군 도시재생 뉴딜사업 공모선정: 11. 3.(화) <ul style="list-style-type: none"> ※ 14,200백만원(국 7,580 / 도 1,407 / 군 4,394 / 기타 819) ○ 도시재생 활성화계획(안)에 대한 관계기관 및 부서 협의: 11. 10.(화) ○ 해남군 군계획위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 11. 17.(화) / 도시재생 활성화계획(안) 확정 및 승인 ○ 해남군 도시재생 활성화계획(안) 승인 요청: 12. 4.(금) ○ 도시재생 활성화계획(안) 승인관련 도 관계부서 협의: 12. 14. ~ 12. 18. ○ 도시재생 활성화계획(안) 도 관계부서 협의 조치계획 제출: 12. 28.(월) 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도도시계획위원회 심의: 1. 21. ○ 도도시계획위원회 심의 조건부 수용: 1. 25. ○ '21년 제1회 도시재생 주민협의체 회의: 2. 25. ○ 전남형 소규모 재생사업(군민 치유 족욕장) 실시설계: 3. 4. ○ 도시재생 주택외부 집수리 지원사업 모집 공고: 3. 8. 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모재생사업 안심골목길 조성 실시설계: 3. 16. ○ 해남군 도시재생활성화계획 심의·승인: 3. 18. ○ 해남군 도시재생활성화 계획 고시·열람: 3. 22. 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생지원센터 직원 채용 공고: 4. 5. ○ '21년 제2회 도시재생 주민협의체 회의: 4. 16. ○ 5일시장 도시재생 뉴딜사업 주민설명회: 4. 16. ○ 5일시장 복합커뮤니티센터, 옥상정원 공공건축 사업계획 사전검토 접수: 5.4. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 모집 공고: 5. 6. ○ 소규모재생 안심골목길 실시설계 완료: 5. 17. ○ 도시재생지원센터 개관: 5. 20. ○ 전남형 소규모 재생사업(족욕시설) 실시설계 완료: 5. 24. ○ 도시재생 집수리 선정위원회 심의 및 사업대상자 선정: 6. 4. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 사업자선정: 6. 11. ○ 소규모재생 안심골목길 착공: 6.17. ○ 도시재생 인정사업 공모 컨설팅(전라남도, LH공사): 6.21. 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 제1차 주택외부 집수리 지원사업 공사 착공: 7. 2. ○ 제3회 도시재생 주민협의체 회의: 7. 21. ○ 도시재생 인정사업 협상에의한 계약 진행: 7. 23. ○ 도시재생 주민제안 공모사업 보조금 교부: 7. 23. ○ 도시재생 안심 고살길 디자인 공모전: 8. 3. ○ 해남군정조정위원회 심의(아이랑사랑방 조성): 8. 4. ○ 소규모 재생 안심골목길 준공: 8. 15. ○ 도시재생 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티 조성 사업 계약심사: 8.23. ○ 도시재생 상권활성화 특화거리 조성 설계 용역: 8. 25. ○ 도시재생 제2차 주택외부 집수리 지원사업 대상자 선정: 9. 9. ○ 2022년도 정기분 공유재산 관리계획 심의 의뢰: 9. 15. - 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 아이랑 사랑방 조성 ○ 도시재생 제2차 주택외부 집수리 지원사업 공사 착공: 9. 22. 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안심 고살길 조성 실시설계 용역: 10. 22. ○ 해남읍 군민치유 족욕시설 착공: 10. 13. ○ 제4회 도시재생 주민협의체 회의: 11. 11. ○ 해남군 도시재생 활성화계획 변경 및 인정사업 계획수립용역 계약: 11.25. ○ 도시재생 주택외부 집수리 지원사업 완료: 12. 8. ○ 소규모재생 마을 책자 및 소식지 제작: 12. 10. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022년 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 기본계획 및 실시설계 추진 - 안심 고살길 조성, 아이랑 사랑방, 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 창업브랜딩플랫폼, 아이랑 산책로, 땅끝 시작정보센터, 상권활성화 특화거리 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 활성화를 위한 시장 축제 개최: 연 2회 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 청년 창업 프로그램 추진 - 주민제안 공모사업: 연 8회 - 도시재생 기록화 사업 추진 - 소규모 재생 연계 공유주방 프로그램 추진 	
2022년 (2~4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ H/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생 마중물 사업 조성 - 아이랑 사랑방, 5일시장 옥상정원 및 복합커뮤니티센터, 창업브랜딩플랫폼, 아이랑산책로, 땅끝 시작정보센터, 상권활성화 특화거리 ○ S/W 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상권 활성화를 위한 시장 축제 개최: 연 2회 - 주민·상인 역량강화 프로그램 추진: 도시재생대학, 마을 활동가 육성 - 청년 창업 프로그램 추진 - 주민제안 공모사업: 연 8회 - 도시재생 기록화 사업 추진 - 소규모 재생 연계 공유주방 프로그램 추진 	
2023	○ 사업완료	

□ 기대효과

- 도시재생 및 거점기능 회복으로 군민의 삶의 질 향상
- 주민들의 적극적인 참여로 이상적이고 살기 좋은 도시 경쟁력 제고

4-1-7

군민을 지키는 생활안전 강화(재난현장 즉시 대응역량 강화)

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		9,249		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		안전도시과						담 당 자 (연 락 처)		윤 경(5825) 김해성(5827)		

□ 최종목표

- 군민 재난대응 교육을 통해 재난발생 시 군민의 재난대응능력 제고
- 재난사고 발생 시 유관기관과 신속한 협업체계 구축으로 군민 피해 최소화

□ 사업개요

- (사업기간) 매년 실시
- (총사업비) 9,249백만원
- (주요내용)
 - 찾아가는 생활안전분야 교육 강화(남도안전학당 운영)
 - 교통안전교육: 교통사고 현황, 사고실태, 보행수칙 및 기초 교통 법규 등 안전수칙
 - 생활안전교육: 화재, 자살, 안전사고, 노인 건강 수칙 등
 - 안전체험탐방단 운영
 - 관내 초·중학교 학생 대상 강진군안전교육종합체험관 탐방 지원
 - 교육내용: 교통안전, 생활안전, 자연재해 프로그램 체험
 - 자연재해예방사업 완료
 - 해남 해리 위험사면 정비공사(위험사면 정비 L=435m)
 - 삼산 평활 급경사지 정비공사(위험사면 정비 L=200m)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
안전문화운동 추진	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	2회	2회	-
안전체험탐방단 운영	계획	20개교	31개교	31개교	31개교	31개교
	실적	20개교	31개교	9개교	19개교	-
자연재해 예방사업 추진	계획	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진
	실적	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진	자연재해예 방사업 추진	-
재난대응훈련 안전한국 실시	계획	1회	1회	1회	1회	1회
	실적	1회	1회	1회	1회	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,249	1,207	1,207	1,227	1,327	1,427	1,427	1,427
국비	2,814	402	402	402	402	402	402	402
도비	154	22	22	22	22	22	22	22
군비	6,281	783	783	803	903	1,003	1,003	1,003
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	12,777 (4,322)	1,207 (1,207)	632 (592)	4,641 (1,765)	1,435 (758)	4,259 (3,739)	603 (-)	
국비	2,535 (1,083)	402 (402)	210 (210)	1,198 (128)	519 (343)	203 (184)	3 (-)	
도비	393 (143)	22 (22)	22 (22)	263 (95)	26 (4)	35 (19)	25 (-)	
군비	9,849 (3,096)	783 (783)	400 (360)	3,180 (1,542)	890 (411)	4,021 (3,536)	575 (-)	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남도안전학당 운영 66회 2,000명 / 강사 6명 / 교통, 화재, 전기, 가스, 폭염 예방 교육 ○ 어린이 안전 체험탐방단 운영 20개 초교 1,722명 / 안전교육종합체험관(강진) ○ 안전관리자문단 운영: 4회 <ul style="list-style-type: none"> - 국가안전대진단 현장점검, 해남노인종합복지관 안전점검, 한여름밤에 축제장 안전점검, 관리부실 연립주택 안전점검 실시 ○ 물놀이 안전시설(인명구조함) 설치: 3개소(현산 봉동, 삼산 어성교, 가학산 사방댐) ○ 안전한국훈련 실시(2018. 5.) / 가나안요양병원 / 대형화재 대피훈련 ○ 재난취약계층 소방시설 지원(2018. 10.) / 소화기 및 감지기 보급 / 690가구 ○ 여름철 폭염대책사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 무더위쉼터 안내표지판 교체 / 572개소 - 해남읍 주요 시가지 도로 살수 작업 실시 / 15일 - 생수 및 쿨토시 구입·배부 / 무더위 쉼터 572개소, 읍·면사무소 - 폭염특보 발령 시 군민 재난문자 발송 ○ 음성경보시스템(9개) 및 강우량기(14개) 유지·보수 관리 ○ 풍수해보험 홍보 및 가입 추진 / 3,457명 ○ 다중이용시설 안전 점검 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 132개소(민박 등 127, 펜션 5) / 소방, 전기, 가스 분야 / 108건 지적사항 조치 완료 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 남도안전학당 운영: 2019. 4. ~ 12. / 160회, 2,304명 교육 ○ 안전체험탐방단 운영: 2019. 4. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - 강진군 안전교육종합체험관 탐방 / 31개교, 1,524명 ○ 국가안전대진단 추진: 2. 18. ~ 4. 19. / 건축물·시설물 등 486개소 안전점검 / 지적사항 47개소(보수보강 45개소 및 현지시정 2개소) ○ 지역 축제장 안전관리계획 심의 및 현장점검 실시: 6개소 <ul style="list-style-type: none"> - 송호해변불꽃축제, 오시아노락페스티벌, 땅끝한여름밤의축제, 명랑대첩축제, 미남축제, 땅끝 해넘이·해맞이 축제 ○ 교통사고 예방 옐로우카펫 설치(해남동초): 2019. 8. 5. ○ 물놀이 안전시설(자동심장충격기) 2개소 설치(가학산 사방댐): 2019. 4. 29. ○ 개학기 학교주변 안전점검·단속 추진: 2019. 2. 25. ~ 3. 22. <ul style="list-style-type: none"> - 점검인원: 57명, 점검·단속: 2,561건 ○ 다중이용시설 분야별 합동 안전점검: 8. 26. ~ 9. 6. / 3개소 6명 ○ 2018년 태풍 재해침수흔적도 제작완료: 2019. 4. 15. ○ 읍·면 수방자재(톤백 등 13종) 구입 및 비치 완료: 2019. 6. 7. ○ 해남 해리 위험사면 정비공사 준공: 2019. 6. 24. ○ 저지대 상습 침수주택 매입 완료(주택 2동, 토지 1 필지): 2019. 5. 3. ○ 자연재해 관리 장비구입(전기톱 14EA): 19. 9. 19. ○ 2019년 재난대응 안전한국 훈련 실시: 2019. 10. 28 ~ 11. 1. ○ 2019년 폭염대책사업 추진(홍보물품 제작): 2019. 11. 25. ○ 2019년 폭염대책 항구사업(그늘막) 설치 완료: 2019. 11. 28. ○ 삼산 평활리 급경사지 정비공사 발주 2019. 12. 4. ○ 읍면 노후 강우량기 및 프로그램 교체: 2019. 12. 10. ○ 삼산 나뭇 위험지구 정비공사 등 4건 공사 준공: 2019. 12. 25. ○ 2019년 폭염대책 항구사업(쿨링포그) 공사 착공: 2019. 12. 27. 	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19 예방 및 홍보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적 거리두기 캠페인 실시: 2020. 3. - 코로나19 예방수칙 홍보물 제작 및 배부: 2020. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 대형 현수막 1개(1.4m * 8m), 일반 현수막 17개 · 홍보 스티커 구입(100천매) · 방역물품 배부(소독기) 30개 - 매주 금요일 '일제방역의 날' 실시 및 홍보 ○ 2020. 2. 자연재해 예방 <ul style="list-style-type: none"> - 쿨링포그 설치사업 준공(9개소): 2020. 4. - 삼산 평할리 급경사지 정비공사 추진: 2020. 12. 4. - 읍·면 수방자재 구입 및 비치: 2020. 3. ○ 개학기交通安全 캠페인 추진 <ul style="list-style-type: none"> -交通安全시설 합동점검 실시(경찰서, 녹색어머니회 등): 2020. 5. - "학교 등교시작은 안전문화운동과 함께!" 캠페인 실시: 2020. 5. ○ 찾아가는 남도안전학당 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 지진대피요령 등 전군민 대상 순회 교육 실시: 2020. 5. ~ 6. ○ 코로나19 예방 및 홍보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 옥천면 도로변 발열검사소 설치 및 운영 - 코로나19 대응 T/F팀 조직 및 운영 ○ 재해예방 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 여름철 자연재난 대비 방재교육 실시: 4. 17. - 삼산 평할 급경사지 정비공사 추진(공정률 90%) / 8월 준공 예정 - 여름철 재난대비 읍면 수방자재 관리실태 점검: 6월 ○ 물놀이 안전캠페인 및 사회적 거리두기 홍보 추진: 2020. 7. <ul style="list-style-type: none"> - 물놀이 안전시설(자동심장충격기) 2개소 설치 ○ 안전체험탐방단 변경 운영: 2020. 9. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - 영광군 안전체험학습장 탐방 - 2020. 9. 11. 2개교, 69명 - 2020. 10. ~ 11. / 7개교, 229명 ※ 코로나19 감염 확산에 의한 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 31개교 → 9개교 298명 ○ 재해예방 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 여름철 재해 위험지역 현장점검 실시(930건) : 2020. 6. 25.~ 7. 3. - 폭염대비 그늘막 정비 및 신규설치(4개소) : 2020. 9. 11.~14. - 폭염대비 부채, 쿨토시, 썬캡 구입 및 배부: 2020. 9. 16.~25. ○ 남도안전학당 운영: 2020. 11.~12. <ul style="list-style-type: none"> - 118회 1,330명 / 코로나 예방, 생활안전 교육 실시 ○ 승강기 안전사고 예방활동 캠페인: 2020. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 홍보물 제작배부 4종(동영상, 스티커 등) / 210개소 ○ "고맙습니다"交通安全 캠페인: 2020. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 2개소(해남동초, 해남서초) / 50명(경찰서, 녹색어머니회, 모범운전자회 등) ○ 재해예방 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 제9호 태풍 '마이삭' 및 제10호 태풍 '하이선' 재난지원금 지급: 5,012,500천원 / '20. 10월 (2,420건 / 농림시설 5건, 농작물피해 2,407건/산림작물 5건, 생계비 3건) ○ 무더위쉼터 안내표지판 제작 : 75개 ○ 안전한국훈련 사이버교육 이수 대체 / 도 사회재난과-13644(2020. 9. 30.) 	완료 후 추진

연도	추진실적	비고
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개학기交通安全 캠페인 추진 <ul style="list-style-type: none"> -交通安全시설 합동점검 실시(경찰서, 녹색어머니회 등): 2021. 3. - "학교 등교시작은 안전문화운동과 함께!" 캠페인 실시: 2021. 3. ○ 안전문화운동 홍보물 제작 및 배부 <ul style="list-style-type: none"> : 안전우산 3,073개 / 41개소(초등학교 21, 유치원 20) ○ 찾아가는 남도안전학당 운영: 2021. 3. ~ ○ 위험사면 정비 ○ 여름철 자연재난 사전대비 실태점검 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 태풍, 집중호우, 폭염 등 각종 자연재난 대비 ○ 폭염대비 쿨링포그, 그늘막, 무더위쉼터 사전 관리 ○ 조기경보시스템 4개소 구축 ○ 지진가속도 계측기 1개소 구축(해남군 신청사) 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여름철 물놀이 안전사고예방 맞춤형 안전훈련 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 6. 23(수) / 총 43명(소방서, 안전관리요원, 의용소방대, 지역자율방재단) ○ 안전문화운동 홍보물 제작 및 배부(슬기로운 물놀이생활 등) <ul style="list-style-type: none"> : 포스터 1,000매, 배너 17개 ○ 안전체험탐방단 운영: 8개교 375명 ○ 위험사면 정비 ○ 여름철 폭염 대비 종합대책 수립 ○ 폭염대비 쿨링포그, 그늘막, 무더위쉼터 사전 관리 ○ 조기경보시스템 4개소 구축 ○ 지진가속도 계측기 1개소 구축(해남군 신청사) 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나 19 방역 동참 홍보물 제작 및 배부: 소독티슈 3,000개 ○ 안전체험탐방단 운영: 7개교, 142명 ○ 어린이 안전망또 제작 및 배부 380개 ○ 여름철 폭염 대비 살수차 운영, 양산대여, 생수배부 ○ 제12호 태풍 '오마이스' 대비 상황판단회의 ○ 제14호 태풍 '찬투' 대비 상황판단회의 ○ 풍수해보험료 지급 ○ 7.5~7.8 집중호우에 따른 재난지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 긴급 장비임차료 읍면지원:1,800백만원 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전체험탐방단 운영: 4개교, 207명 ○ 남도안전학당운영: 69회, 508명 ○ 연말연시 이동·모임 자제 홍보물 제작 및 배부 <ul style="list-style-type: none"> - 어깨띠 180개, 피켓 108개 ○ 군민안전보험 홍보물 제작·부착: 20개소 ○ 자율방역 자율실천 안전문화 캠페인 실시: 현수막 설치, 리플렛 배포 ○ 노후 강우량계 교체(북평면사무소) ○ 자연재해위험지역 조기경보시스템 신규 설치(4개소) ○ 한파대비 담요 보급: 350개 ○ 월성 재해위험개선지구 정비사업 완료 ○ 북일 운전 재해위험지구, 현산 재해위험지구 정비사업 진행 중 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 남도안전학당 및 안전체험탐방단 운영 - 스쿨존 교통사고 예방 등 안전문화운동 추진 ○ 재난예방 및 재난발생시 즉시 초동대응 능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 자연재난 등 풍수해 대비 시설 예방정비 실시 - 협업부서 상황보고 및 전파훈련 실시 확대, 현장대응 훈련 실시 ○ 재난 사전예방을 위한 재해위험지역 지속 정비 및 사전점검 실시 	

□ 기대효과

- 군민 대상 지속적인 교육 실시로 재난 발생 시 군민 스스로 대응할 수 있는 적응력을 제고하여 재난피해 최소화
- 재난대응 훈련을 통해 재난 초동대응 능력을 제고하여 사회재난 및 자연재해 등 긴급상황 발생 시 군민 안전도 향상에 기여

4-1-8

위험도로 정비사업

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		11,645		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		건설과						담 당 자 (연 락 처)		임영석 (5485)		

□ 최종목표

- 급커브구간 및 교통사고 위험도로 정비로 군민의 생명 보호
- 안전사고 위험요인 제거로 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업량) 위험도로 정비 14개소
- (총사업비) 11,645백만원(국비 5,605, 도비 3,070, 군비 2,970)
- (대상) 위임국도 4개소, 지방도 4개소, 군도 1개소, 농어촌도로 5개소
- (주요내용) 위험도로 구조개선, 가드레일 설치 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
시설개량사업	계획	1개소	2개소	-	1개소	-
	실적	1개소	2개소	-	1개소	
구조개선사업	계획	-	5개소	4개소	-	1개소
	실적		5개소	4개소		

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,645	-	3,688	4,235	2,902	120	30	670
국비	5,605	-	2,099	2,625	531	-	15	335
도비	3,070	-	919	950	731	120	15	335
군비	2,970	-	670	660	1,640	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,884 (9,658)	-	3,688 (3,312)	4,235 (3,950)	1,661 (1,487)	1,200 (909)	100	
국비	5,255 (4,838)	-	2,099 (1,908)	2,625 (2,450)	531 (480)			
도비	2,399 (2,128)	-	919 (818)	950 (840)	530 (470)			
군비	3,230 (2,702)	-	670 (596)	660 (660)	600 (537)	1,200 (909)	100	
기타	-	-	-	-				

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 북평 신흥 도로시설 개량공사 - 교량정비1식/ 준공	
2019	○ 군도 14호선 위험구간 시설개량 - 시설개량 L=0.2km/ 안전시설물 설치 완료 ○ 군도 17호선 위험구간 시설개량 - 시설개량 L=0.12km/ 안전시설물 설치 완료	

연도(분기)	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현산 백포 사고찾은곳 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 회전교차로설치 1식/ 준공 ○ 화산 구성삼거리 위험도로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.2km/ 준공 ○ 현산 봉동 위험도로 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.4km/ 준공 ○ 송지 산정 위임국도 도로안전시설물 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 진출입로 개선 L=0.1km/ 준공 ○ 북일 오소재 지방도 위험구간 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.99km/ 준공 	
2020 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산 양촌제 가드레일 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가드레일 설치 L=0.8km/ 준공 	
2020 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 황산 소정 선형개량공사 <ul style="list-style-type: none"> - 선형개량 L=0.1km / 준공 	
2020 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화산 갑길 위험도로 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.35km/ 준공 ○ 군도33호선 위험도로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로 정비 L=0.2lm / 준공 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화원 성산 위험도로 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로 정비 L=0.3km / 준공 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마산 연구 진입로 선형개량공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로 선형개량 L=0.43km/ 준공 ○ 화산 사포 위험도로 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로 정비 L=0.1km/ 준공 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥천 용정 농어촌도로 위험도로 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=1.7km/ 사업 준공 예정 	

□ 기대효과

- 안전사고 위험요인 제거로 군민의 재산 및 생명 보호
- 우리군을 찾는 관광객의 원활한 차량소통과 교통편익 증진

4-1-9

맑은 물 효율적 공급

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		128,960		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		상하수도사업소						담 당 자 (연 락 처)		문지형 (3672)		

□ 최종목표

- 상수도 보급률을 74%에서 86%로 확대 보급하고, 군민들이 생활 용수에 대해서 걱정하지 않도록 최선을 다하고자 함.

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 삼산, 황산, 마산, 북평, 북일, 화산, 현산, 옥천, 계곡, 산이
- (사업량) 배수관로 397km, D=25~500mm, 배수지 4지
- (총사업비) 128,960백만원(국비 84,015, 도비 9,436, 군비 35,509)
- (주요내용) 상수도 시설 확충

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
상수도 보급률(%)	계획	74	77	80	83	86
	실적	74	77	80.44	81.5	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	128,960	43,780	6,145	9,795	12,750	11,250	15,250	29,990
국비	84,015	29,778	4,687	5,500	8,470	7,200	10,000	18,380
도비	9,436	2,093	818	845	820	900	1,500	2,460
군비	35,509	11,909	640	3,450	3,460	3,150	3,750	9,150
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	114,787 (90,412)	43,780 (43,780)	4,625 (4,625)	11,793 (11,793)	13,711 (13,110)	25,809 (17,104)	15,069	-
국비	61,245 (54,121)	29,778 (29,778)	2,167 (2,167)	6,002 (6,002)	6,978 (6,676)	14,020 (9,498)	2,300	-
도비	9,231 (3,562)	2,093 (2,093)	278 (278)	453 (453)	295 (292)	527 (446)	5,585 -	-
군비	44,311 (32,729)	11,909 (11,909)	2,180 (2,180)	5,338 (5,338)	6,438 (6,142)	11,262 (7,160)	7,184 -	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 설치공사 - 1,900백만원 / 실시설계 용역 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 - 25,000백만원 / 실시설계 용역 ○ 황산 부곡 등 7개 지구 배수관로 교체사업 - 1,100백만원 / 준공 ○ 마을상수도 신규설치 사업 - 1,035백만원 / 6개소(옥천 동리, 송산, 화당, 삼산 상가, 신금, 입안) 	

연도	추진실적	비고
	○ 상수도 보급률 74% 달성	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1,800백만원 / 관로 매설 중 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 <ul style="list-style-type: none"> - 25,000백만원 / 착공('19. 12. 24.) ○ 마을상수도 신규설치 및 개량사업 <ul style="list-style-type: none"> - 507백만원 / 준공 2개소(현산 고현, 옥천 청용): '19. 9. ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 33,100백만원 / 기본 및 실시설계용역 추진 중 ○ 상수도 보급률 77% 달성 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산지구 농어촌 생활용수 개발사업 사업 완료 ○ 황산, 산이, 북평지구 농어촌 생활용수 개발사업 사업 완료 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 산이면 금호, 산두마을 광역상수도 공급 완료(2020. 6. 19. 완료) ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 지속 추진 ○ 해남군 노후 정수장 정비사업 지속 추진 ○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 옥천지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 마을상수도 신규설치사업 6개소 완료(2020. 12. 23. 완료) ○ 해남군 수도정비 기본계획(변경) 용역 착수(2021. 11. 20. 까지) ○ 상수도 보급률 80.44% 달성 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 3차분 착공: 2021. 2. 1. - 4차분 착공: 2021. 8. 24. - 3차분 준공: 2021. 12. 20. ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 3차분 보조금 지급: 2021. 2. 22. ○ 해남군 노후 정수장 정비사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 발주 의뢰(조달청): 2021. 10. 21. ○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 1차분 준공: 2021. 12. 22. ○ 마을상수도 신규설치사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 개량사업 2건 중 2건 완료 / 신규사업 3건 중 2건 완료 1건 추진 중 ○ 해남군 수도정비 기본계획(변경) 용역 지속 추진 	

연도	추진실적	비고
	○ 옥천, 계곡 간 지방상수도 비상공급망 구축사업 설계 용역 지속 추진 - 착수: 2021. 6. 25.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 준공 ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 지속 추진 ○ 해남군 노후 정수장 정비사업 지속 추진 ○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 옥천지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 마을상수도 사업 지속 추진 ○ 옥천, 계곡 간 지방상수도 비상공급망 구축사업 지속 추진 ○ 송지 지방상수도 비상공급망 구축사업 준공 ○ 해남군(현산면) 물 복지 확대사업 지속 추진	상수도 보급률 86% 달성

□ 기대효과

- 수질불량 및 수량부족으로 식수난을 겪고 있는 상수도 미 보급 지역에 광역 및 지방상수도를 조기 공급하여 깨끗하고 안전한 생활용수의 적정 공급으로 주민 생활편익 증진 도모

4-1-10

깨끗한 하수처리시설 확대

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		55,339		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		97%
추진부서 (협조부서)		상하수도사업소						담 당 자 (연 락 처)		손집념 (3683)		

□ 최종목표

- 하수도 보급률을 51.5%에서 57%로 확대 보급하여 공공수역의 수질을 개선하고 주민보건위생 향상과 마을 생활환경을 획기적으로 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업량) 공공하수처리시설 15개소 및 분류식 오수관로 65.32km 설치
- (총사업비) 109,921백만원(국비 68,230, 도비 10,018, 군비 31,673)
- (주요내용) 하수도 시설 확충

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
하수도보급률	계획	51.5	54.1	54.1	56	57
	실적	52	54.1	54.1	56.9	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	58,996	7,847	11,839	9,263	10,302	11,088	8,657	-
국비	33,683	5,493	8,286	6,484	3,641	4,061	5,718	-
도비	1,002	-	21	34	201	288	458	-
군비	24,311	2,354	3,532	2,745	6,460	6,739	2,481	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	68,310 (44,739)	7,847 (7,847)	13,365 (10,761)	5,139 (6,765)	19,779 (11,182)	13,523 (8,184)	8,657	-
국비	35,854 (27,119)	5,493 (5,493)	9,375 (7,883)	2,966 (4,367)	6,876 (4,295)	5,426 (5,081)	5,718	-
도비	2,015 (706)	-	21 (0)	128 (47)	305 (113)	1,103 (546)	458	-
군비	30,441 (16,914)	2,354 (2,354)	3,969 (2,878)	2,045 (2,351)	12,598 (6,774)	6,994 (2,557)	2,481	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥천면 공공하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 7. 10. ○ 현산 일평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 7. ○ 문내 고평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 12. ○ 농어촌 마을하수처리시설 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 현산 시등, 송지 방처: '18. 12. ○ 실시설계용역 및 공법선정 <ul style="list-style-type: none"> - 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡: '18. 12. ○ 2019년 농어촌마을하수처리시설 신규사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡: '18. 12. ○ 하수도 보급률 52% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - (처리구역 인구 37,388 / 전체 인구: 71,901) x 100 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화산 방축 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '19. 1. ○ 계곡 가학 농어촌 마을하수처리시설 착공: '19. 2. ○ 2020년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 북평 서흥, 현산 신방, 송지 미야: '19. 7. ○ 해남군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 발주: '19. 8. ○ 황산 한자 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '19. 12. ○ 하수도 보급률 54.1% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - (처리구역 인구: 38,061 / 전체 인구 70,354) x 100 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북평 와룡 농어촌마을하수도정비공사 기본 및 실시설계용역 추진: '20. 1. ~ ○ 송지 미야 하수관로 정비사업 실시설계용역 추진: '20. 3. ~ ○ 해남읍 공공하수처리장 증설 부지 협의취득: '20. 5. ○ 해남읍 하수관로 실시설계용역 착수: '20. 6. ○ 계곡 태인 농어촌마을하수도 정비사업 착공: '20. 8. ○ 북일 흥촌 농어촌마을하수도 정비사업 착공: '20. 8. ○ 현산 시등, 송지 방처 농어촌마을하수도 정비사업 3차분 준공: '20. 9. ○ 현산 신방, 북평 서흥 농어촌마을하수도 실시설계용역 설계안전성 검토 등 행정절차 추진: '20. 9. ○ 해남읍 하수처리장 증설 군시설변경 추진: '20. 12. ~ 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계곡 태인, 북일 흥촌 통합관리건설사업관리용역 착공: '21. 2. ○ 송지 마봉, 화산 대지, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 발주: '21. 3. ○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역 사업수행 능력평가: '21. 3. ○ 송지 방처, 계곡 가학 농어촌마을하수도정비사업 준공 '21. 6. ○ 북평 와룡, 현산 신방 농어촌마을하수도 정비사업 추진 '21. 6. ○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 추진 '21. 6. ○ 북평 서흥 농어촌마을하수도 정비사업 추진: '21. 7 ○ 현산 시등 농어촌마을하수도정비사업 준공: '21. 7. ○ 계곡 태인 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 준공: '21. 8. ○ 북일 흥촌 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 준공: '21. 9. ○ 해남읍, 송지 미야 하수관로 정비사업 총괄 및 1차분 착공: '21. 9. ○ 해남읍, 송지 미야 하수관로 정비사업 추진: '21. 9. ○ 송지 방처, 계곡 가학 농어촌마을하수도정비사업 사용개시: '21. 10. ○ 송지 마봉, 화산 대지, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 공법선정: '21. 10. ○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 정비사업 공법선정: '21. 12. 	

이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 추진 ○ 해남군 오시아노 관광단지 공공하수처리시설 설치사업 추진 ○ 해남읍, 송지 미야, 문내 난대, 화원 화봉 하수관로 사업 추진 ○ 계곡 태인, 북일 흥촌, 송지 동현, 문내 예락 농어촌 마을하수도 사업 추진 ○ 현산 신방, 북평 서흥, 북평 와룡 농어촌 마을하수도 사업 추진 ○ 송지 마봉, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 추진 ○ 2023년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청 	

□ 기대효과

- 기본계획(변경)에 따른 처리구역 확대로 국비 예산 확대
- 농어촌 마을하수처리시설 확대·추진하여 방류수계 오염 예방 및 깨끗한 수질개선으로 공중보건위생 향상 및 농어촌 정주환경 조성 기여

5. 감동주는 맞춤복지

전략 1. 나눔과 배려, 소외없는 복지 실현

- 5-1-1 남도광역 추모공원 명품화 사업
- 5-1-2 다문화가족 지원 확대
- 5-1-3 보육의 질 향상 지원
- 5-1-4 차별없는 장애인 지원 정책 추진
- 5-1-5 편안하고 안전한 경로당 운영
- 5-1-6 양질의 노인일자리 지원 강화
- 5-1-7 보훈회관 신축
- 5-1-8 농어촌버스 도우미 도입
- 5-1-9 1,000원 군내버스 요금제 도입
- 5-1-10 청소년 안심귀가 택시(1,000원 택시)
- 5-1-11 치매안심센터 설치·운영

전략 2. 밝은 미래 인재양성

- 5-2-1 예체능 특기학교 지원 및 인재육성
- 5-2-2 리틀야구단 활성화
- 5-2-3 청소년 복합문화센터 건립(청소년누림문화센터)
- 5-2-4 유치원, 초·중·고 미세먼지 없는 교실 만들기

5-1-1

남도광역 추모공원 명품화사업

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		19,654		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		김진경 (5144)		

□ 최종목표

- 출향인사 등 지역에 대한 애착심 고취 및 기부금 제도 활성화를 통한 사회복지증진 도모
- 지역민과 함께하는 프로그램 개발(음악회, 전시회 등)을 통한 장사시설의 부정적 이미지 개선 및 일자리 창출

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 19,654백만원(국비 9,962, 지방비 9,692)
- (주요내용)
 - 기부금 제공자 안장공간 예약제
 - 유명인사 유치(셀럽 마케팅) 추모음악제 / 20백만원
 - 일자리 창출

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
기부금 제공자 안장공간 마련 및 운영	계획	-	계획수립·공간마련	운영	운영	운영
	실적	-	계획수립·공간마련	운영	운영	-
유명인사 유치 추모음악제 개최	계획	-	1회	1회	1회	1회
	실적	-	1회	온라인성묘	온라인성묘	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,654	19,574	-	20	20	20	20	
국비	9,962	9,962	-	-	-	-	-	
도비	459	459	-	-	-	-	-	
군비	8,421	8,341	-	20	20	20	20	
기타	812	812	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,814 (19,704)	19,574 (19,574)	-	30 (30)	70 (50)	70 (50)	70 -	-
국비	9,962 (9,962)	9,962 (9,962)	-	-	-	-	-	-
도비	459 (459)	459 (459)	-	-	-	-	-	-
군비	8,581 (8,471)	8,341 (8,341)	-	30 (30)	70 (50)	70 (50)	70 -	-
기타	812 (812)	812 (812)	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금 제공자 전용 안장공간 설치사업(제2봉안당 내 별도안장공간설치) <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 본예산 편성하였으나 의회 예산심의에서 삭감됨 - 삭감사유: 기부금제공자의 전용 안장공간 별도마련 및 예약제에 대한 특혜 부여로 기부취지 퇴색 ○ 일자리 창출: 8명 채용 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 화장로 운영: 4인 - 추모공원 안내·접수: 2인 - 추모공원 환경정비: 2인 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금제공자 안장공간 예약제(의견수렴 및 관련법령 정비 완료) ○ 꽃길조성 : 10백만원 ○ 일자리 창출: 기간제 근로자 13명 <ul style="list-style-type: none"> - 자연장지(수목, 화초, 잔디) 관리 등 ○ 추모음악제 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 시기: 9. 13(금) - 참여인원: 400명 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 음악제(추모시 낭송, 유서쓰기, 민속놀이 공연 등) ▶ 사진전시회(추모공원 국내외 자연장 사진 전시회) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금제공자 안장공간 예약제 <ul style="list-style-type: none"> - 기부금제공자 안장공간 신청자 발굴 지속 추진 ○ 추모공원 꽃밭조성 : 50백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 봄꽃(튤립, 메리골드), 여름꽃(임파젠헌스, 넝쿨장미), 가을꽃(페츄니아), 겨울꽃(팬지, 꽃양배추)식재 ○ 일자리 창출: 기간제 근로자 10명(연 15일) <ul style="list-style-type: none"> - 자연장지(수목, 화초, 잔디) 관리 등 ○ 코로나19 감염확산 예방을 위한 행사 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 추모음악제 개최 → 온라인 성묘 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금제공자 안장공간 예약제 <ul style="list-style-type: none"> - 기부금제공자 안장공간 신청자 발굴 지속 추진 ○ 일자리 창출: 기간제 근로자 10명(연 16일) <ul style="list-style-type: none"> - 자연장지(수목, 화초, 잔디) 관리 등/ 3. 22. ~ 3. 31.(10일간) / 5명 - 여름꽃 식재 등/ 5. 25. ~ 5. 28.(4일간) / 5명 - 자연장지 꽃 식재 및 관리 등/ 7. 12. ~ 7. 21.(10일간) / 7명 - 가을꽃 식재 등/ 9. 8. ~ 9. 9.(2일간) / 6명 - 진입도로 예취작업/ 10. 27. ~ 10. 30.(4일간) / 5명 - 겨울꽃 식재 등/ 11. 1. ~ 11. 2.(2일간) / 5명 - 겨울꽃 식재 등/ 11. 1. ~ 11. 12.(10일간) / 7명 ○ 추모공원 꽃길 조성에 따른 장미꽃 식재: 19백만원 ○ 추모공원 포토존 토우(테라코타)제작 설치: 19백만원 ○ 추모공원 해남 8경 홍보물(안내도)제작 설치: 3백만원 ○ 추모공원 가을 국화(화분) 구입: 4.5백만원 ○ 추모공원 자연장지 화초장 보식용 철쭉구입: 2백만원 ○ 추모공원 자연장지 계단(데크) 하부 개선 공사: 2.5백만원 ○ 설 명절 코로나19 대비 온라인 성묘 운영: 52명 ○ 코로나19 감염확산 예방을 위한 행사 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 추모음악제 개최 → 온라인 성묘 ○ 추석 명절 코로나19 대비 온라인 성묘 운영: 756명 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금 제공자 안장공간 예약제 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기부금 제공자 전용 안장공간 예약제 시행 ○ 유족들의 불거리 제공을 위한 계절별 꽃밭 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 봄꽃(튤립,메리골드), 여름꽃(임파첸스,넝쿨장미), 가을꽃(메리골드, 백일홍), 겨울꽃(비올라, 꽃양배추) 식재 ○ 추모음악회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 9월 중(추석 명절) 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 기부금제공자 안장공간 예약 신청 저조

○ 대책

- 기부금 제공자 지속 발굴 및 기부금 제공자 안장 공간 예약 홍보

□ 기대효과

- 기부금제도 활성화로 지방재정 확보를 통한 복지사각지대 해소 기여
- 장사시설의 부정적 이미지 개선 및 지역경제 활성화를 통해 명품 남도광역추모공원 조성

5-1-2

다문화가족 지원 확대

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		1,779		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담 당 자 (연 락 처)		박승우 (5723)		

□ 최종목표

- 다문화가족이 안정적인 가족생활을 영위할 수 있도록 삶의 질 향상 도모
- 한국 역사문화탐방을 통한 다문화가족의 소통·공감·치유의 장 마련

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~
- (총사업비) 1,779백만원
- (주요내용) 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원(1,610백만원), 한국이해를 높이기 위한 문화탐방 프로그램 확대(129백만원), 폭력학대예방 신고제도 확대, 청소년 세계시민교육 활성화를 통한 다문화 갈등 해소(40백만원)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
문화탐방행사 개최	계획	-	1회	1회(8월)	1회(8월)	1회(8월)
	실적	-	1회 19세대 69명	1회(8월) 13세대 39명	-	-
청소년 세계시민교육	계획	-	28개교	36개교	35개교	35개교
	실적	-	28개교 1,895명 완료	4개교 727명 완료	8개교 782명 완료	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	1,779	-	308	350	358	373	390	-
국비	1,231	-	226	234	245	257	269	-
도비	165	-	29	31	33	35	37	-
군비	369	-	46	78	80	81	84	-
기타	14	-	7	7	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,288.7 (913.2)	-	308 (308)	327.4 (305.7)	295 (152.2)	193.1 (147.3)	165.2	-
국비	770.5 (566.3)	-	226 (226)	212.5 (212.5)	179 (69.5)	75.4 (58.3)	77.6	-
도비	111.6 (84)	-	29 (29)	27.9 (27.9)	21 (14.2)	16.6 (12.9)	17.1	-
군비	387.2 (243.6)	-	46 (46)	87 (65.3)	95 (68.5)	88.8 (63.8)	70.4	-
기타	19.3 (19.3)	-	7 (7)	-	-	12.3 (12.3)	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 13명(통번역 6, 강사 7) ※ 통번역사 2명 추가 채용: 2018. 8.(완료) ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 30가족 / 105명(백제문화탐방, 남도답사) ○ 가정 성폭력 가정폭력 학대예방 신고제도 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가정, 유관기관, 관광지 등 - 내용: 다누리콜센터(☎1577-1366) 등 긴급전화 콜센터 홍보 스티커 제작 배포 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 14명(통번역 7명, 강사 7명) 채용완료 - 내용 <ul style="list-style-type: none"> • 통번역사(공동체 일자리사업) 매년 1명씩 추가 채용 • 통번역사 활동: 의료, 법률, 일상생활 등 ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가족 19세대 69명 - 일시: 8.13~14 (1박2일) - 내용: 다문화가족 문화공감·가족공감 프로그램 추진 ○ 청소년 세계시민교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 28개교 29회 1,942명 교육 신청 - 2019.5월~10월 19개교 1,895명 교육추진 완료 	교육기관: 한국국제 협력단 (KOICA)
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 11명(통번역 6명, 강사 7명) 채용완료 - 내용: 통번역사(공동체 일자리사업) 채용 및 활동 ※ 강사채용 7명 글로벌마인드형성(프로젝트 사업단) 3.31일자로 폐업 ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가족 13세대 39명 - 일시: 8.12~13 (1박2일) - 내용: 다문화가족 문화공감·가족공감 프로그램 추진 ※ 코로나19로 인해 사업규모 축소 추진 ○ 청소년 세계시민교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 초등4개교 37회 교육 신청(수요조사) - 2020.11월~12월 4개교 727명 교육추진 완료 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 7명(통번역) 채용완료 - 내용: 통번역사(공동체 일자리사업) 채용 및 활동 ○ 기초학습부진 다문화학생을 위한 방문학습지 지원사업(전남공동 모금회 나눔문화확산지원사업) <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 관내 다문화자녀 28명 - 기간: 2021. 3. ~ 12. (8개월) - 내용: 방문학습지 지원, 토레 집단 프로그램 ○ 청소년 세계시민교육 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 8개교 34회 782명 교육 추진 완료 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 통번역사(공동체 일자리사업) 매년 1명씩 추가 채용 - 통번역사 활동: 의료, 법률, 일상생활 등 ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 확대 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가족 20세대 80명 - 내용: 문화공감 가족공감 역사문화탐방 ○ 성폭력·가정폭력 학대예방 신고제도 확대 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가정, 유관기관, 관광지 등 - 내용: 다누리콜센터(☎1577-1366) 등 긴급전화 콜센터 홍보 스티커 제작 배포 <p>○ 청소년 세계시민교육 활성화를 통한 다문화 갈등해소 교육 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 관내 중·고등학교 순회교육(35개교 5,333명) 수요조사 실시 - 교육기관: 한국국제협력단(KOICA) 	
--	---	--

□ 문제점 및 대책

- 글로벌마인드형성 프로젝트 사업단 폐업('20.3.31)으로 인해
사업비 미확보 및 강사채용 어려움으로 추진 불가

□ 기대효과

- 역사문화탐방 및 가족관계 향상 프로그램을 실시하여 한국문화
이해와 가치관을 공감함으로써 가족갈등 최소화
- 청소년 세계시민교육을 통해 문화 다양성을 이해하고 학교생활
적응 불편 해소

5-1-3

보육의 질 향상 지원

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		5,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담 당 자 (연 락 처)		윤형준, 박서진, 박승우 (5723)		

□ 최종목표

- 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선 확대로 보육의 안정성 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 영유아·아동가정, 관내 어린이집 및 보육교사
- (총사업비) 5,919백만원
- (주요내용) 어린이집 보육교사 처우개선, 장난감 도서관(대여) 신축, 어린이집 안전공제 보험료, 어린이집 차량보험료 등 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
장난감도서관 운영	계획	-	준공	운영	운영	운영
	실적	-	준공	186명/ 1,156회	318명/ 2,315회	-
보육교사 처우개선	계획	예산반영	172명	172명	172명	172명
	실적	예산반영	206명	503명	570명	-
안전공제보험료 지원	계획	예산반영	1회(2월)	1회(2월)	1회(2월)	1회(2월)
	실적	예산반영	1회(2월)	1회(3월)	1회(2월)	-
차량보험료 지원	계획	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)
	실적	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,919	-	726	1,127	987	1,006	1,026	1,047
국비	1,548	-	242	251	256	261	266	272
도비	2,047	-	297	336	343	350	357	364
군비	2,324	-	187	540	388	395	403	411

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,995 (3,369)	-	726 (726)	1,111 (968)	1,131 (699)	1,027 (976)	1,000	-
국비	1,376 (965)	-	242 (242)	261 (243)	300 (195)	302 (285)	271	-
도비	1,591 (1,156)	-	297 (297)	320 (307)	355 (236)	320 (316)	299	-
군비	2,028 (1,248)	-	187 (187)	530 (418)	476 (268)	405 (375)	430	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 보육교직원 처우개선 <ul style="list-style-type: none"> - 농촌보육교사 특별근무수당: 0~5세 전체 보육교사(월 110천원) - 교사근무환경개선비: 만0~2세 담임교사(월 220천원) - 누리과정담임교사 처우개선비: 만3~5세 전체 보육교사(월300천원) - 장기 재직수당: 평가인증통과 어린이집 3년 이상 근무자(월30천원) ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선수당 신설 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 본예산 반영: 120백만원 '18.10. - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 대상아님 확인 '18.12. ○ 어린이집 차량보험료 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 어린이집 24개소 19백만원 지원 '18.10. 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 미지원시설 보육교사 537명(월 100천원) 53,700천원 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원(신규) '19.2. <ul style="list-style-type: none"> - 보육시설 내 어린이 안전사고 상해보험 단체가입(어린이집 24개소 / 7,942천원) ○ 어린이집 차량보험료 지원 '19.10. <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 22개소 18백만원 지원 ○ 장난감도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 장난감 도서관 준공: 해남읍 서림길 14 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 미지원시설 보육교사 503명(월 100천원) 50,300천원 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원 '20.3. <ul style="list-style-type: none"> - 보육시설 내 어린이 안전사고 상해보험 단체가입(어린이집 22개소 / 7,311천원) ○ 어린이집 차량보험료 지원 '20.10. <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 22개소 18백만원 지원 ○ 장난감도서관 개관 및 운영 '20.1. <ul style="list-style-type: none"> - 회원가입: 186명 - 이용자수 및 장난감 대여수: 1,156명 2,312개 - 연회비 수입금: 2,860천원 (면제: 43명) 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원 '21.2. <ul style="list-style-type: none"> - 보육시설 내 어린이 안전사고 상해보험 단체가입(어린이집 23개소 / 8,041천원) ○ 어린이집 보존식 기자재 지원 '21.4. <ul style="list-style-type: none"> - 현원 21인~30인 미만 어린이집 14개소 보존식 냉동고 등 지원 / 9,800천원 ○ 어린이집 차량보험료 지원 '21.10. <ul style="list-style-type: none"> - 관내 어린이집 23개소 운영차량(어린이집별 각 1대씩 지원 / 17,697천원) ○ 어린이집 기능보강 사업 지원 '21.11. <ul style="list-style-type: none"> - 화산어린이집 1개소(외벽, 옥상방수 등 개보수 / 26,521천원) ○ 장난감도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 회원가입: 318명(누적) - 이용자수 및 장난감 대여수: 2,315회, 4,630개 - 연회비 수입금: 1,640천원(면제: 52명) ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 지원 '21.9. ~ <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 미지원시설 보육교사 45명(38,900천원 / 1인당 월 100천원) ○ 법인·법단어린이집 보육교사 처우개선비 지원(제2회 추경 신설) '21.4. ~ <ul style="list-style-type: none"> - 보육교사 84명(36,200천원 / 1인당 월 50천원) ○ 어린이집 장기재직수당 지원(제2회 추경 신설) '21.4. ~ <ul style="list-style-type: none"> - 보육교사 97명(1인당 월 20~30천원 / 15,490천원) - 근무연수 3년~5년미만 : 월20천원 / 근무연수 5년이상 : 월30천원 ○ 어린이집 장기근속수당 지원(제2회 추경 신설) '21.1. ~. <ul style="list-style-type: none"> - 보육교사 97명(1인당 월 20~30천원 / 15,490천원) - 근무연수 3년~5년미만 : 월20천원 / 근무연수 5년이상 : 월30천원 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장난감도서관 운영 ○ 법인·법단·민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 지원 ○ 어린이집 차량보험료 지원 ○ 어린이집 기능보강사업(개보수) 1개소 ○ 어린이집 장기재직 수당 지원 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장난감도서관 운영 ○ 어린이집 보육교직원 처우개선 수당 지원 <ul style="list-style-type: none"> - '20년 7종 → '21년 9종(장기재직 수당 등 2종) '21. 4. ~ 신설 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원확대 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - '21년 7항목 → '22년 10항목(보육교직원 상해 등 3종) '22. 1. ~ ○ 어린이집 차량보험료 지원 : 관내 어린이집 23개소(차량 각 1대) 	

□ 기대효과

- 보육교사 처우개선과 보육시설 보험료 지원을 통한 보육의 안정성 제고
- 다양한 장난감을 접하는 기회 제공 및 보호자의 경제적 부담 해소로 가정 내 보육의 질 향상

5-1-4

차별없는 장애인 지원 정책 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		618		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		87%
추진부서 (협조부서)		주민복지과 (총무과,재무과)						담 당 자 (연 락 처)		김녹운 (5316)		

□ 최종목표

- 장애인과 가족들의 여행참여 기회로 사회구성원 신뢰 회복
- 장애인 일자리 확대와 전담인력 배치로 맞춤형 서비스 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 전라남도 내외, 해남군
- (사업량) 여행참여, 맞춤형일자리 확대, 해남군 관리시설 내 카페운영 각 1식
- (총사업비) 618백만원(도비 120, 군비 478)
- (주요내용) 장애인 공감 역사탐방, 장애인 맞춤형 일자리제공, 해남군 관리시설 내 카페 운영, 장애인전담 사회복지사 배치

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
장애인 공감 역사탐방 참여자수	계획	100명	100명	100명	100명	100명
	실적	100명	122명	156	166	-
장애인 맞춤형 일자리 제공 실적	계획	7명	9명	9명	9명	9명
	실적	7명	9명	9명	9명	
해남군 관리시설 내 카페 운영	계획	-	-		위탁기관 선정	카페 설치 및 운영
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	618	40	40	107	107	107	177	40
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	120	20	20	20	20	20	20	20
군비	478	20	20	87	87	87	157	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	583 (365)	40 (40)	40 (40)	117 (117)	118 (72)	121 (96)	147	-
국비	103 (77)	-	-	25 (25)	26 (26)	26 (26)	26	-
도비	115 (103)	20 (20)	20 (20)	24 (24)	19 (19)	20 (20)	12	-
군비	365 (185)	20 (20)	20 (20)	68 (68)	73 (27)	75 (50)	109	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 제1차 문화탐방('18. 10. ~ 11.) / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 - 인 원: 115명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 장애인단체 및 복지시설 간담회 개최('18.8.16.) ○ 장애인일자리사업 추가 배치 예산 확보 / 2019 본예산(국도비) - 읍·면 2명(12명→14명)확대, 직업재활시설 7명(8명→15명)확대	
2019	○ 제2차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 - 사업계획서 접수 및 보조금 교부완료('19. 3. 29.) - 탐방인원: 122명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 역사문화 탐방 실시('19. 5. ~ '19. 10.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 및 추진(계속) - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치	
2020	○ 제3차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 탐방인원: 156명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 4개소 - 코로나 19로 인한 관내 관광지 역사문화 탐방 실시('20. 11.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 및 추진(계속) - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 - 탐방인원: 166명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 4개소 - 코로나 19로 인한 관내 관광지 역사문화 탐방 실시('21. 11.) ○ 장애인일자리사업 배치 - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 해남군 관리 시설 내 장애인 카페 조성 및 운영 추진 - 한국장애인 개발원 공모사업 사전 컨설팅 신청(8. 5. 현장실사) - 컨설팅 결과: 부적격 통보(8. 26.) - 민선7기 공약사항 실천계 변경(주민복지과-51574) - '22년도 본예산 편성(50백만원) - 장애인일자리사업 참여자 3명(중증장애인) 선정 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제5차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 운영 - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 - 새로운 사업 발굴 ○ 장애인 일자리 시행(계속) - 전 읍면 장애행정도우미 및 장애인직업재활시설 훈련장애인 배치 ○ 해남군 관리시설 내 장애인 카페 설치 및 운영 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해당없음

○ 대책

- 해당없음

5-1-5

편안하고 안전한 경로당 운영

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		2,768		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		최미순 (5343)		

□ 최종목표

- 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입, 정기적인 안전점검과 편의시설 보급 등으로 경로당 이용 어르신들의 안전 및 복지 증진

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업량) 관내 등록경로당 591개소
- (총사업비) 2,768백만원
- (주요내용)
 - 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입으로 경로당 이용 어르신들의 안전 확보
 - 정기적인 경로당 순회 안전점검 실시
 - 응급상황에 신속히 대처할 수 있도록 비상 구급함 보급
 - 미세먼지 취약계층 어르신의 안전을 위한 공기청정기 보급
 - 어르신들의 신체활동 저하 예방 및 재활 활동을 위한 안마의자 지원
 - 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당에 대한 개보수 사업비 지원
 - 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
경로당 긴급개보수 사업	계획	50개소	50개소	50개소	50개소	50개소
	실적	52개소	34개소	97개소	77개소	-
경로당 점검, 책임보험가입 등	계획	584개소	584개소	584개소	584개소	584개소
	실적	584개소	586개소	590개소	591개소	-
경로당 안마의자기 지원	계획	150개소	150개소	50개소	30개소	30개소
	실적	180개소	179개소	50개소	3개소	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,768	-	1,780	430	283	136	139	
국비	336	-	336	-	-	-	-	
도비	303	-	303	-	-	-	-	
군비	2,129	-	1,141	430	283	136	139	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	7,009 (5,294)	-	1,780 (1,774)	429 (429)	464 (424)	3,721 (2,667)	615 -	-
국비	660 (562)	-	336 (336)	-	-	324 (226)	-	-
도비	777 (634)	-	303 (303)	-	-	474 (331)	-	-
군비	5,572 (4,098)	-	1,141 (1,135)	429 (429)	464 (424)	2,923 (2,110)	615 -	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입 대상 파악 ○ 등록 경로당 응급 구급함 보급 : 583개소 보급 ○ 상·하반기 경로당 순회 안전점검 실시: 583개소 / 2회(7월, 11월) ○ 경로당 건강기구(안마의자) : 180개소 ○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 48개소 ○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 56개소 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 정기순회 클린서비스(방역) 실시 : 586개소 / 2회 (6월,10월) ○ 경로당 손해배상책임보험 일괄 가입 : 586개소 ○ 경로당 공기청정기 구입 지원 : 586개소 / 703대 ○ 경로당 건강기구(안마의자) : 179개소 ○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 8개소 ○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 80개소 ○ 경로당 고효율 에너지 지원 사업 추진(조달의뢰) : 76개소 · 노후 물품 교체(냉장고 44, 텔레비전 32) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 손해배상책임보험 일괄 가입 : 590개소 ○ 경로당 건강기구(안마의자) : 50개소 - 전 경로당 안마의자 설치 완료 ○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 97개소 ○ 경로당 고효율 에너지 지원 사업 추진(조달의뢰) : 121개소 · 노후 물품 교체(냉장고 74, 텔레비전 47) ○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 11개소 ○ 일산화탄소 경보기 설치 : 588개소 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 손해배상책임보험 일괄 가입 : 591개소 ○ 전 경로당 안마의자 설치 완료(신규 등록 경로당 제외) ○ 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 91개소 ○ 경로당 고효율 에너지 지원 사업 추진(조달의뢰) : 110개소 · 노후 물품 교체(냉장고 68, 텔레비전 42) ○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 30개소 ○ 편안하고 안전한 운영을 위한 경로당 안마의자 보급 : 3개소 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	○ 지속운영	
2022	○ 지속운영	

□ 기대효과

- 경로당에서 발생할 수 있는 각종 안전사고 대비로 어르신들의 안전 확보
- 편안하고 안전한 여가활동으로 어르신들이 행복한 지역사회 조성

5-1-6

양질의 노인일자리 강화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		760		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		이은혜 (5342)		

□ 최종목표

- 민간업체의 참여를 유도하여 민관 협력체제를 구축하고 생산적인 노인 일자리 발굴 및 전문성을 확보하기 위한 노인일자리 전담기관인 ‘시니어클럽’ 설치·운영
- 양질의 노인일 자리를 창출하여 어르신들의 고용률 증가를 통한 노후 생활의 경제적 안정 보장

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 760백만원
- (주요내용) 지역노인일자리 전담기관인 “해남시니어클럽” 설치
 - 시니어클럽 설치 사유: 현재 추진 중인 공익형 단순 노인일자리사업을 탈피하여 생산적이고 지속적으로 소득창출이 가능한 양질의 시장형 사업 위주로 사업 추진

※ 주요 노인일자리 사업내역

사업유형		사업내용
시장형	공동작업	· 통발이 제작 공동작업, 해양쓰레기 폐기물 재활용 분리
	제조·판매	· 김부각, 전 간식류 등 제조 판매(해남미소 연계 온라인 판매) · 도시락, 제사음식 대행사업 · 소규모 점포 임대(전집 등) 운영
	서비스제공	· 어린이집, 유치원을 대상으로 급식 및 안전지도 서비스 제공
사회서비스형		· 장애인시설, 노인맞춤돌봄서비스 동행, 지역아동센터 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
시니어클럽 설치·운영	계획	실시설계 완료	시니어클럽설치	시니어클럽 운영	시니어클럽 운영	시니어클럽 운영
	실적	실시설계 추진	시니어클럽 설치완료	시니어클럽 운영	시니어클럽 운영	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	760	-	-	100	220	220	220	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	248	-	-	50	66	66	66	-
군비	512	-	-	50	154	154	154	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,715 (3,048)	-	-	-	1,585 (1,427)	1,801 (1,621)	2,329	-
국비	2,365 (1,259)	-	-	-	620 (605)	727 (654)	1,018	-
도비	999 (536)	-	-	-	284 (246)	322 (290)	393	-
군비	2,351 (1,253)	-	-	-	681 (576)	752 (677)	918	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 해남 시니어클럽 시설 확보 - 군 노인회관 신축 설계 용역 : 2018. 11. 5. ~ 2019. 2. 2.	
2019	○ 시니어클럽 시설 확보(지속) - 군 노인회관 신축 설계용역 설계 완료 : 2019. 6. 30. - 군 노인회관 신축공사(총괄 및 1차분) 착공 : 2019. 8. 26. ~ - 군 노인회관 신축공사(총괄 및 1차분) 준공 : 2019. 12. 23. ○ 시니어클럽 민간위탁법인 선정 및 지정 완료 : 2019. 11. 20. - 위수탁법인: 사회복지재단 대창재단 ○ 시니어클럽(민간위탁): 2020. 1. ~ 2022. 12.	
2020	○ 시니어클럽 운영: 2020. 1. 1. ~ ○ 사회복지시설 등록 : 2020. 1. 1. ○ 공익형·시장형 사업 운영 : 2020. 1. 1. ~ ○ 코로나19로 인한 노인일자리 사업 중지 : 2020. 2. 25. ~ 5. 31. ○ 노인일자리 전면 재개 : 2020. 6. 1. ○ 노인일자리 시장형 사업장 미남반찬 개업 : 2020. 6. 30. ○ 노인일자리 시장형 사업장 미남부각 개시 : 2020. 7. 14. ○ 노인일자리 완료 : 2020. 12. 29.	
2021	○ 시장형 사업 운영 : 2021. 2. 1. ~ ○ 공익형·사회서비스형 사업 운영: 2021. 2. 8. ~ ○ 코로나19로 인한 노인일자리 사업 중지 : 2021. 2. 25. ~ 3. 7. ○ 노인일자리 전면 재개 : 2021. 3. 8. ~ ○ 농번기 인력부족에 따른 공익형 노인일자리 사업 중지: 2021. 5. 13. ~ 6. 7. ○ 노인일자리 전면 재개 : 2021. 6. 8. ~ ○ 노인일자리 통합안전교육 및 현장 방문 실시: 2021. 6. 14. ~ 6. 29. ○ 시니어클럽 노인일자리 시장형 사업단(미남반찬 2호점) 공모사업 선정(국비100%): 2021. 8. 26. ○ 시니어클럽 노인일자리 시장형 사업단(미남반찬 2호점) 공모사업 국고보조금 사업비 신청: 2021. 9. 8. ○ 시니어클럽 사업 추가운영(공익활동형-우리동네버스정류장환경정화 / 사회서비스형-공공시설 도우미사업): 2021. 9.~ 11.(3개월) ○ 시니어클럽 시장형 사업단(미남반찬2호점) 사업장 임차 및 리모델링: 2021. 12. ○ 노인일자리사업 완료: 2021. 12.	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시니어클럽 운영을 통한 노인일자리 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 시니어클럽 노인일자리 시장형 사업단(미남반찬 2호점) 사업장 준비 (시설투자 및 장비구입 등) - 기존 일자리사업 운영 확대 및 사후 평가 - 신규 사업 발굴 등 지속적 검토를 통한 양질의 노인일자리 창출 	

□ 기대효과

- 어르신들에게 양질의 일자리를 발굴하여 사회경제 활동의 기회를 제공함으로써 참여자의 소득향상 등 안정된 노후생활 보장
- 민간업체 참여를 유도하여 민·관 협력체계를 구축함으로써 노인일자리 확대 및 지역경제 활성화 유도

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		3,900		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		황보희 (5327)		

□ 최종목표

- 국가를 위해 헌신·봉사한 보훈가족에 대한 예우 및 활동성 강화
- 숭고한 보훈문화 확산을 주도하게 될 해남군 보훈회관 신축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 해남읍 구교리 393-1번지 일원
- (총사업비) 3,900백만원
 - 부지매입 등: 1,400백만원
 - 건축 설계 및 시공: 2,500백만원
- (주요내용)
 - 9개 보훈단체 전체 입주 가능한 규모의 보훈회관 신축
 - 단체별 사무실 및 회의실 등 공간 확보
 - 보훈단체와의 소통 활성화로 이용자의 편리성을 감안한 보훈회관 건축설계 및 공사 실시

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
보훈회관 신축	계획	계획수립	부지매입 및 설계	착공	준공 및 개관	
	실적	계획수립	부지매입 및 실시설계	착공 및 완공	준공 및 개관	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,780	-	-	1,500	2,100	180	-	-
국비	500	-	-	-	500	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,280	-	-	1,500	1,600	180	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,169 (4,014)	-	-	1,460 (1,338)	2,633 (2,513)	44 (163)	32 -	-
국비	750 (750)	-	-	-	750 (750)	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,419 (3,264)	-	-	1,460 (1,338)	1,883 (1,763)	44 (163)	32 -	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 신축 예정부지 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 신축 예정 부지 조사 및 보훈단체 간담회('18.9.3.) - 사전절차 이행 완료(투자심사, 공유재산 관리계획 승인) ○ 보훈회관 신축 부지 매입 예산 반영('19. 본예산) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 신축 부지매입: '19. 2. ○ 보훈회관 신축 예산 지원 신청: '19.3.27.(국가보훈처) ○ 보훈회관 신축예산(국비) 확보 활동: 국가보훈처, 국회 등 ○ 보훈회관 실시설계를 위한 보훈단체 간담회 개최 ○ 기본 및 실시설계 용역 계약심사: '19. 4. ○ 기본 및 실시설계 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 신아건축사사무소 / 86백만원 / '19. 6. 24. ~ 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 우수 지자체 선진지 견학: '19. 7. 9.(순천, 여수, 광양) ○ 보훈회관 기본설계안 확정 보고회: '19. 8. 19.(9개 보훈관련단체장) ○ 2019년 하반기 특별교부세 교부결정 통보: 500백만원('19. 9. 10.) ○ 보훈회관 신축예정부지 성토: '19. 9. 25. ~ 10. 13. <ul style="list-style-type: none"> - 군 청사 신축공사 토사 활용 ○ 보훈회관 경관위원회 심의완료: 2019. 12. 27. ○ 보훈회관 장애물없는 생활환경(bf) 예비인증 완료: 2019. 12. 27. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계완료: 2020. 2. 4. ○ 전라남도 계약심사 완료: 2020. 3. 16. ○ 공사발주의뢰(건축): 2020. 3. 23. <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 2,145백만원 / 면적 326.8㎡(연면적 864.58㎡) ○ 공사착공 및 완공 <ul style="list-style-type: none"> - 공사기간: 2020. 4. 13. ~ 11. 27. - 사 업 비: 2,513백만원 ○ 조례제정: 2020. 6. 9. <ul style="list-style-type: none"> - 조례명: 해남군보훈회관 설치 및 운영조례 - 목 적: 시설의 관리 및 운영에 관한 사항 규정 ○ 보훈회관 장애물 없는 생활환경 본인증 신청: 2020. 11. 24. ○ 보훈단체장과 현장 점검(2회/11. 19. 12. 3.) ○ 보훈회관 비품 구매의뢰: 2020. 12. 10. ○ 보훈회관 건축물 대장 생성의뢰: 2020. 12. 15. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 건축물 사용승인: 2021. 1. 19. ○ 보훈단체 사무실 입주: 2021. 3. ○ 보훈회관 준공식: 2021. 4. 1. ○ VR체험기기설치: 2021. 4. 29. <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 12백만원 ○ 원예교실 등 건강문화 프로그램 운영: 2021. 6. 18. 	

연도	추진실적	비고
	- 사업비: 5백만원(국가보훈처 공모사업) ○ 보훈회관 건물 외벽 간판 설치: 2021. 12.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	○ 원예교실 등 보훈대상자를 위한 건강문화프로그램 지속 운영	
2022	○ 보훈문화 확산 프로그램 운영	

□ 기대효과

- 보훈회관 신축(환경개선)으로 업무의 효율성 증대
- 4,800여명 보훈가족에 대한 예우와 보훈문화 확산 계기 마련

5-1-8

농어촌버스 도우미 도입

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		742		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		박현우 (5367)		

□ 최종목표

- 농어촌버스 이용을 도와줄 교통도우미 제도를 시행함으로써 교통약자의 교통복지 실현

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업량) 버스 도우미 7명
 - 버스 터미널 및 승강장, 주요 5개 노선 탑승 도움
- (총사업비) 742백만원
- (주요내용) 버스 도우미를 채용하여 농어촌버스를 이용하는 어르신 짐 들어드리기, 버스 승·하차 보조 임무 수행

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
도우미 운영	계획	계획 수립	도우미 7명	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)
	실적	계획 수립	도우미 8명	도우미 8명	도우미 8명	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	742	-	-	175	182	189	98	98
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	742	-	-	175	182	189	98	98
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	759 (559)	-	-	175 (96)	230 (220)	254 (243)	100	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	759 (559)	-	-	175 (96)	230 (220)	254 (243)	100	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018 ~2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부추진계획 수립('18. 9.) ○ 운수업체와의 협의('18. 11.) ○ 조례 공포('19. 2.) ○ 운영사업자 모집공고 및 선정('19. 3.) ○ 운수업체 사업포기 ('19. 6.) ○ 사업계획 변경 및 도우미 모집공고 선발('19. 6.) ○ 도우미 채용 및 시행('19. 7.): 8명 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 도우미 채용 및 시행: 8명 <ul style="list-style-type: none"> - 버스 터미널 및 승강장 3명, 버스노선 5명 ○ 운영 실태 점검(수시) 	

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 도우미 채용 및 시행: 8명 <ul style="list-style-type: none"> - 버스 터미널 및 승강장 2명, 버스노선 6명 ○ 친절교육 실시(분기1회) 및 운영 실태 점검(수시) 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021 ~2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 시행(매년 1월) <ul style="list-style-type: none"> - 버스 터미널 및 승강장 2명, 버스노선 6명 ○ 농어촌버스 행복도우미 운영 만족도 조사 ○ 운영 실태 점검(수시) 	

□ 기대효과

- 교통약자인 노인·장애인의 교통복지 실현
- 버스도우미 채용으로 지역 내 신규 일자리 창출

5-1-9

1,000원 군내버스 요금제 도입

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		4,535		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		박현우 (5367)		

□ 최종목표

- 1,000원 군내버스 단일요금제 도입
- 군민들의 교통비 부담 감소 및 교통복지 확대

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업량) 군내버스 노선 전체
- (총사업비) 4,535백만원
- (수혜대상) 농어촌 버스 이용자
- (주요내용) 구간요금제를 단일요금제(1,000원)로 전환 시행하고
운수사 손실금에 대한 재정지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
단일요금제 시행	계획	기본계획 수립	조례제정 및 타당성 검토	시행 및 만족도조사 (2회)	만족도 조사 (2회)	만족도 조사 (2회)
	실적	기본계획 수립	조례제정 및 타당성 검토	사업시행	사업추진	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,535	-	55	640	1,280	1,280	640	640
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,535	-	55	640	1,280	1,280	640	640
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,534 (2,021)	-	-	55 (54)	943 (943)	1,024 (1,024)	512	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,534 (2,021)	-	-	55 (54)	943 (943)	1,024 (1,024)	512	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018 ~2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부추진계획 수립('18. 9.) ○ 조례 공포('19. 2.) ○ 용역완료('19. 2. ~ 8.) ○ 선진지(고흥군, 보성군) 견학('19. 9.) ○ 운수업체(택시, 버스, 터미널) 간담회 및 협의('19. 11. ~ 12.) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000원 버스 시행 운송 협약 체결(군↔해남교통) ○ 1,000원 버스 시스템 시행(1. 21.) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000원 버스 시행 운송협약 이행사항 점검 ○ 시행 운수사 지도점검 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2021 ~2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 1,000원 버스 운영 만족도 조사 실시 	

□ 기대효과

- 단일요금제 시행으로 이동 구간이 긴 농어촌지역 주민들의 교통비 부담 감소
- 이용요금 부담 감소로 교통복지를 실현함으로써 군민 복지 분야 확대

5-1-10

청소년 안심 귀가 택시(1,000원 택시)

사업기간		2018 ~ 2020						총사업비 (백만원)		1,200		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		정성령 (5369)		

□ 최종목표

- 청소년 안심 귀가 택시 운영
- 관내 중·고등학생 교육 환경 편의 제공함으로써 인재육성에 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 지속추진
- (사업위치) 관내 중고등학교 15개소
- (총사업비) 1,200백만원
- (주요내용) 관내 중·고등학생 대상으로 안심귀가 택시 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청소년 안심귀가 이용실적(건)	계획	-	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
	실적	-	620건	1,390건	3,225건	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,200	-	-	300	300	300	150	150
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,200	-	-	300	300	300	150	150
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	700 76	-	-	300 (16)	100 (14)	200 (46)	100	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	700 (76)	-	-	300 (16)	100 (14)	200 (46)	100	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018 ~2019	○ 안심 귀가 택시 도입계획수립('18. 7.) ○ 학교대상 기초통학 실태조사 실시('19. 6.) ○ 조례 제정 완료('19. 8.) ○ 청소년 안심귀가택시 사업 시행(10. 21.) : 7개교 42명 / 620건	
2020	○ 청소년 안심귀가택시 사업시행('20. 7. ~ 12.) / 4개교 60명 ○ 청소년 안심귀가택시 확대운영 사전조사 실시 - 관내 15개 중교교 / '20. 8. ~ '20. 12.	
2021	○ 청소년 안심귀가택시 확대운영 계획 수립('21. 2.) ○ '21년 사업 시행: 3. 22.(월) ~ ○ 관련조례 개정 : ' 21. 5. ○ 확대운영 실시: '21. 6. ~	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022~	○ 청소년 안심귀가택시 지속 운영 - 확대 운영에 따른 문제점 파악 및 보완 실시	

□ 문제점 및 대책

- 이용인원 증가 및 청구방식 변경에 따른 불편 해소를 위한 정산 시스템 도입 필요

□ 기대효과

- 농어촌지역 중·고등학생의 교육환경 개선으로 학습환경 조성
- 청소년 등·하교길에 발생할 수 있는 각종 사고 예방

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		5,759		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		보건소						담당자 (연락처)		이의진(3787)		

□ 최종목표

- 문재인 정부 100대 국정과제로 치매국가책임제 이행
- 치매예방, 상담, 조기진단 등 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감

□ 사업개요

- 치매안심센터 설치
 - (사업기간) 2017. 6. ~ 2019. 12.
 - (사업위치) 해남군 해남읍 해리 213-3(4,200㎡ / 1,270평)
 - (사업량) 신축 1식(지상 2층, 연면적 872.07㎡)
 - (총사업비) 2,267백만원(기금 772 도비 96.5 군비 1,398.5)
 - (주요내용) 치매상담·교육실, 검진실, 프로그램실, 가족카페 등
- 치매안심센터 운영
 - (사업기간) 2018. 1. ~ 2022. 12.
 - (사업위치) 해남군 해남읍 해리 213-3 치매안심센터
 - (사업량) 33,267명
 - (총사업비) 1,504백만원(기금 1,062 도비 53 군비 389)
 - (주요내용)
 - 치매조기검진 및 상담, 치매환자 등록·관리
 - 치매지원서비스 관리 및 맞춤형 사례관리
 - 치매환자 쉼터 및 치매가족 지원 등 프로그램 운영
 - 치매인식개선 및 교육·홍보 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
치매안심센터 건립	계획	군관리계획 설계용역	준공완료	-	-	-
	실적	군관리계획 설계용역	준공완료	-	-	-
지역사회 치매 관리율	계획	30%	35%	40%	45%	50%
	실적	33%	40%	50%	52.4%	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,759	758	2,621	460	480	480	480	480
국비	2,710.8	92.8	1,018	320	320	320	320	320
도비	96.5	-	96.5	-	-	-	-	-
군비	2,951.7	665.2	1,506.5	140	160	160	160	160
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,657 (6,161.6)	758 (249.8)	2,621 (488)	1,890 (2,890)	1,465 (1,276)	1,504 (1,257.8)	1,419	
국비	5,282.8 (3,099.3)	92.8 (92.8)	1,018 (270)	1,068 (1,032)	944 (800)	1,101 (904.5)	1,059	
도비	238.5 (200.5)	-	96.5 (3)	- (93.5)	53 (53)	51 (51)	38	
군비	4,135.7 (2,861.8)	665.2 (157)	1,506.5 (215)	822 (1,764.5)	468 (423)	352 (302.3)	322	
기타	-	-	-	-	-	-		

※ 2021년 시군 치매치료관리비 지원 국도비 보조금 변경내시(2차) 알림
(전라남도 건강증진과-19748. 2021. 10. 15.)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 해남군관리계획(공공청사) 결정(변경) 용역 완료 - 기본 및 실시 설계용역 착수(공공디자인심의, BF예비인증 완료) ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 치매 상담 및 등록: 6,058명 - 치매 환자 등록 및 맞춤형 사례관리: 1,470명 - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 5,294명/(2차) 진단검사 221명/(3차) 감별검사 171명 - 치매 예방 및 인지강화교실: 45회 / 1,308명 - 치매환자 쉼터 및 가족교실: 54회 / 1,352명 - 치매안심마을 선정 및 운영: 1개소(해남읍 해리) - 치매 돌봄문화 확산을 위한 파트너 양성: 522명 - 치매 인식개선을 위한 캠페인 홍보: 15회 / 24,145명 - 치매관리율: 목표 30% / 실적 33.2% 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 실시계획인가 고시, 건축인허가, 계약심사, 건축공사 발주 완료 - 치매안심센터 건립 공사 준공, BF본인증 완료 ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 8,445명 / (2차) 진단검사 589명 / (3차) 감별검사 238명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매 치료비 319명 배회인식표 326명, 배회감지기 38명 배부 - 상반기 찾아가는 치매예방서비스 : 984회 / 10,888명 / 관내 경로당 17개소 - 하반기 찾아가는 치매예방서비스 : 1,440회 / 16,939명 / 관내 경로당 24개소 - 치매환자 쉼터 및 가족교실: 298회 / 2,410명 - 치매환자 가족 자조모임: 22회 / 104명 - 기억지킴이 치매안심마을 운영: 해남읍 해리 / 주1회 / 42회 / 1,077명 - 치매 인식개선을 위한 파트너(플러스) 양성: 19회 / 40,000명 - 치매극복 캠페인 홍보: 13회 / 29,650명 - 중증 치매노인 공공후견인 후보자 발굴: 1명 - 치매안심마을 관리자 돌봄 활동: 3명 / 수혜자 9명 - 치매 극복 선도단체 교육 및 양성: 1개소(해남종합사회복지관) ○ 치매 관리율 : 목표 35% / 실적 40% 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 6,841명 / (2차) 진단검사 649명 / (3차) 감별검사 236명 - 치매환자 등록 : 1,961명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비 신청 316명, 배회인식표 184명, 배회감지기 39명 배부 - 치매환자 쉼터 프로그램 운영: 508회 / 937명(실인원 68명) - 기억지킴이 치매안심마을 운영: 해남읍 해리 등 3개소 ○ 치매 관리율 : 목표 40% / 실적 50% 	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 1,982명 / (2차) 진단검사 123명 / (3차) 감별검사 27명 - 치매환자 등록 : 1,967명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비 신청 51명, 배회인식표 13명, 배회감지기 10명 배부 - 기억지킴이 치매안심마을 운영: 해남읍 해리 등 3개소 - 안전한 환경조성을 위한 치매안심플러스 사업 : 46가구 <ul style="list-style-type: none"> · 가스자동잠금장치 설치 30가구, 안전바 설치 16가구 	
2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 3,317명 / (2차) 진단검사 354명 / (3차) 감별검사 101명 - 치매환자 등록 : 2,075명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비 지원 1,237명, 배회인식표 105명, 배회감지기 12명 배부 - 치매환자쉼터 프로그램 운영 : 34회 / 298명 - 치매환자 가족지원 프로그램 운영 : 20회 / 76명 - 치매파트너(플러스) 양성 : 611명 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 4,135명 / (2차) 진단검사 528명 / (3차) 감별검사 170명 - 치매환자 등록 : 2,120명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비 지원 2,437명, 배회인식표 194명, 배회감지기 14명 배부 · 치매환자쉼터 프로그램 운영 : 52회 / 446명 · 치매환자 가족지원 프로그램 운영 : 24회 / 91명 · 치매파트너(플러스) 양성 : 629명 · 치매예방 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> : 힐링 프로그램 : 5회, 105명 / 비대면 인지학습 프로그램 : 40명 	
2021 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 4,788명 / (2차) 진단검사 624명 / (3차) 감별검사 194명 - 치매환자 등록 : 2,156명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비 지원 2,478명, 배회인식표 249명, 배회감지기 27명 배부 · 치매환자쉼터 프로그램 운영 : 52회 / 446명 · 치매환자 가족지원 프로그램 운영 : 24회 / 91명 · 치매파트너(플러스) 양성 : 629명 · 치매예방 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> : 힐링 프로그램 : 5회, 105명 / 비대면 인지학습 프로그램 : 60명 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 - 치매조기검진 실시 - 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지급, 배회인식표 발급 등 치매지원서비스 강화 - 치매예방 및 치매파트너(플러스) 교육 확대 운영 - 치매 친화적 환경 조성을 위한 치매안심마을 운영 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 - 치매조기검진 실시 - 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지급, 배회인식표 발급 등 치매지원서비스 강화 - 치매예방 및 파트너 양성 교육, 치매인식개선 교육 확대 운영 - 치매 친화적 환경 조성을 위한 치매안심마을 확대 운영 	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 기대효과

- 다양한 치매관리서비스 제공으로 치매환자와 그 가족, 지역주민의 삶의 질 향상 기여
- 치매 발생 위험요인에 대한 지속 관리로 치매 예방 및 건강생활 실천

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		5,003		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		정양희 (5931)		

□ 최종목표

- 예체능 활성화를 통해 심신의 조화를 이룬 전인교육의 기반 마련
- 예체능 분야 영재 조기 발굴 및 집중 지원 관리로 해남대표인물 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 계속
- (총사업비) 5,003백만원(장학사업기금)
- (주요내용) 예체능 특기학교 지원 및 인재 육성
 - 예체능 특기 장학금 지원 확대, 예체능 특기학교 육성 지원, 예체능 우수인재 발굴 및 집중 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
예체능 특기 장학금 지원	계획	20명	40명	40명	40명	40명 (하반기)
	실적	27명	38명	40명	39명	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,003	450	503	700	800	850	850	850
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,003	450	503	700	800	850	850	850
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,176 (3,283)	450 (450)	503 (503)	705 (705)	813 (813)	852 (812)	853	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,176 (3,283)	450 (450)	503 (503)	705 (705)	813 (813)	852 (812)	853	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 장학사업기금 운용 종합계획 수립: '18. 10. 15. - 예체능 장학금 및 특기학교 육성 지원 확대 ○ 예체능 장학생 선발 및 장학금 지원: '18. 10. - 27명 / 27,000천원	
2019	○ 2019년 제1회 장학사업기금 운용 심의위원회 개최: 3. 27. - 예체능 장학생 선발인원 확대, 시행규칙 개정안 의결 ○ 장학사업기금 조성 및 운용 조례 시행규칙 개정: 8. 16. - 예체능 장학생 선발 인원 확대(30명→40명) ○ 예체능 장학생 선발 및 장학금 지원: 19. 10. - 40명 / 40,000천원 ※ 2019년 추진완료	

연도(분기)	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 장학사업기금 운용 계획 수립: 11. 11. - 특기학교 2개교 신규 지원 등 예체능분야 지원 확대 · 신규: 삼산초 골프, 해남중 국악관현악단 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예체능 특기학교 육성 지원 : 520백만원 - 지원대상(학교, 학생) 지속 발굴 및 육성 지원 ○ 예체능 방과후학교 등 지원 : 253백만원 - 음악, 체육 등 다양한 분야의 예체능교육 활성화 지원 ○ 2020년 예체능 특기자 장학생 선발공고 및 접수 - 71명(학교추천, 개인신청) ○ 2020년 예체능 특기자 장학생 선발 및 장학금 지급 - 40명(체육 등 8개분야) ○ 2021년 장학사업기금 운용계획 수립(2020.11.) - 체육특기학교 28백만원 등 전년대비 예체능분야 39백만원 증액 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예체능 특기학교 육성 지원·관리 : 542백만원 - 초중고 대상, 음악·체육분야 특기학교 지원 ○ 예체능 방과후학교 등 지원·관리 : 270백만원 - 다양한 분야의 예체능교육 활성화 지원 ○ 하반기 해남군 예체능 장학생 선발 및 지원 - 초중고 예체능 특기자 39명 / 장학금 39백만원 ○ 2022년 장학사업기금 운용계획 수립 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예체능 특기학교 육성 지원 관리 - 지원대상(학교, 학생) 지속 발굴 및 육성 지원 ○ 예체능 방과후학교 지원 관리 - 음악, 체육 등 다양한 분야의 예체능교육 활성화 지원 ○ 2022년 예체능 장학생 선발·지원 - 장학사업기금 운용 심의위원회 심의 통해 선발 	지속추진

□ 기대효과

- 예체능 분야 지원을 통한 예체능 저변 확대 및 군민의 삶의 질 향상 도모
- 예체능 우수인재 발굴 및 육성으로 우리군 지역이미지 제고

5-2-2

리틀야구단 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		352		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○		○				100%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담 당 자 (연 락 처)		오성우 (5786)		

❑ 최종목표

- 야구를 좋아하는 지역출신 유소년들이 꿈을 키울 수 있도록 분위기 조성
- 리틀야구 우수선수 발굴·육성 및 저변확대 도모

❑ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사 업 비) 352백만원(국비 56, 군비 296)
- (주요내용)
 - 땅끝배 전국리틀야구대회 및 스토브리그 개최 지원
 - 야구 생활체육지도자 배치: 1명
 - 대흥사구장 편의시설 정비(빛가림막 등)
 - 대회 참가비 지원(도 단위 이상 체육대회 출전지원: 년4회 / 체육진흥기금)

❑ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
리틀야구대회 개최 및 출전 지원	계획	2회	3회	4회	4회	4회
	실적	2회	3회	1회(코로나로 대회미개최)	(코로나로 대회미개최)	-
편의시설 정비	계획	-	1개소	-	-	-
	실적	1개소	2개소	-	-	-
생활체육 지도자 배치	계획	-	-	1명	1명	1명
	실적	-	-	-	3명	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	352	40	8	151	51	51	51	-
국비	56	-	-	14	14	14	14	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	296	40	8	137	37	37	37	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	408 (244)	40 (40)	13 (13)	137 (124)	17 (1)	66 (66)	135	-
국비	40 (40)	-	-	-	-	40 (40)	80	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	288 (204)	40 (40)	13 (13)	137 (124)	17 (1)	26 (26)	55	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1회 땅끝배 전국리틀야구대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 8백만원 - 장 소: 대흥사 인조구장 외 1 - 기간: '18. 3. 3. ~ 3. 4.(2일간) - 규모: 9팀 350명 ○ 2018년도 U-10 전국리틀야구대회 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 1.5백만원 - 장 소: 화성시 드림파크야구장 - 기간: '18. 9. 13. ~ 9. 21.(9일간) - 참가인원: 26명 ○ 대흥사 구장 편의시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명: 리틀야구단 타격 및 투수망 제작 설치 - 사업비: 3.5백만원 	

연도	추진실적	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 동계전지훈련 초청 리틀야구 스토브리그 대회 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 5백만원 - 기간: '19. 2. 9. ~ 2. 23.(15일간) - 장 소: 북평야구장 외 1 - 참가인원: 6팀 150명 ○ 제2회 땅끝배 전국 리틀 야구대회 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 8백만원 - 기간: '19. 6. 8. ~ 6. 9.(2일간) - 장 소: 대흥사인조구장 외 1 - 참가인원: 12팀 300명 ○ 2019 전라남도지사기 생활체육 야구대회 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 800천원 - 기간: '19. 6. 15. ~ 6. 16.(2일간) - 장 소: 나주시 - 참가인원: 25명 ○ 대흥사 구장 편의시설 설치(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 사업명: 대흥사구장 관중석 비가림시설 설치공사 - 사업비: 100백만원 ○ 대흥사 구장 편의시설 및 그물망 설치(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 사업명: 대흥사 구장 컨테이너 및 그물망 설치 - 사업비: 10백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19로 인한 체육관련 각종대회 등 연기 ○ 리틀야구대회 출전 지원: 1,360천원(1회) <ul style="list-style-type: none"> ※ 코로나19 감염 확산에 의한 변경 추진 (4회 → 1회) ○ 어린이 야구교실 운영: 5백만원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19로 인한 체육관련 각종대회 등 연기 ○ 리틀야구대회 출전 지원: 1,120천원(1회) ○ 어린이 야구교실 운영: 5백만원 ○ 한종목 스포츠클럽 공모사업 확정(2021. 7.) <ul style="list-style-type: none"> - 5년간 국비 400백만원 확보 / 년 100백만원(국80/군20)매칭 - 지도자 채용: 3명(사무국장 겸 총감독 1, 감독 1, 코치 1) - 해남군베이스볼클럽 운영지원: 60,000천원(국비40,000 군비20,000) - 땅끝리틀야구단 ⇨ 해남군베이스볼클럽 창단(법인) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 땅끝배 전국 유소년 야구대회 지원: 30백만원 ○ 리틀야구대회 출전 상·하반기: 각 1회 ○ 해남군베이스볼클럽 운영지원: 100백만원 ○ 어린이야구교실 운영: 5백만원 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해남군베이스볼클럽 법인화에 따른 체계적인 시스템 구축필요

○ 대책

- 땅끝스포츠클럽에서의 운영지원을 통해 해남군베이스볼클럽 체계적인 운영에 기틀마련

□ 기대효과

- 군 지원을 통해 재능 있는 청소년에게 꿈을 키울 수 있는 기회 제공
- 우수선수 발굴·육성으로 스포츠명품고장 홍보 및 우리군 이미지 제고

5-2-3

청소년 복합문화센터 건립

사업기간		2018. 8. ~ 2021						총사업비 (백만원)		3,717		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		박유진 (3974)		

□ 최종목표

- 농촌지역 청소년에 대한 다양한 문화여가활동 공간 확충
- 청소년들이 창의적이고 주도적으로 성장할 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~2021년(4년)
- (사업위치) 해남읍 해리 352-2 외 7필지(작은영화관 부지)
- (사업량) 연면적 1,200㎡(연면적) / 600㎡(바닥면적) 2개층
- (총사업비) 3,717백만원(군비)
- (주요내용)
 - 학습실, 댄스연습실, 단체연습실, 개인연습실, 동아리실, 북카페, 강당, IT교육실, 창작공작실, 커뮤니티룸 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청소년복합문화 센터 건립	계획	계획 수립	실시설계 용역발주	착공 운영 관리 주체선정	준공	-
	실적	계획 수립	실시설계 계약	착공 및 관리 운영 조례	준공, 운영관리 주체선정	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,717	-	17	2,300	1,000	200	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,717	-	17	2,300	1,000	200	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,351 (3,253)	-	17 (17)	2,300 (50)	1,000 (1,866)	525 (1,320)	509	-
국비	1,000 (1,000)	-	-	-	1,000 (526)	- (474)	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,351 (2,253)	-	17 (17)	2,300 (50)	- (1,340)	525 (846)	509	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ (기본계획) 청소년복합문화센터 건립 기본계획 용역완료 '18.12. 청소년복합문화센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립용역	
2019	○ (투자심사) 전라남도 지방재정 투자심사 의뢰: '19. 1. - 전라남도 지방재정투자심사위원회 조건부 승인: '19. 3. ○ (시설견학) 타시군 유사시설 벤치마킹: '19. 3. ○ (재원확보) '19. 1회 추가경정예산 확보: '19. 3. - 사업비: 2,300백만원 ○ 청소년복합문화센터 건립예산 확보 활동: '19. 3. 29. ○ (기본, 실시설계) 기본 및 실시설계 용역 의뢰: '19. 5. ○ 행전안전부 특별교부세 10억 확보: '19. 9. ○ 청소년복합문화센터 건립 주민 설명회 개최: '19. 9. 26. ○ 기본 및 실시설계 용역 검토 : '19. 10. ~ 12.	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계용역 준공: '20. 3. 6. ○ 공사 착공: '20. 4. 16. <ul style="list-style-type: none"> - 공사기간: '20. 4. 16. ~ '21. 4. 30. ○ (조례제정) 지원조례 제정: '20. 8. <ul style="list-style-type: none"> - 조례명: 해남군 청소년복합문화센터 관리 및 운영 조례 - 목 적: 시설의 관리 및 운영에 관한 사항 규정 ○ 인테리어 실시설계 용역: 20. 12. 22. ~ 21. 2. 19. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군의회 민간위탁 동의안 상정: 21. 2. 25. <ul style="list-style-type: none"> - 군 직접 운영 결정 ○ 운영계획 수립: 21. 3. 9. ○ (명칭공모) 상반기 공모제안 희망주제 제출: 21. 3. 16. ○ 인테리어공사 발주의뢰: 21. 3. 16. ○ 인테리어공사 착수: 21. 4. 19. ○ 예비준공검사: 21. 5. 17. ○ 준공검사: 21. 6. 21~22. ○ 사용승인: 21. 6. 28. ○ 옥상정원 쉼터 조성: 21. 12. 17. ○ 운영 실적(12월말 기준) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 프로그램 운영: 21개 강의 - 주말 1일 프로그램 운영: 7개 강의 - 누계: 7,314명(초 3,186, 중 1,668, 고 630, 24세이하 160, 성인 1670) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년프로그램 가을 강의 개강 <ul style="list-style-type: none"> - 13개 강좌 개설 및 청소년 무료이용 - 관내학교와 연동한 자유학기제 프로그램 개설 - 1일 강의 개설(주말운영): 6개 ○ 청소년 밴드 운영 ○ 청소년 합창단 모집 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속 추진 	

□ 기대효과

- 청소년활동 문화공간을 확충하여 청소년들의 문화적 욕구충족과 건전하고 안전한 소통 공간 제공
- 다양한 문화콘텐츠를 활용하여 창의적 인재육성 기반 마련

5-2-4

유치원, 초·중·고 미세먼지 없는 교실 만들기

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		420		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		홍진명 (5338)		

□ 최종목표

- 미세먼지의 유해함으로부터 건강취약계층의 건강 보호
- 학생들의 건강한 학습 환경 조성으로 우리 고장 인재양성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업위치) 관내 유치원, 초·중·고
- (사업량) 7만매(7천명*10매)
- (총사업비) 420백만원
- (주요내용)
 - 미세먼지 마스크 보급: 7,000명 (유치원, 초·중·고 재학생)
 - 식품의약품안전처 인증 KF-80 규격 이상의 제품 구매

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
미세먼지 마스크 구입·보급 집행액 (단위:백만원)	계획	-	50	50	50	50
	실적	-	67.7	102	72	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	420	-	-	105	105	105	105	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	420	-	-	105	105	105	105	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	354 (282)	-	-	105 (105)	105 (105)	72 (72)	72	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	354 (282)	-	-	105 (105)	105 (105)	72 (72)	72	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 미세먼지 마스크 보급 계획 수립 및 예산 확보	
2019	○ 예산편성: 105백만원 (7,000명 * 10매 * 3,000원) ○ 마스크 구매 및 보급 - 구입실적: 67.7백만원 - 조달청 일괄 구매: 3월 (6,500명* 5매 * 1,200원) - 유치원, 초·중·고등학교 56개소 보급(3. 28. / 10. 31. 완료) ※ 학생 수 감소 및 조달청 구입에 의한 마스크 구입단가 조정으로 예산 절감 ※ 어린이집·노인생활시설 이용자 도비보조 사업으로 마스크 배부 ○ 미세먼지 신호등 설치: 2개소(경찰청 사거리, 군청 앞)	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산편성: 105백만원 (7,000명 * 10매 * 3,000원) ○ 마스크 구매 및 보급 <ul style="list-style-type: none"> - 구입실적: 105백만원 - 상반기 61,320매 유치원, 초·중·고등학교 56개소 보급(5.12. 완료) ※ 코로나19로 지연된 개학 시기에 맞추어 마스크 배부 - 하반기 27,848매 유치원, 초·중·고등학교 56개소 보급(8. 19. 완료) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산편성: 72백만원(6,000명 * 10매 * 1,200원) ○ 마스크 구매 및 보급 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 구입실적: 72백만원 - 조달청 일괄 구매: 72백만원(162,510매 * 440원) - 유치원, 초·중·고등학교 56개소 보급(3. 12. 완료) - 1인당 20매 개별 배부 완료 / 상황 발생 시 각 학교에서 즉시 대응 가능토록 비축하여 배부토록 고지 ※ 학생 수 감소 및 조달청 구입에 의한 마스크 구입 단가 조정으로 보급 매수 증가 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2022	○ 마스크 구매 및 보급 추진	

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 기대효과

- 고농도 미세먼지에 취약한 어린 학생들의 건강 보호조치 실시
- 유치원, 초·중·고 학생들의 야외활동 및 신체활동 시 미세먼지로부터 학생들을 보호하여 학습 환경 보장

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 해남
Shine on Tangkkeut, Let's run again Haenam!



 전라남도 해남군