




생산등록번호	농정과-5001	담당자	팀장	과장	부군수	군수	결 재
등록일	2019. 2. 20				강현우	정복환	
결재일자	2019. 2. 20.						
공개구분	비공개						
		협조자	정책기획팀장  기획실장 				

【공약 2-1-2】 대규모 간척지 내 첨단농업단지 조성 추진계획 변경

□ 추진 현황

- 사업목적: 첨단농업단지를 조성하여 미래 신성장 동력사업 육성 및 지역의 고부가가치 영농 선도, 기후변화 대응 미래 농업에 대한 성공적 기반구축
- 사업 대상자: 간척지 대규모 농업회사법인 등
- 사업량('22까지): 13.8ha(유리온실 4, 비닐온실 9.3, 유통센터 0.5)
 - 당초 사업비: 665억원(국비 215, 지방비 187, 기타 263)
 - 변경 사업비: 357억원(국비 106, 지방비 104, 기타 147)
- 변경 사유: 법인 및 참여 농업인의 사업비 부담 가중
- 문제점 및 대책
 - 법인단독 추진 시 산이면 주민 반대 여론에 추진 어려움이 있어, 참여 농업인의 부담(사업비 조정)을 줄여 추진하고자 함



해 남 군
(농 정 과)

□ 주요 변경내역

구 분	당초 계획	변경 계획
사업량	■ 15ha	■ 13.8ha
사업내역	■ 스마트 유리온실 10ha ■ 스마트 비닐온실 4ha ■ 산지유통시설 1ha	■ 스마트 유리온실 4ha ■ 스마트 비닐온실 9.3ha → 당초 자체사업 4ha, 변경 3.3ha → 농가 희망에 따른 온실 유형 변경 6ha ■ 산지유통시설 0.5ha
사업비	■ 66,530백만원 (국비 21,500, 지방비 18,765, 기타 26,265)	■ 35,696백만원 → (국비 10,600, 지방비 10,448, 기타 14,648)

□ 사업비 투자계획 변동내역

【당초】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	66,530	-	-	764	18,766	9,000	9,000	29,000
국비	21,500	-	-	-	5,400	2,700	2,700	10,700
지방비	18,765	-	-	382	5,183	2,400	2,400	8,400
기타	26,265	-	-	382	8,183	3,900	3,900	9,900

※ 공모 계획상의 투자 계획 / 국비, 지방비(도비, 군비) 비율 미정

【변경】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	35,696	-	-	1,696	2,000	4,000	9,000	19,000
국비	10,600	-	-	-	400	800	2,700	6,700
지방비	10,448	-	-	848	600	1200	2,400	5,400
기타	14,648	-	-	848	1,000	2000	3,900	6,900

※ 공모 계획상의 투자 계획 / 국비, 지방비(도비, 군비) 비율 미정

2-1-2

간척지 『첨단 농업단지』 조성

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		59,696		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○		○						○		5%
추진부서 (협조부서)		농정과 (농업기술센터)						담 당 자 (연 락 처)		차명훈 (5790)		

□ 최종목표

- 스마트팜의 불모지인 해남에 첨단농업단지 조성하여 미래 신성장 동력사업 육성 및 지역의 고부가가치 영농 선도
- 기후변화에 대응 미래농업에 대한 성공적 기반구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022년(4년간)
- (사업위치) 영산강 III-1지구(산이 2-1공구) 간척지
- (사업량) 13.8ha(유리온실 4, 비닐온실 9.3, 유통시설 0.5)
- (총사업비) 35,696백만원(국비 10,600 지방비 10,448, 자담 14,648)
- (주요내용) 스마트팜 온실, APC 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
간척지 수출전문 스마트팜 온실 신축	계획	-	사전준비 공모응모	선정및착공 2차공모응모	선정및착공 3차공모응모	선정및착공 4차공모응모
	실적	-				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	35,696	-	-	1,696	2,000	4,000	9,000	19,000
국비	10,600	-	-	-	400	800	2,700	6,700
지방비	10,448	-	-	848	600	1200	2,400	5,400
기타	14,648	-	-	848	1,000	2000	3,900	6,900

※ 공모 계획상의 투자 계획 / 국비, 지방비(도비, 군비) 비율 미정

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	-	-	-	-				
국비	-	-	-	-				
도비	-	-	-	-				
군비	-	-	-	-				
기타	-	-	-	-				

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 첨단농업단지 한빛들(주), 산이면 참여농가와 추진단 구성 협의 ○ 아열대 및 기티 작물 첨단 현대화하우스 수요조사 실시 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 공모사업 대비 예비사업자 모집공고(자체) : 1. 23. ○ ICT 기술 기반 아열대 등 첨단 비닐온실 지원: 3.3ha <ul style="list-style-type: none"> * 비닐온실 3.3ha / 1,696백만원(군비 848, 자담 848) - 주요내용: 첨단 ICT기술 활용 아열대 및 수출작물 시설재배 지원 - 추진일정: 계획수립('19.2월) ⇒ 추경('19.3월) ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 사전절차 이행: '19. 9. <ul style="list-style-type: none"> * 비닐온실 2ha / 20억(국비 4, 지방비 6, 자담 10) - 인허가: 가설건축물신고, 개발행위허가, 환경영향평가, 사전재해검토('19. 8.) - 자부담 확보, 선도 법인 기술이전 및 농산물 수출 협약 등 체결('19. 9.) - 사업 공모('19. 10.) → 평가(서면·대면 '19. 11월중) → 선정('19. 12월) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공모 선정 및 착공 ○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 2차 공모 응모: 2ha <ul style="list-style-type: none"> * 비닐온실 4ha / 40억(국비 8, 지방비 12, 자담 20) - 재배작목: 토마토, 딸기 등 - 추진방식: 농업회사법인 및 산이면 참여 농가 공동 추진 - 공모일정: 사업공모('20. 10월)⇒평가('20. 11월중)⇒선정('20. 12월) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차 공모 선정 및 착공 ○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 3차 공모 응모: 2ha <ul style="list-style-type: none"> * 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39) 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3차 공모 선정 및 착공 ○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 4차 공모 응모: 2ha <ul style="list-style-type: none"> * 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39) ○ 첨단농업 2단계 사업(APC 0.5ha) 착수를 인허가 등 제반 사항 추진 <ul style="list-style-type: none"> * 첨단 APC 0.5ha / 100억(국비 40, 지방비 30, 자담 30) 	